


MSS - Hebbelschule Rahmenterminplan Vorlaufzeit Wolf 26.10.2020		Mag Ausschuss Schule & Kultur Ortsbeirat STVV		09.02.2021/ 02.02.2021 Vorlage 25.02.21 04.03.21 11.03.21																									
Jahre	2020	2021												2022															
Monate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
Kalenderwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
NEUBAU																													
PLANUNGS - UND VORLAUFZEIT	88	[Gantt bar spanning weeks 1-31]																											
AG: Entsch.: Fassaden, Sonnenschutz, Änderungen Küche, Lüftungsanl.																													
AG: Freigabe LPH 2 durch Schulamt (AG) - "Design Freeze"																													
Planer: Entwurfsplanung fertig stellen - LPH 3 bis 14.08.2020	16	[Gantt bar from week 3 to week 16]																											
AG: Plausibilitätsprüfung Freigabe Revisionsamt / LHW ab 14.08.	6	[Gantt bar from week 16 to week 22]																											
AG: Interne Vorabstimmung Schulamt / Revisionsamt	1	[Gantt bar at week 22]																											
Planer: Gegebenenfalls Antworten auf Plausibilitätsprüfung	2	[Gantt bar from week 22 to week 24]																											
AG: Ausführungsvorlage Schulamt	1	[Gantt bar at week 24]																											
Planer: Bauantrag Neubau Ausarbeiten - LPH 4 ab Ende November	8	[Gantt bar from week 24 to week 32]																											
Planer: Bauantrag Neubau Einreichen - Genehmigungsphase/Genehmig.	15	[Gantt bar from week 24 to week 39]																											
AG: Magistratsbeschluss / STVV-Beschluss - Termine s.o.																													
AG: Vertrag Schulamt / WiBau (Ausführung) nach STVV Beschluss																													
AG: VGV Architekt für LPH 5 - 9 - Vorb., Veröfftl., Laufzeit, Verhandlung	9	[Gantt bar from week 24 to week 33]																											
AG: Beauftragung Architekt LPH 5 - 9: Mai 2021																													
Planer: Objektplanung - LPH 5	27	[Gantt bar from week 27 to week 39]																											
Planer: Ausschreibungen- LPH 6 - 7	16	[Gantt bar from week 27 to week 43]																											
AUSFÜHRUNG ab Frühling 2022	80	[Gantt bar from week 27 to week 107]																											
Baugostikkonzept - erstellt -	12	[Gantt bar from week 27 to week 39]																											
Rodungsarbeiten (Schonzeit beachten!)	2	[Gantt bar at week 43]																											
Bauzeit ca. 18 Monate bis ca. Herbst 2023	72	[Gantt bar from week 43 to week 115]																											
Einregulierungsphase	6	[Gantt bar from week 107 to week 113]																											
Inbetriebnahme Winter 2023																													
CONTAINERANLAGE																													
PLANUNGS - UND VORLAUFZEIT	67	[Gantt bar spanning weeks 3-30]																											
AG: Bedarfsermittlung, Standortermittlung	6	[Gantt bar from week 3 to week 9]																											
Auftrag Planer Containeranlage LPH 2 - 9 !																													
Darstellung und Bauantragsunterlagen fertig stellen - LPH 3 und 4	13	[Gantt bar from week 9 to week 22]																											
Einreichen Bauantrag Cont. / Genehmigung																													
Objektplanung - LPH 5	16	[Gantt bar from week 22 to week 38]																											
Ausschreibungen- LPH 6 - 7 / Aufträge	14	[Gantt bar from week 22 to week 36]																											
AUSFÜHRUNG CONTAINERANLAGE NEU 2021																													
RÜCKBAU CONTAINERANLAGE ALT (64) 2021																													
ABBRUCH PAVILLON																													
PLANUNGS - UND VORLAUFZEIT	31	[Gantt bar spanning weeks 5-36]																											
Auftrag Planer Abbruchmaßnahme Pavillon	1	[Gantt bar at week 5]																											
Planung, Schadstoffkataster etc.	16	[Gantt bar from week 5 to week 21]																											
Einreichen Abbruchartrag / Genehmigung																													
Ausschreibungen- LPH 6 - 7 / Aufträge	17	[Gantt bar from week 21 to week 38]																											
AUSFÜHRUNG ABRUCH PAVILLON SOMMER 2021																													