

12.07.2021

BV128 KOSTENFORTSCHREIBUNG									
LEISTUNGSPPOSITIONEN									
Angaben als Netto Kosten									
Gewerke	Kostenberechnung	LV-Kosten	Kostenanschlag	Kostenverfolgung	Differenz	Anmerkungen			
	25.02.2020		Vergabe	Bauphase	Berechnung/LV-Angebot	Kostenstand			
Modulanlage	422.000,00 €	544.250,00 €	613.440,00 €	- €	- 191.440,00 €				
Fa. Losberger?									
Auftrag									
Rohbauarbeiten	95.105,00 €	117.983,00 €	117.983,00 €	- €	- 22.878,00 €				
Fa.									
Auftrag									
Übergang	102.000,00 €	131.000,00 €	131.000,00 €	- €	- 29.000,00 €				
Fa.									
Auftrag									
Elektro	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	- €	- €				
Fa.									
Auftrag									
Nebenkosten	79.032,60 €	79.032,60 €	79.032,60 €	- €	- €				
Architekt									
Bodengutachter/Vermesser									
Statiker/Wärmeschutz									
Rücklage	19.758,15 €	- €	- €	- €	- €				In Stunden Gewerke aufgeteilt
Kleinaufträge	40.172,10 €	32.172,10 €	32.172,10 €	- €	8.000,00 €				
Versorger	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €						teilweise in Rohbau aufgenommen
Außenanlagen	13.172,10 €	13.172,10 €	13.172,10 €						
Kleinarbeiten Übergang	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €						
Sanitär/Heizung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €						
Summe Netto	786.567,85 €	932.937,70 €	1.002.127,70 €	- €	- 235.318,00 €				
Summe Brutto	936.015,74 €	1.110.195,86 €	1.192.531,96 €	- €				119%	ca. 20% Preiserhöhung