RuFV Mz-Kastel MAINZ KASTEL BARRIEREFREI VORGAN Vorgangsname Vorgänger % Abgescl BW 0 G.011\_\_\_\_ Gesamtdauer 56% 1 2 3 **✓** 1175 Tage Die 15.08.17 Fre 11.02.22 77% Planungsphase 1.40.300 QG Vorplanungsbeginn Mit 20.09.17 Mit 20.09.17 100% ♦ 20.09 1.40.200 Fre 03.11.17 Fre 01.12.17 3EA+33 Tag 100% Freigabe Vorplanung 1-4 0 Tage Einkauf Planungsleistung Die 15.08.17 Mon 11.09.17 100% 2.10.060 **12.01** Vertrag Planungsleistung abgeschlossen (LEIV) 1-4 0 Tage Fre 12.01.18 Fre 12.01.18 5 100% 12.01 2.90.060 Vertrag EP/GP Fre 12.01.18 Fre 12.01.18 6 100% Fre 12.01.18 Mit 05.12.18 6 Erarbeitung, Abstimmung und Freigabe der VEP 234 Tage 2.60.300 0 Tage Mit 05.12.18 Mit 05.12.18 8 QG Abschluss Vorplanung 100% QG rot TK01 10 🗸 2.60.300 QG Abschluss Vorplanung (1. Wiederholungssitzung) 0 Tage Mit 20.03.19 Mit 20.03.19 9EA+75 Tag 100% QG\_grün TK02 20.03 11 🗸 29.03 Fre 29.03.19 Fre 29.03.19 8EA+82 Tag 100% 2.20.080 0 Tage 12 🗸 2.60.200 Freigabe zur EP/GP 0 Tage Mon 04.12.17 Mon 04.12.17 13 🗸 2.40.010 Erarbeitung relevante Maßnahmen für die 65 Tage Fre 28.06.19 Don 26.09.19 14EA-66 100% ntegrierte Bündelung 14 🗸 2.40.020 Anzeige zur integrierten Bündelung Mon 30.09.19 Mon 30.09.19 39EA-575 T 100% 15 🗸 Erarbeitung, Abstimmung und Freigabe der EP Die 02.04.19 Fre 29.05.20 11EA+1 Tag 100% 16 🗸 Erarbeitung, Abstimmung und Freigabe der GP Mit 15.05.19 Die 17.09.19 15AA+31 Ta100% 25.10 3.30.050 Abgabe Planunterlagen an EBA SB1 Fre 25.10.19 Fre 25.10.19 16EA+28 Ta 100% PF; FFN 18 🗸 Planfeststellung (Optional) 22,2 Monat Mon 28.10.15 Don 08.07.21 17 100% 19 / 3.30.110 Planrecht hat Bestandskraft (§18.1, §18.2, §18.3) 0 Tage Don 08.07.21 Don 08.07.21 18 100% 08.07 ₩ 08.07 20 🗸 3.30.200 Abschluss EP/GP 0 Tage Don 08.07.21 Don 08.07.21 18 100% 3.10.300 Mit 21.07.21 Mit 21.07.21 20EA+9 Tag 100% 21.07 QG Entwurfsplanung 0 Tage QG\_grün 22 🗸 Mon 06.04.20 Mon 06.04.20 39EA-440 T 100% 3.20.020 Anmeldung zum Baukapazitätenmanagement I / II 0 Tage 23 3.50.15( Klärung Finanzierung Planung / Bau Fre 30.07.21 Don 28.10.21 20EE+80 Ta 0% 25 🗸 3.40.200 Freigabe zur Ausführung (Sonderweg A) Mon 12.10.20 Mon 12.10.20 0 Tage 100% 26 🗸 131 Tage Mon 31.08.20 Mon 01.03.2125EA-30 Ta 100% Einkauf Planungsleistung 27 / 5.05.060 ₫ 01.03 28 Erarbeitung und Abstimmung der AP Die 02.03.21 Die 31.08.21 27 Prüfung und Freigabe der AP 44 Tage Mit 01.09.21 Mon 01.11.2128 0% 30 31 32 33 33 34 34 35 36 ### 5.10.060 Freigabe der AP durch den BVB Mon 01.11.21 Mon 01.11.2129 0% 5.10.030 AP fachtechnisch geprüft (Letzte Planprüfung) Mon 01.11.21 Mon 01.11.2129 0 Tage 3.60.010 27.07 Anmeldung zum Baubetriebsmanagement 0 Tage Die 27.07.21 Die 27.07.21 41EA-145 T 0% Mon 26.07.21 Fre 03.09.21 28EA-27 Ta 0% Vorbereitung zur Vergabe, Erstellung und Prüfung LV 30 Tage 4.20.030 Veröffentlichung / Teilnahmeanträge.. (Bewerbungsf 0 Tage Mon 20.09.21 Mon 20.09.2133EA+11 Ta0% Durchführung Vergabe 85 Tage Die 24.08.21 Fre 17.12.21 34EA-20 Ta 0% Mon 01.11.21 Mon 01.11.2124 37 38 39 4.30.060 Vertrag (AP)/Bau/Ausrüstung abgeschlossen Fre 17.12.21 Fre 17.12.21 35;24 0 Tage Projektpuffer (einplanen) Mon 20.12.21Fre 11.02.22 37 0% Son 12.12.21 Son 12.12.21 0% Fahrplanwechsel 0 Tage 40 710 Tage Fre 11.02.22 Fre 01.11.24 38 0% 41 42 6.20.010 Baubeginn erfolgt (baubetriebl./ physisch) Fre 11.02.22 Fre 11.02.22 38 0% **11.02** 6.20.298 130 Tage Sam 05.03.22 Fre 02.09.22 0% 43 44 45 46 Bauausführung (Bauleistung) Mon 14.02.22 Fre 07.10.22 41 0% 6.20.300 QG Abnahmebeginn Mon 15.08.22 Mon 15.08.2245AA-40 Ta0% 0 Tage 7.20.020 Abnahmeprüfung VOB / VOL erfolgt - letzte 0 Tage Fre 07.10.22 Fre 07.10.22 43 0% Abnahme im Proiekt 7.30.070 Nutzungsaufnahme erfolgt Fre 07.10.22 Fre 07.10.22 43 0 Tage Fre 08.09.23 Fre 08.09.23 46EA+240 T0% Übergabe der Projektdokumentation 0 Tage 01.12 7.40.300 QG Projektabschluss Fre 01.12.23 Fre 01.12.23 47EA+60 Ta0% 0 Tage 49 Restabwicklung; Vorbereitung und Durchführung PAN 300 Tage Mon 11.09.23 Fre 01.11.24 47 7.40.070 Fre 01.11.24 Fre 01.11.24 49 01.11 2021-07-20 G011513108 Mainz-Kastel Mit 28.07.21