

Auftragsverhältnisse und Abrechnungsstand mit Gutachtern/Planungsbüros zum Projekt "Südlich der Ernst-von-Harnack-Str."

Auftragnehmer	Leistung	Auftragssumme	Rechnungsstand	offener Auftrag	Kosten Stichtag 28.02.2022	Anmerkungen
	Kataster- und Höhendaten	1.435,30 €	1.435,30 €	- €	1.435,30 €	
	Baumgutachten	2.580,90 €	900,00 €	1.680,90 €	1.290,45 €	ca. 50% der Leistungen sind erbracht aber noch nicht vollständig in Rechnung gestellt, Auftrag hat auch bei Umplanung Bestand
	Sperbergutachten	9.122,00 €	9.122,00 €	- €	9.122,00 €	Leistung ist noch nicht abgeschlossen, , Auftrag hat auch bei Umplanung Bestand
	Artenschutzgutachten 2019	4.042,50 €	4.042,50 €	- €	4.042,50 €	Gutachten aus 2014 zählt zum Auftrag Machbarkeitsstudie
	Verkehrsgutachten	10.128,00 €	- €	10.128,00 €	5.064,00 €	ca. 50% der Leistungen sind erbracht aber noch nicht in Rechnung gestellt, Auftrag hat auch bei Umplanung Bestand
	Entwürfe, BPlan, 3D-Pläne	40.636,90 €	8.505,00 €	32.131,90 €	16.505,00 €	ca. 7.500 bis 9.000 € erbrachte Leistungen noch nicht in Rechnung gestellt (Ansatz 8.000), Unsicherheit, inwiefern entgangener Gewinn etc. abgerechnet werden, Auftrag wird schlussgerechnet, kein weiters Auftragsverhältnis
Gesamtsumme netto		67.945,60 €	24.004,80 €	43.940,80 €	37.459,25 €	
19 % MwSt		12.909,66 €	4.560,91 €	8.348,75 €	7.117,26 €	
Gesamtsumme brutto		80.855,26 €	28.565,71 €	52.289,55 €	44.576,51 €	

Anmerkung: Ein Klimagutachten wurde zur Machbarkeitsstudie 2014 erstellt. Die Grundaussagen sind weiterhin gültig und wurden im Projekt verwendet.

interne Kosten SEG 01/2019 - 02/2022

Bearbeiter	Aufwand	Stundensatz	Honorar
	15	110	1.650,00 €
	299,5	110	32.945,00 €
	1001,5	110	110.165,00 €
	678,5	110	74.635,00 €
	99	110	10.890,00 €
Gesamtsumme netto			230.285,00 €
19 % MwSt			43.754,15 €
Gesamtsumme brutto			274.039,15 €