

Karl-Gärtner-Schule Wiesbaden-Delkenheim

Schülerweiterung für die 3,5-Zügigkeit



Rahmenterminplan

Stand: 16.05.2024

Grundsatzbeschluss: 11.07.2024, sofortige
Veröffentlichung VgV Objektplanung, Weiterführung
Planung während Vorlagenlauf

Ausführungsbeschluss: 26.09.2025

Fertigstellung: 30.07.2027

Bedingung: SEG bereitet VgV Objektplanung bereits vor
Grundsatzbeschluss vor. Die Genehmigungsplanung und
die Ausführungsplanung werden auch ohne vorliegenden
Ausführungsbeschluss weitergeführt (keine
Planungspause).

	von	bis
Vergabe Planungsleistungen*	Juli 24	Ende 24
Planung		
LPH 1-3 (Teilleistung LPH 1-2)	Oktober 24	März 25
Plausibilitätsprüfung	März 25	Juni 25
Einreichung Bauantrag	März 25	Mai 25
Ausführungsplanung (LPH 5) 50tel (fortlaufende Detailplanung bis 30.06.26)	Mai 25	November 25
Ausführungsbeschluss		September 25
Start Plausibilitätsprüfung		März 25
parallel: Vorbereitung Sitzungsvorlage		
Einreichung Bauantrag		Mai 25
▶ Ergebnis Plausibilitätsprüfung		Juni 25
Ausführungsbeschluss		September 25
▶ Baugenehmigung		Mai 26
Ausschreibung, Vergabe der Bauleistungen Rohbau/Holzbau + HLSE (LPH 6-7) (weitere Ausschreibungen bis 16.10.26)	Oktober 25	Februar 26
Abbruch Wandelgang Klassentrakt Nachbargebäude (Bestand) und Fällung Baumbestand	Anfang Dezember 25	Anfang Januar 26
Ausführung		
▶ Baubeginn/Bauzeit	Anfang Februar 26	
Bauzeit		
▶ Fertigstellung Schülerweiterung		30.07.27

* Voraussetzung: Vorlage Beschluss für
Schülerweiterung am **11.07.24**