

LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN			
Ortsverwaltung Biebrich (100400)			
03. MRZ. 2022 <i>QJ</i>			
100400		100410	
100411	100412	100413	
OBR-Fraktionspost Nr. <i>23</i>			



Der Oberbürgermeister

Ortsbeirat des Ortsbezirkes  
Wiesbaden-Biebrich

über

die Ortsverwaltung  
Wiesbaden-Biebrich

*22.*02.2022

**Öffentliche Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden-Biebrich  
vom 18.01.2022**

- Tagesordnungspunkt „6“
- Beschluss Nr. 0007

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Klee,  
sehr geehrte Mitglieder des Ortsbeirates,

mit dem o.g. Beschluss haben Sie um einen Sachstandsbericht der Umwandlung des Naturrasenplatzes an der Waldstraße in einen Kunstrasenplatz gebeten.

Leider haben Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Entwässerungsantrag die ursprüngliche Zeitplanung etwas verändert.

Diese sah vor, dass die Einleitgenehmigung bis zum 3. Quartal 2021 vorliegen sollte, um das Ziel zu erreichen, Ende 2021 mit den vorbereitenden Arbeiten zu beginnen und damit im Frühjahr 2022, sobald es die Witterung zulässt, die Elastiktragschicht einzubringen. Die Fertigstellung der Außensportflächen war für Mai 2022 geplant.

Leider kann die Einleitgenehmigung durch die ELW erst jetzt fertiggestellt werden. Somit können auch erst jetzt die Arbeiten aufgenommen werden.


Vor dem genannten Hintergrund wurden die Zeitplanung und die erforderlichen Bauabläufe überarbeitet. Dies kann aber durchaus auch zu Vorteilen gegenüber der Ursprungsplanung führen, da nunmehr eine zweigeteilte Baustelleneinrichtung und damit verbundene mögliche Mehrkosten sowie Komplikationen aufgrund von Schlechtwetter vermieden werden können.

Die Ausführungszeit kann nunmehr von ca. 6-7 Monaten auf etwa 4 Monate an einem Stück und ohne Unterbrechung reduziert werden. Nach Rücksprache mit der beauftragten Firma, ist ein Baubeginn, aufgrund einer angespannten Personallage durch die Corona-Pandemie erst ab der Kalenderwoche 15 (Mitte April) möglich.

Die Fertigstellung wird sich demnach etwas nach hinten verschieben. Vorbehaltlich der Witterung und etwaigen unvorhersehbaren Verzögerungen wird jedoch weiterhin die Nutzung des neuen Platzes vor Beginn der Saison 2022/23 angestrebt.

Die Ausschreibungen für den Neubau des Funktionsgebäudes sind erfolgt; es liegen noch keine Submissionsergebnisse vor. Laut dem aktuellen Bauzeitenplan, sollen die Arbeiten für das Funktionsgebäude Mitte/Ende März 2022 beginnen. Die Gesamtbauzeit für das Gebäude beträgt ca. ein Jahr und wird somit voraussichtlich im 2. Quartal 2023 in Betrieb gehen können.

Mit freundlichen Grüßen



Gert-Uwe Mende