

VORLAUF		RAHMENTERMINPLAN																																																											
GRUNDSTUCKSKLARUNG																																																													
BEBAUUNGSPLAN																																																													
GRUNDSATZVORLAGE																																																													
Jahre		2016												2017												2018												2019																							
Monate		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG</b>	<b>14</b>	█																																																											
AUSWAHL / BEAUFTRAGUNG (Amt 14)	1	█																																																											
GUTACHTENERSTELLUNG	12	█																																																											
VORBESPRECHUNG / PRÄSENTATION	1	█																																																											
<b>AUSFÜHRUNGSVORLAGE</b>	<b>11</b>	█																																																											
<b>MAG/ STADTVERORDNETEN-BESCHLUSS</b>	<b>1</b>	█																																																											
<b>GU - AUSWAHLVERFAHREN (ca. Wochen)</b>	<b>27</b>	█																																																											
AUSWAHL BETREUUNGSBÜRO	6	█																																																											
BEAUFTRAGUNG BETREUUNGSBÜRO NACH MAG-BESCHLUSS	1	█																																																											
ERARBEITUNG UNTERLAGEN	6	█																																																											
PRÜFUNG UNTERLAGEN	2	█																																																											
LAUFZEIT AUSSCHREIBUNG	6	█																																																											
SICHTUNG/ AUSWERTUNG/ ENTSCHEIDUNG FÜR BEWERBER	4	█																																																											
ZUSTIMMUNG VERDINGUNGSKOMMISSION	2	█																																																											
<b>BEAUFTRAGUNG GU</b>	<b>1</b>	█																																																											
<b>ENTWURFSPLANUNG / PRÄSENTATION</b>	<b>10+</b>	█																																																											
<b>BAUANTRAG/BAUGENEH.</b>	<b>17</b>	█																																																											
BAUANTRAGSFERTIGUNG	4	█																																																											
BEARBEITUNG / ERTEILUNG BAUGENEHMIGUNG	13	█																																																											
<b>AUSFÜHRUNGSPLANUNG</b>	<b>16+</b>	█																																																											
<b>BAUAUSFÜHRUNG</b>	<b>64</b>	█																																																											
BAUERSTELLUNG (Rohbau/ Technik/ Ausbau)	60	█																																																											
ÜBERGABE / INBETRIEBN.(Abnah./Einregulierung; Möblierung)	4	█																																																											
MÖGLICHE TEILINBETRIEBNNAHME STATT CONATINERANLAGE	4	█																																																											
<b>NACHLAUF</b> (Restarbeiten/ Abrechnung/ Gewährleistungsphase)		█																																																											
<b>LAUFZEIT INTERIMSLOSUNG GEBÄUDE A UND B</b>		█																																																											
<b>LAUFZEIT ABRUCHARBEITEN/ PLANUM</b>		█																																																											
<b>LAUFZEIT CONTAINERANLAGE I</b>		█																																																											
<b>LAUFZEIT CONTAINERANLAGE II</b>		█																																																											