

Maßnahme: I.03328 52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.525.000
		davon verfügt in %	11,47
Sitzungsvorlage*	16-V-52-0018	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse	16.02.2017 STVV Nr. 0020	Einnahmen	0
	SV für 2. Bauabschnitt (Mängelbeseitigung DEKRA)	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.525.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	
			Gesamtkosten 4,5 Mio.

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	2011				
Grundsatzvorlage	02/2017				
Ausführungsvorlage		09/2018			
Vergabe				01/2019	
Baubeginn				06/2019	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Nach dem Auswahlverfahren gab es erhebliche Probleme mit dem Architekturbüro, so dass die Zusammenarbeit in Abstimmung mit Rechtsamt und Verdingungsstelle beendet wurde. Der Vergabe an das zweitplatzierte Büro aus dem Vergabeverfahren wurde im April durch die Verdingungskommission zugestimmt. Ab Ende Mai findet mit dem neuen Architekturbüro die Zeitrahmenplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben für Förderprogramme und in Verbindung mit den Nutzern statt.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		1.224.560					3.000.000
IST	300.440		5.725				
Gebunden*			213.044				
Verfügt			218.770	235.000	300.000	350.000	
In %**			17,87				

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04342 52 SH Schelmengraben Generalsanierung
--

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	4.025.000
		davon verfügt in %	0,37
Sitzungsvorlage*		davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
		Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	4.025.000
Grundsatz-SV*		Ausführungs-SV*	

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung		02-10/2018			
Grundsatzvorlage		11/2018			
Ausführungsvorlage				1.Hj 2019	
Vergabe				2.Hj 2019	
Baubeginn				2.Hj 2019	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen:

Zurzeit laufen die Vorbereitungen zum Vergabeverfahren für einen Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH Biebrich. Verlässliche Aussagen zur Zeitschiene können erst mit dem Generalplaner erarbeitet werden.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff. (Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
		Budget (100%)*	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	
Plan		800.000					3.225.000
IST**	0		-				
Gebunden*			14.770				
Verfügt			14.770	15.000	30.000	50.000	
In %**			1,85				

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

**verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen:

Maßnahme: I.04822 52 KA Biebrich Generalsanierung SH

1. Grundsätzliches

		Bisher veranschlagte Kosten	2.855.000
		davon verfügt in %	0,00
Sitzungsvorlage*	17-V-52-0006	davon finanziert durch (Plan):	
Bisherige Beschlüsse		Einnahmen	0
	STVV Nr. 0502 vom 21.12.2017	Darlehensbudget/ Zuschussbedarf	2.855.000
Grundsatz-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-SV*	<input checked="" type="checkbox"/>
Für 1. Bauabschnitt Dach- und Brandschutzsanierung			

* bitte ankreuzen, bzw. Erläuterung

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine)

(bitte den Monat eingeben)

Meilenstein (MS)*	Vorjahre	2018		2019	2020 ff
	durchgeführt	geplant	durchgeführt	geplant	geplant
Vorplanung	bis 2017				
Grundsatzvorlage			12/2017		
Ausführungsvorlage			12/2017		
Vergabe				1.Hj	
Baubeginn				2.Hj	
Richtfest					
Übergabe/Freigabe					

* Evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen

Anmerkungen: Es handelt sich um den 1. Bauabschnitt (Dach- und Brandschutzsanierung) der Generalsanierung der Sporthalle Biebrich. Derzeit laufen Vorbereitungen zum Vergabeverfahren für einen Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH Biebrich. Verlässliche Aussagen zur Zeitschiene können erst mit dem Generalplaner erarbeitet werden.

3. Liquiditätsplanung Ausgaben in Mio. € (die Werte im lfd. Quartal haben den Stand des aktuellen Investitionscontrollings; daher nur „gebunden“ änderbar)

	Bis einschl. 2017	2018					2019 ff.
		Budget (100%)* **	I.	II. kumuliert	III. kumuliert	IV. kumuliert	(Gesamt-bis 2017 Budget 2018)
Plan		1.555.000					1.300.000
IST	0		-				
Gebunden*			-				
Verfügt			-	0	15.000	30.000	
In %**			0,00				

* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge...)

** verfügt in % bezogen auf das Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitungen aus 2017

*** Budget 2018 inkl. rechnerische Überleitung aus 2017

Anmerkungen: