

Zeitschienen für die neuen Gymnasien

Neues Gymnasium 1

Neues Gymnasium 2

Grundsatzvorlage	01.01.2019	01.01.2019
Anmeldung Magistrat	29.01.2019	29.01.2019
Magistrat TO C	05.02.2019	05.02.2019
Ortsbeirat Dotzheim	27.02.2019	27.02.2019
Ortsbeirat Kastel	12.03.2019	12.03.2019
Anmeldung Magistrat	12.03.2019	12.03.2019
Magistrat TO A	19.03.2019	19.03.2019
Ausschuss Schule und Kultur	21.03.2019	21.03.2019
Stadtverordnetenversammlung	04.04.2019	04.04.2019
VOF Verfahren	05.04.2019	05.04.2019
Entscheidung über Standort 1. Gymnasium wegen Vorlaufbetrieb	30.06.2019	Pause für 3 Jahre
Planungsphase LPH4	01.09.2019	01.09.2022
Plausibilitätsprüfung ab 1 Mio. Euro	01.02.2020	01.02.2023
Ausführungsvorlage inkl. Stellungnahme 14 zur Plausibilitätsprüfung (schreiben, abstimmen, verändern, Deckung)	01.04.2020	01.04.2023
Magistrat TO C	01.06.2020	01.06.2023
Ortsbeirat	01.07.2020	01.07.2023
Magistrat (ggf. Vorabbeschluss Start Bauantrag)	01.09.2020	01.09.2023
Sitzungszug Ausschüsse / STVV	01.10.2020	01.10.2023
LPH 4 Bauantrag fertigstellen	01.11.2020	01.11.2023
Bauantrag einreichen; Genehmigung 3-9 Monate	01.12.2020	01.12.2023
Parallel zur Bauantragsprüfung Erstellung der Ausführungsplanung; Vorbereitung der LV's	01.06.2021	01.06.2024
Vergabe nach Genehmigung Bauantrag	01.06.2021	01.06.2024
Bauzeit	01.11.2021	01.11.2024
Fertigstellung	01.05.2023	01.05.2026
Der Zeitraum zwischen dem 1.5. und dem Schulbeginn dient als Puffer für Unvorhergesehenes		