

1715_HES-Hermann-Ehlers- Schule Wiesbaden -- Erbenheim - Bauabschnitt - Sanierung Kanal und Medien

Nr	VORGANG	BEGINN	ENDE	GEWERK	Dauer(AT)	Dauer	3. Q 2019																4. Q 2019
							Jul 2019				Aug 2019				Sep 2019				Okt 2019				44.
							27. KW	28. KW	29. KW	30. KW	31. KW	32. KW	33. KW	34. KW	35. KW	36. KW	37. KW	38. KW	39. KW	40. KW	41. KW	42. KW	
1	☐ vorbereitende Maßnahmen	Mo, 08.04.19	Mi, 08.05.19		20 Tage	31 Tage																	
2	Baumfällarbeiten	Mo, 08.04.19	Mi, 08.05.19	Landschaftsbauarbeiten	20 Tage	31 Tage																	
3																							
4	☐ Sanierung Abschnitt Pavillon A - D	Mo, 24.06.19	Di, 22.10.19		86 Tage	121 Tage																	
5	Baustelleneinrichtung	Mo, 24.06.19	Fr, 05.07.19	490	10 Tage	12 Tage																	
6	☐ Abbruch Überdachung Pavillon A - D	Sa, 06.07.19	Di, 22.10.19		76 Tage	109 Tage																	
7	Sicherung Stützenkonstruktion	Sa, 06.07.19	Fr, 19.07.19	Abbruch- und Rückbauarbeiten	10 Tage	14 Tage																	
8	Suchschachtungen	Mo, 08.07.19	Fr, 02.08.19	Untertagebauarbeiten	20 Tage	26 Tage																	
9	Wiederaufbau Pavillon nach Mediansanierung	Di, 01.10.19	Di, 22.10.19	Abbruch- und Rückbauarbeiten	15 Tage	22 Tage																	
10	☐ Abtrennung/ Sicherung Medien Altbau/Pavillon A-D	Do, 11.07.19	Do, 29.08.19		36 Tage	50 Tage																	
11	411 Schmutz- und Regenwasser	Do, 11.07.19	Do, 29.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	11 Tage	14 Tage																	
12	412 Trinkwasser	Do, 11.07.19	Fr, 16.08.19	Wasserhaltungsarbeiten	12 Tage	16 Tage																	
13	420 Nahwärmeversorgung	Do, 11.07.19	Fr, 16.08.19	Wärmeversorgungsanlagen	12 Tage	16 Tage																	
14	440 + 450 Stromversorgung und Kommunikation	Do, 11.07.19	Fr, 16.08.19	Kabelleitungstiefbauarbeiten	12 Tage	16 Tage																	
15	☐ Tiefbau und Verlegung Medientrasse	Di, 16.07.19	Mo, 19.08.19		25 Tage	35 Tage																	
16	Aushub für Schachtunterteile	Di, 16.07.19	Fr, 16.08.19	Spezialtiefbauarbeiten	21 Tage	27 Tage																	
17	Abbruch SW- und RW- Kanal neben Überdachung	Mo, 22.07.19	Mo, 19.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	13 Tage	17 Tage																	
18	Neuverlegung Kanal SW Pavillon A - D	Mo, 22.07.19	Fr, 02.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
19	Neuverlegung Kanal RW neben Pavillon A - D	Mo, 22.07.19	Fr, 02.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
20	Einbau Schachtunterteile mit Anbindung zum Pavillon A- D	Mo, 22.07.19	Fr, 02.08.19	Straßen, Wege, Plätze	10 Tage	12 Tage																	
21	☐ Neuverlegung Medien aus Altbau zum Pavillon A - D	Di, 30.07.19	Mo, 30.09.19		45 Tage	63 Tage																	
22	411 Schmutzwasser	Di, 30.07.19	Mo, 12.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	14 Tage																	
23	412 Trinkwasser	Di, 13.08.19	Mo, 19.08.19	Wasserhaltungsarbeiten	5 Tage	7 Tage																	
24	420 Nahwärmeversorgung	Di, 20.08.19	Do, 29.08.19	Wärmeversorgungsanlagen	8 Tage	10 Tage																	
25	440 + 450 Stromversorgung und Kommunikation	Di, 03.09.19	Mo, 16.09.19	Kabelleitungstiefbauarbeiten	10 Tage	14 Tage																	
26	Einbau Schachtabdeckungen	Di, 17.09.19	Mo, 30.09.19	Straßen, Wege, Plätze	10 Tage	14 Tage																	
27	Oberflächenwiederherstellung Pavillon A - D	Di, 17.09.19	Mo, 30.09.19	Straßen, Wege, Plätze	10 Tage	14 Tage																	
28																							
29	Sanierung Kanal RW und SW bis Straße																						
30	Baustelleneinrichtung	Mo, 24.06.19	Fr, 05.07.19	490	10 Tage	12 Tage																	
31	Abbruch Kanal und Gebäudeanbindung	Sa, 29.06.19	Fr, 19.07.19	Abbruch- und Rückbauarbeiten	15 Tage	21 Tage																	
32	Suchschachtungen	Mo, 15.07.19	Fr, 26.07.19	Abbruch- und Rückbauarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
33	Tiefbau Rohrgraben und Schachtanbindungen	Mo, 29.07.19	Fr, 09.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
34	Einsanden Grundleitungen / Kanal / Schachtausbildung	Mo, 05.08.19	Fr, 16.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
35	Gebäudeanschlüsse Sporthalle zum Pavillon D	Mo, 12.08.19	Fr, 23.08.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
36	Verlegen Rohrleitungen - Kanal	Sa, 08.06.19	Fr, 06.09.19	Entwässerungskanalarbeiten	30 Tage	44 Tage																	
37	RW Stauschacht	So, 25.08.19	Fr, 06.09.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	13 Tage																	
38	Rohrgraben verfüllen	Mo, 26.08.19	Fr, 06.09.19	Drän- und Versickerarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
39	Rohrgraben unterhalb Pavillon D	Mo, 09.09.19	Fr, 20.09.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
40	Verbau mit Straßenbefestigung	Mo, 09.09.19	Fr, 20.09.19	Entwässerungskanalarbeiten	10 Tage	12 Tage																	
41	Oberflächengestaltung - Baustellenfahrstraße	Di, 03.09.19	Fr, 04.10.19	Straßen, Wege, Plätze	23 Tage	32 Tage																	
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							