

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64	*	*				
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Kosten zum Abbau des Instandhaltungsstau (Turnhallen Prio. 1-3)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist-Ausgaben 2019 und Vorjahre (Stand 06.05.2019)	Ausgabeproggnose 2019	Gesamtkosten	Anmerkungen
Adalbert-Stifter-Schule	x							300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Prüfung Abriss - Neubau erfolgt
Adolf-Reichwein-Schule			x					170,000.00	170,000.00	7,017.00	268,000.00	268,000.00	
Adolf-Reichwein-Schule						x		170,000.00	170,000.00	2,834.25	108,000.00	108,000.00	
Alfred-Delp-Schule			x					448,000.00	448,000.00	8,026.99	250,000.00	475,000.00	Zusammengefasst aus Dach und Turnhalle Dach
Alfred-Delp-Schule					x			39,000.00	39,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	
Anton-Grüner-Schule			x					2,500,000.00	1,200,000.00	26,149.59	1,000,000.00	2,900,000.00	Verschoben zu KIP II
Blücherschule			x					110,000.00	110,000.00	9,513.63	203,000.00	206,000.00	
Blücherschule				x				126,000.00	126,000.00	4,173.33	120,000.00	145,000.00	
Blücherschule					x			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Blücherschule		x						73,000.00	73,000.00	12,409.08	73,000.00	73,000.00	
Brüder-Grimm-Schule	x							1,272,000.00	475,000.00	0.00	433,952.00	1,976,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Brüder-Grimm-Schule					x			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Carlo-Mierendorff-Schule	x							795,000.00	261,000.00	0.00	196,000.00	937,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Carlo-Mierendorff-Schule		x						40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	Akustik
Comeniusschule	x							873,000.00	319,000.00	0.00	270,000.00	2,110,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Diesterwegschule						x		175,000.00	175,000.00	8,002.75	175,000.00	179,000.00	
Diltheyschule	x							1,094,000.00	656,000.00	0.00	406,000.00	2,369,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Elly-Heuss-Schule						x		35,000.00	35,000.00	92,690.45	150,000.00	272,000.00	
Elly-Heuss-Schule							x	125,000.00	125,000.00	10,920.79	140,000.00	140,000.00	Gesimssanierung
Erich-Kästner-Schule	x							23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	Nur Prio 1
Ernst-Göbel-Schule		x						60,000.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	Akustik
Friedrich-List-Schule				x				49,000.00	49,000.00	1,763.58	105,000.00	105,000.00	
Friedrich-List-Schule					x			1,650,000.00	0.00	0.00	660,000.00	1,650,000.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt Die Umsetzung Atriumgebäude soll in 2019 erfolgen.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule		x						178,000.00	178,000.00	24,173.19	178,000.00	178,000.00	Akustik
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule					x			1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	150,000.00	1,240,000.00	Verschiebung der Maßnahme nach 2020
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule				x				70,000.00	70,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	
Friedrich-von-Schiller-Schule	x							898,000.00	287,000.00	0.00	206,000.00	941,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64	*	*				
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Kosten zum Abbau des Instandhaltungsstau (Turnhallen Prio. 1-3)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist-Ausgaben 2019 und Vorjahre (Stand 06.05.2019)	Ausgabeproggnose 2019	Gesamtkosten	Anmerkungen
Friedrich-von-Schiller-Schule				x				56,000.00	56,000.00	807.18	120,000.00	158,000.00	
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule							x	1,400,000.00	700,000.00	2,787.07	191,000.00	1,904,000.00	Bewegungsbad SV ist für 1. Quartal 2020 geplant. Mittelabfluss 2019: Planungsmittel
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule							x	404,000.00	200,000.00	140,407.24	285,000.00	285,000.00	Brandmeldeanlage SV ist für September 2019 geplant. Mittelabfluss 2019: Planungsmittel Gesamtkosten noch nicht absehbar, daher GK zunächst nur Planungsmittel
Gerhart-Hauptmann-Schule				x				490,000.00	490,000.00	3,942.03	0.00	564,000.00	Verzögerung aufgrund personeller Engpässe
Gerhart-Hauptmann-Schule					x			26,000.00	26,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	
Gerhart-Hauptmann-Schule			x					171,000.00	171,000.00	9,621.79	285,930.00	293,000.00	
Gerhart-Hauptmann-Schule		x						124,000.00	124,000.00	16,884.67	124,000.00	124,000.00	Akustik
Goetheschule	x							1,539,000.00	428,000.00	0.00	396,000.00	1,716,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Goetheschule		x						221,000.00	221,000.00	30,122.80	221,000.00	221,000.00	Akustik
GS Bierstadt							x	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	Einbau Kältetechnik
GS Bierstadt					x			72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	Verzögerung aufgrund personeller Engpässe
Gustav-Stresemann-Schule	x							1,576,000.00	679,000.00	0.00	665,000.00	1,900,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Gutenbergschule				x				98,000.00	98,000.00	1,438.71	111,000.00	113,000.00	
Gutenbergschule						x		170,000.00	170,000.00	7,577.52	94,000.00	101,250.00	
Gutenbergschule							x	230,000.00	230,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	Sanierung Zinnen
Gutenbergschule							x	540,000.00	540,000.00	0.00	20,000.00	621,000.00	Feuchtigkeitssanierung UG
Gutenbergschule							x	200,000.00	200,000.00	22,102.48	164,000.00	170,000.00	Trinkwasser
Gutenbergschule		x						464,000.00	464,000.00	63,197.57	464,000.00	464,000.00	Akustik
Gutenbergschule	x							28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	nur Prio 1
Gymnasium am Mosbacher Berg				x				196,000.00	196,000.00	1,345.89	124,000.00	125,000.00	
Gymnasium am Mosbacher Berg		x						186,000.00	186,000.00	33,219.97	186,000.00	186,000.00	Akustik
Hebbelschule	x					x		1,183,000.00	1,073,000.00	0.00	768,000.00	1,272,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Hebbelschule		x						482,000.00	482,000.00	65,710.85	482,000.00	482,000.00	Akustik
Helen-Keller-Schule				x				266,000.00	266,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	
19-V-40-0013 - Anlage 2													
IGS Kastellstraße						x		280,000.00	280,000.00	3,560.09	0.00	0.00	Maßnahme wird zurückgestellt, da die Anlage noch in gutem Zustand ist.
IGS Kastellstraße			x					650,000.00	300,000.00	11,077.06	325,000.00	857,000.00	

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64	*	*				
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Kosten zum Abbau des Instandhaltungsstau (Turnhallen Prio. 1-3)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist-Ausgaben 2019 und Vorjahre (Stand 06.05.2019)	Ausgabeproggnose 2019	Gesamtkosten	Anmerkungen
IGS Rheingauviertel				x				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
IGS Rheingauviertel	x							1,403,000.00	532,000.00	0.00	393,000.00	1,734,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
IGS Rheingauviertel			x					950,000.00	0.00	6,584.03	300,000.00	1,093,000.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Joseph-von-Eichendorffschule	x							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	Kostenermittlung noch nicht abgeschlossen
Joseph-von-Eichendorffschule	x							70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	155,000.00	Austausch Hallenboden
Johann-Hinrich-Wichern-Schule							x	476,000.00	200,000.00	12,439.74	104,000.00	738,000.00	Brandmeldeanlage
Johann-Hinrich-Wichern-Schule			x					700,000.00	400,000.00	6,748.09	450,000.00	761,000.00	
Justus-von-Liebig-Schule	x							972,000.00	922,000.00	0.00	893,000.00	949,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Justus-von-Liebig-Schule		x						37,000.00	37,000.00	48,633.16	33,000.00	82,000.00	Akustik Ist 2018: Turnhalle
Karl-Gärtner-Schule	x							1,616,000.00	1,114,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Mittel wurden für die Planung eines Neubaus umgesteuert. Gesamtkosten = Planungsmittel für Neubau
Karl-Gärtner-Schule					x			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Kellerkopfschule				x				98,000.00	98,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	
Kerschensteinerschule				x				266,000.00	266,000.00	2,100.86	198,000.00	250,000.00	
Kerschensteinerschule							x	65,000.00	65,000.00	3,649.06	72,000.00	75,000.00	Kanalerneuerung
Kohlheckschule					x			275,000.00	275,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
Konrad-Duden-Schule			x					200,000.00	200,000.00	8,031.57	0.00	200,000.00	
Leibnizschule				x				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Louise-Schroeder-Schule							x	115,000.00	115,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	Umbau Hausmeisterdienstwohnung
Mittelstufenschule Dichterviertel						x		290,000.00	290,000.00	1,899.07	290,000.00	290,000.00	
Mittelstufenschule Dichterviertel	x							1,104,000.00	830,000.00	0.00	612,000.00	1,127,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Oranienschule							x	700,000.00	700,000.00	5,355.00	295,000.00	830,000.00	Akustik Turnhalle
Oranienschule				x				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Otto-Stückrath-Schule						x		102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	
Pestalozzischule							x	116,000.00	116,000.00	28,763.00		28,763.00	Maßnahme ist abgeschlossen (Neuer Hausanschluss)
Pestalozzischule			x					102,000.00	81,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
Pestalozzischule 19-v-40-093-Anlage 2		x						300,000.00	300,000.00	40,760.83	299,000.00	299,000.00	Akustik
Pestalozzischule	x							321,000.00	242,000.00	0.00	512,000.00	547,000.00	Prognose nur Prio 2 Gesamtkosten Prio 2 + 3
Philipp-Reis-Schule			x					310,000.00	0.00	1,402.36	300,000.00	800,000.00	

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64	*	*				
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Kosten zum Abbau des Instandhaltungsstau (Turnhallen Prio. 1-3)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist-Ausgaben 2019 und Vorjahre (Stand 06.05.2019)	Ausgabeprognose 2019	Gesamtkosten	Anmerkungen
Riederbergschule							x	3,220,000.00	0.00	20,034.19	0.00	3,220,000.00	Stützmauer Kostnermittlung für 2020 wird durchgeführt
Schulze-Delitzsch-Schule				x				196,000.00	196,000.00	3,797.94	96,000.00	155,000.00	
Schulze-Delitzsch-Schule					x			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Theodor-Fliedner-Schule							x	248,000.00	248,000.00	106,989.60	20,000.00	126,000.00	Beseitigung Wasserschaden
Turnhallen (Vorfelduntersuchungen und Priorität 1)	x							0.00	0.00	222,357.40	813,066.00	1,035,423.00	
Werner-von-Siemens-Schule	x							42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	Nur Prio 1
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule							x	15,000.00	15,000.00	39,540.25	39,540.00	39,540.00	Akustik Projekt ist abgeschlossen
Wilhelm-Leuschner-Schule			x					259,000.00	259,000.00	17,780.74	290,000.00	300,000.00	Verschoben zu KIP II

Sicherheit (Elektro, Trinkwasser, Lüftungstechnik/Brandschutz)								3,750,000.00	3,750,000.00	396,032.86	453,000.00	1,150,000.00	
Schaffung 2. baulicher Flucht- und Rettungsweg (Planungsmittel)								1,000,000.00	200,000.00	90,162.00	200,000.00	1,064,000.00	
Gesamtsummen								47,782,000.00	27,458,000.00	1,684,539.30	19,528,488.00	51,405,976.00	

*

Die Maßnahmenliste wurde um die mit SV 18-V-40-0020 beschlossenen Maßnahmen erweitert. Hinzu kam weiter die Turnhalle J.-v.-Eichendorffschule, die im Jahr 2020 saniert werden soll. Hierzu liegen die endgültigen Kosten noch nicht vor.

Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64	*					
	Akustik													
	Dach													
	WC-Anlagen													
	Fenster													
	Heizung													
	Verschiedene Maßnahmen													
	Kosten zum Abbau des Instandhaltungsstau (Turnhallen Prio. 1-3)													
	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)								*					
	Ist-Ausgaben 2019 und Vorjahre (Stand 06.05.2019)													
Ausgabeproggnose 2019														
Gesamtkosten														
Anmerkungen														

Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64	*					
	Akustik													
	Dach													
	WC-Anlagen													
	Fenster													
	Heizung													
	Verschiedene Maßnahmen													
	Kosten zum Abbau des Instandhaltungsstau (Turnhallen Prio. 1-3)								*					
	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)								*					
	Ist-Ausgaben 2019 und Vorjahre (Stand 06.05.2019)													
Ausgabeproggnose 2019														
Gesamtkosten														
Anmerkungen														

Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64	*					
	Akustik													
	Dach													
	WC-Anlagen													
	Fenster													
	Heizung													
	Verschiedene Maßnahmen													
	Kosten zum Abbau des Instandhaltungsstau (Turnhallen Prio. 1-3)													
	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)								*					
	Ist-Ausgaben 2019 und Vorjahre (Stand 06.05.2019)													
Ausgabeproggnose 2019														
Gesamtkosten														
Anmerkungen														