

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgaben 2018	Ist-Ausgaben 2019 (Stand 30.01.2020)	Ausgabeprognose 2020	Anmerkungen
Adalbert-Stifter-Schule	x							300,000.00	17,000.00	300,000.00	0.00	9,552.24	0.00	Neubau HHP 2020/21
Adolf-Reichwein-Schule			x					268,000.00	336,994.00	170,000.00	7,017.47	200,959.72	129,017.00	
Adolf-Reichwein-Schule						x		108,000.00	174,495.00	170,000.00	0.00	162,495.16	12,000.00	
Alfred-Delp-Schule			x					475,000.00	305,000.00	448,000.00	4,682.22	172,478.26	127,840.00	Zusammengefasst aus Dach und Turnhalle Dach
Alfred-Delp-Schule					x			150,000.00	140,000.00	39,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
Anton-Gruner-Schule			x					2,900,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	26,149.59	0.00	Verschoben zu KIP II
Blücherschule			x					206,000.00	140,000.00	110,000.00	3,491.24	127,893.84	203,000.00	
Blücherschule				x				145,000.00	238,000.00	126,000.00	0.00	237,049.50	0.00	
Blücherschule					x			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Blücherschule		x						73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	20,239.00	53,000.00	
Brüder-Grimm-Schule	x							1,976,000.00	738,000.00	475,000.00	972.71	43,296.67	693,000.00	Prio 2
Brüder-Grimm-Schule					x			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Carlo-Mierendorff-Schule	x							937,000.00	492,000.00	261,000.00	3,211.27	285,401.58	203,000.00	Prio 2
Carlo-Mierendorff-Schule		x						40,000.00	41,000.00	40,000.00	0.00	18,951.57	22,000.00	Akustik
Comeniuschule	x							2,110,000.00	499,000.00	319,000.00	990.89	37,005.29	461,000.00	Prio 2
Diesterwegschule						x		179,000.00	120,000.00	175,000.00	3,123.75	99,247.94	17,000.00	
Diltheyschule	x							2,369,000.00	766,000.00	656,000.00	813.36	182,160.12	583,000.00	Prio2
Elly-Heuss-Schule					x			272,000.00	273,000.00	35,000.00	78,067.90	54,536.59	140,000.00	
Elly-Heuss-Schule							x	140,000.00	108,000.00	125,000.00	0.00	57,236.75	50,000.00	Gesimssanierung
Erich-Kästner-Schule	x							23,000.00	1,800.00	23,000.00	301.02	1,497.11	0.00	Nur Prio 1
Ernst-Göbel-Schule		x						57,000.00	47,000.00	60,000.00	0.00	47,208.35	0.00	Akustik
Friedrich-List-Schule				x				105,000.00	106,000.00	49,000.00	0.00	7,867.03	98,000.00	
Friedrich-List-Schule					x			1,650,000.00	869,000.00	0.00	0.00	408,106.89	460,000.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt Die Umsetzung Atriumgebäude soll in 2019 erfolgen.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule		x						178,000.00	153,000.00	178,000.00	0.00	152,289.44	0.00	Akustik
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule					x			1,240,000.00	1,190,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	Verschiebung der Maßnahme nach 2020
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule				x				170,000.00	170,000.00	70,000.00	0.00	59,277.94	110,000.00	
Friedrich-von-Schiller-Schule	x							941,000.00	444,000.00	287,000.00	221.76	107,431.31	336,000.00	Prio 2
Friedrich-von-Schiller-Schule				x				158,000.00	159,000.00	56,000.00	0.00	17,349.61	141,184.00	

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgaben 2018	Ist-Ausgaben 2019 (Stand 30.01.2020)	Ausgabeprognose 2020	Anmerkungen
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule							x	1,904,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,787.07	0.00	Bewegungsbad SV ist für 1. Quartal 2020 geplant. Mittelabfluss 2019: Planungsmittel
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule							x	285,000.00	487,000.00	200,000.00	99,735.04	87,533.01	300,000.00	Brandmeldeanlage Mittelabfluss 2019: Planungsmittel Gesamtkosten noch nicht absehbar, daher GK zunächst nur Planungsmittel
Gerhart-Hauptmann-Schule				x				564,000.00	491,000.00	490,000.00	0.00	30,566.08	460,000.00	Verzögerung aufgrund personeller Engpässe
Gerhart-Hauptmann-Schule					x			155,000.00	156,000.00	26,000.00	0.00	136,513.89	19,000.00	
Gerhart-Hauptmann-Schule			x					293,000.00	295,000.00	171,000.00	7,069.79	169,329.12	119,000.00	
Gerhart-Hauptmann-Schule		x						124,000.00	119,000.00	124,000.00	0.00	118,791.12	0.00	Akustik
Goetheschule	x							1,716,000.00	777,000.00	428,000.00	878.87	195,162.28	581,000.00	Prio 2
Goetheschule		x						221,000.00	224,000.00	221,000.00	0.00	153,851.93	70,000.00	Akustik
GS Bierstadt							x	73,000.00	76,000.00	73,000.00	0.00	8,621.93	67,000.00	Einbau Kältetechnik
GS Bierstadt					x			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	Verzögerung aufgrund personeller Engpässe
Gustav-Stresemann-Schule	x							1,900,000.00	1,009,000.00	679,000.00	2,170.48	223,821.59	783,000.00	Prio 2
Gutenbergschule				x				113,000.00	118,000.00	98,000.00	1,438.71	116,319.89	0.00	
Gutenbergschule						x		101,250.00	97,000.00	170,000.00	7,577.52	55,235.93	34,000.00	
Gutenbergschule						x		265,000.00	265,000.00	230,000.00	0.00	30,207.17	235,000.00	Sanierung Zinnen
Gutenbergschule						x		621,000.00	122,000.00	540,000.00	0.00	21,859.00	100,000.00	Feuchtigkeitssanierung UG
Gutenbergschule						x		170,000.00	207,000.00	200,000.00	6,624.40	111,187.61	89,000.00	Trinkwasser
Gutenbergschule		x						464,000.00	429,000.00	464,000.00	0.00	235,972.62	193,000.00	Akustik
Gutenbergschule	x							28,000.00	1,270.00	28,000.00	240.18	1,029.05	0.00	nur Prio 1
Gymnasium am Mosbacher Berg				x				125,000.00	125,000.00	196,000.00	1,345.89	78,998.75	45,000.00	
Gymnasium am Mosbacher Berg		x						186,000.00	175,000.00	186,000.00	7,881.54	157,133.22	10,000.00	Akustik
Hebbelschule	x					x		1,272,000.00	273,000.00	1,073,000.00	273.65	139,669.86	133,000.00	Prio 2
Hebbelschule		x						482,000.00	439,000.00	482,000.00	0.00	384,236.18	54,000.00	Akustik
Helen-Keller-Schule				x				300,000.00	633,000.00	266,000.00	0.00	148,236.28	484,000.00	
IGS Kastellstraße								0.00	13,000.00	280,000.00	3,560.09	9,421.52	0.00	Maßnahme wird zurückgestellt, da die Anlage noch in gutem Zustand ist.
IGS Kastellstraße			x					857,000.00	829,000.00	300,000.00	8,202.02	471,732.37	348,798.00	
IGS Kastellstraße								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 nicht durchgeführt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgaben 2018	Ist-Ausgaben 2019 (Stand 30.01.2020)	Ausgabeprognoze 2020	Anmerkungen
IGS Rheingauviertel	x							1,734,000.00	747,000.00	532,000.00	114.24	125,258.27	621,000.00	Prio 2
IGS Rheingauviertel			x					1,093,000.00	1,096,000.00	0.00	0.00	55,979.45	1,040,000.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Joseph-von-Eichendorffschule	x							800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung noch nicht abgeschlossen
Joseph-von-Eichendorffschule	x							155,000.00	155,000.00	70,000.00	0.00	11,004.15	144,000.00	Austausch Hallenboden
Johann-Hinrich-Wichern-Schule							x	738,000.00	733,000.00	200,000.00	5,894.74	17,663.10	389,125.00	Brandmeldeanlage
Johann-Hinrich-Wichern-Schule			x					761,000.00	728,000.00	400,000.00	0.00	383,528.56	344,036.00	
Justus-von-Liebig-Schule	x							949,000.00	972,000.00	922,000.00	0.00	0.00	99,944.00	KIP I
Justus-von-Liebig-Schule		x						82,000.00	80,000.00	37,000.00	48,633.16	31,572.54	0.00	Akustik Ist 2018: Turnhalle
Karl-Gärtner-Schule	x							500,000.00	92,000.00	1,114,000.00	521.97	91,464.97	0.00	Mittel wurden für die Planung eines Neubaus umgesteuert. Gesamtkosten = Planungsmittel für Neubau
Karl-Gärtner-Schule					x			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Kellerkopfschule				x				113,000.00	114,000.00	98,000.00	0.00	1,514.87	112,000.00	
Kerschensteinerschule				x				250,000.00	251,000.00	266,000.00	2,100.86	58,904.71	190,000.00	
Kerschensteinerschule							x	75,000.00	72,000.00	65,000.00	3,649.06	68,387.73	0.00	Kanalerneuerung
Kohlheckschule					x			600,000.00	508,000.00	275,000.00	0.00	297,521.04	210,000.00	
Konrad-Duden-Schule			x					200,000.00	440,000.00	200,000.00	6,788.32	78,660.08	355,000.00	
Leibnizschule				x				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Louise-Schroeder-Schule							x	106,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	65,380.06	50,000.00	Umbau Hausmeisterdienstwohnung
Mittelstufenschule Dichterviertel						x		290,000.00	257,000.00	290,000.00	1,899.07	255,438.18	0.00	
Mittelstufenschule Dichterviertel	x							1,127,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	129,852.68	450,000.00	Prio 2
Oranienschule							x	830,000.00	786,000.00	700,000.00	5,355.00	55,964.08	724,645.00	Akustik Turnhalle
Oranienschule				x				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Otto-Stückrath-Schule						x		102,000.00	54,000.00	102,000.00	0.00	53,845.69	0.00	
Pestalozzischule							x	28,763.00	29,000.00	116,000.00	28,762.92	0.00	0.00	Maßnahme ist abgeschlossen (Neuer Hausanschluss)
Pestalozzischule			x					102,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	
Pestalozzischule		x						299,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	222,509.99	77,000.00	Akustik
Pestalozzischule	x							547,000.00	448,000.00	242,000.00	2,776.86	124,725.53	320,000.00	Prio 2
Philipp-Reis-Schule			x					800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	130,715.20	875,000.00	
Riederbergschule	x							1,912,000.00	1,426,000.00	1,511,000.00	26.00	117,109.70	1,308,412.00	
Riederbergschule								230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	Austausch Böden

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgaben 2018	Ist-Ausgaben 2019 (Stand 30.01.2020)	Ausgabeprognoze 2020	Anmerkungen
Schulze-Delitzsch-Schule					x			0.00	27,000.00	0.00	0.00	26,525.03	0.00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Theodor-Fliedner-Schule							x	126,000.00	109,000.00	248,000.00	106,118.06	2,395.94	0.00	Beseitigung Wasserschaden Maßnahme abgeschlossen
Turnhallen (Vorfelduntersuchungen und Priorität 1)	x							1,035,423.00	235,000.00	0.00	222,357.40	12,371.00	0.00	
Werner-von-Siemens-Schule	x							42,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	1,978.67	0.00	Nur Prio 1
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule							x	39,540.00	39,540.00	15,000.00	39,540.25	0.00	0.00	Akustik Projekt ist abgeschlossen
Wilhelm-Leuschner-Schule			x					300,000.00	0.00	259,000.00	0.00	17,780.74	0.00	Verschoben zu KIP II

Sicherheit (Elektro, Trinkwasser, Lüftungstechnik/Brandschutz)
Schaffung 2. baulicher Flucht- und Rettungsweg (Planungsmittel)

1,150,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 244,852.01 396,032.86 453,000.00
1,064,000.00 1,000,000.00 200,000.00 63,351.00 90,162.00 200,000.00

Gesamtsummen

51,405,976.00 31,861,099.00 27,458,000.00 1,056,464.82 8,632,765.84 17,804,001.00