

### Bauzeitenplan

Stand 02.09.2020, aktualisierte Nettobaukosten

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	2018																								2019																								2020																								2021																								2022																								Kosten	Abgerechnet	Abg %																																																																																																
						1. Quart.						2. Quart.						3. Quart.						4. Quart.						1. Quart.						2. Quart.						3. Quart.						4. Quart.						1. Quart.						2. Quart.																																																																																																																																																																				
						Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun																																																																																																																																																																											
1	<b>Gesamtmaßnahme</b>	1138 at	08.01.2018	24.06.2022		[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								4.641.231,53 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																																																
2						[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
3	<b>Hauptbau + TGA</b>	943 at	08.01.2018	24.09.2021		[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								3.573.218,35 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
4	Vorbereitende Maßnahmen	752 at	08.01.2018	31.12.2020	Diverse	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
5	Gerüstarbeiten - Aufbau, Vorhaltung, Abbau	596 at	08.02.2018	26.06.2020	Gloser	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
6	BE - Sanitärcontainer + Bauzaun bis 06/2022	497 at	01.07.2020	27.05.2022	Gloser	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
7	Zimmererarbeiten Dachstuhl	492 at	18.06.2018	29.05.2020	Ettersburg	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
8	Natursteinarbeiten + Restaurator Fassade	221 at	12.11.2018	27.09.2019	Hanbuch, Steyer, Dörr	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
9	Fenster und Türen	274 at	01.10.2019	30.10.2020	Rittmeier	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
10	Dachdecker-, Klempnerarbeiten, RWA-Fenst.	201 kt	02.03.2020	18.09.2020	Lehmann	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
11	Trockenbaukonstruktionen, Decken, etc.	214 at	17.02.2020	18.12.2020	Vaude	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
12	Putz-, Anstricharbeiten Fassade	154 at	10.02.2020	18.09.2020	Doege	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
13	Rohbauarbeiten	144 at	02.03.2020	25.09.2020	Spitz, Radibau	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
14	Schlosserarbeiten Treppe 2.OG-DG	87 at	02.11.2020	03.03.2021	noch zu vergeben !!!	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
15	Heizung, Lüftung, Sanitär Elektro	574 at	01.07.2019	24.09.2021	WWI + Westerwald	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																																								
16						[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																																																																										
17	<b>Innenusbau Hauptbau</b>	245 at	11.01.2021	17.12.2021		[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								337.004,74 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
18	Putz- + Anstrich Wände + Decken	174 at	11.01.2021	09.09.2021	noch auszuschreiben	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
19	Bodenbelagsarbeiten	174 at	15.02.2021	14.10.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
20	Fliesenarbeiten	75 at	15.02.2021	28.05.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
21	Parkettarbeiten	55 at	10.05.2021	23.07.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
22	Brandschutzlüren	64 at	02.08.2021	28.10.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
23	Schreinerarbeiten Türen und Zargen	58 at	11.01.2021	31.03.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
24	Dachgeschoss + Lager	55 at	18.01.2021	02.04.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
25	Anbau - Atelier 10, Innen und Aussen	75 at	06.09.2021	17.12.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
26	Wohnung Gemmer	45 at	11.01.2021	12.03.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
27	Fotovoltaikanlage Hauptdach	60 at	08.03.2021	28.05.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
28						[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																																																		
29	<b>Aula</b>	205 at	11.01.2021	22.10.2021		[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								409.658,18 EUR	0,00 EUR	0,00 %																																																
30	Rohbauarbeiten	85 at	08.02.2021	04.06.2021	noch auszuschreiben	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
31	Fliesenarbeiten	25 at	05.07.2021	06.08.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
32	Putz- + Anstricharbeiten innen + aussen	55 at	09.08.2021	22.10.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
33	Fenster + Türen	15 at	21.06.2021	09.07.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
34	Akustikdecke	35 at	05.07.2021	20.08.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
35	Dachdecker- + Klempnerarbeiten	110 at	25.01.2021	25.06.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
36	Fassadengerüst für Dachdecker	205 at	11.01.2021	22.10.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
37						[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																																																		
38	<b>Sockel, Aussenanlagen + Freiflächen</b>	335 at	15.03.2021	24.06.2022		[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								321.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
39	Naturwerksteinarbeiten Haupttreppe	65 at	02.08.2021	29.10.2021	noch auszuschreiben	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
40	Abdichtung Grundmauer	25 at	07.03.2022	08.04.2022	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
41	Naturwerksteinarbeiten Sockel Fassade	100 at	02.08.2021	17.12.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
42	Fensterläden Sockel EG	60 at	03.01.2022	25.03.2022	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
43	Putzarbeiten Haupteingangsgewölbe	45 at	15.03.2021	14.05.2021	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
44	Aushub- + Verfüllungsarbeiten	50 at	07.02.2022	15.04.2022	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
45	Flächenbeläge	40 at	18.04.2022	10.06.2022	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %																								
46	Kanal + Stützmauer	55 at	11.04.2022	24.06.2022	*	[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								[Gantt bar]																								1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %