



Der Magistrat

Dezernat für Umwelt,
Grünflächen und Verkehr

Stadtrat Andreas Kowol

Ortsbeirat des Ortsbezirkes
Wiesbaden Mitte
über
100200

 . September 2020

Vorlagen-Nr. 20-O-01-0006
TOP 10 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden Mitte vom
06. Februar 2020
Ein Wasserspielplatz neben den Herbert- und Reisinger-Anlagen-Umsetzung konkretisieren
Beschluss-Nr. 0015

Sehr geehrter Herr Presber,
sehr geehrte Damen und Herren,

am 28.07.2020 erörtere das Grünflächenamt mit Ihnen im Rahmen eines Ortstermins das
weitere Vorgehen zum Wasserspielplatz neben den Herbert- und Reisinger-Anlagen. Zur
Konkretisierung des Vorhabens wurde den Mitgliedern des Ortsbeirates die Aufstellung eines
Projektplans angekündigt, den ich Ihnen hiermit weiterleiten möchte (s. Anlage).

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Wilkerling im Grünflächenamt unter der Telefonnummer
0611 31-2913 jederzeit gerne auch direkt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Anlage

Hauptamt					
- Büro der Ortsbeiräte Innenstadt -					
5. OKT. 2020					
1	2	3	4	5	6
TO				1-8	9
OV				WV	
Ortsbeiratsakten-Nr.:					
01	02	03	04	05	06

Projekttablauf Spielplatz Reisinger- und Herbert-Anlagen

Begriffserklärung:

HOAI - Honoraranordnung für Architekten und Ingenieure

LP - Leistungsphase HOAI

Die Monatsangaben kennzeichnen den Beginn der jeweiligen Projektphase.

September bis Dezember 2020	Durchführung des Beteiligungsprozesses, Grundlagenermittlung und Beauftragung eines Plankonzepts mit Kostenübersicht.
ab Januar 2021	Erstellung Plankonzept mit Kostenübersicht
März 2021	Präsentation des Plankonzepts im Ortsbeirat und im Rahmen des Beteiligungsprozess
April 2021	Anmeldung Planungsmittel und Baukosten (HOAI LP 3-9) zum HH 2022/23
<u>ab Freigabe HH 2022/2023</u>	
voraussichtlich ab	
Juli 2022 bis Dezember 2022	Entwurfsplanung (HOAI LP 3), Erstellung und Beschluss der Ausführ- ungsvorlage, Erstellung Genehmigungsplanung (HOAI LP 4)
Januar 2023 bis Juli 2023	Ausführungsplanung (HOAI LP 5), Erstellung der Leistungsverzeich- nisse (HOAI LP 6) und Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung (HOAI LP 7)
August 2023 bis März 2024	Bauausführung (HOAI LP 8)
April 2024	Eröffnung Spielplatz