

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgabe 2018 + 2019	Ist-Ausgaben 2020 (Stand 30.11. bzw. 14.12.2020)	Ausgabeprognoze 2021	Anmerkungen
Adalbert-Stifter-Schule	x							300.000,00	17.000,00	300.000,00	9.552,24	0,00	0,00	Neubau HHP 2020/21
Adolf-Reichwein-Schule			x					268.000,00	336.994,00	170.000,00	280.919,80	27.010,57	0,00	erledigt
Adolf-Reichwein-Schule						x		108.000,00	174.495,00	170.000,00	173.102,15	0,00	0,00	erledigt
Alfred-Delp-Schule			x					475.000,00	305.000,00	448.000,00	224.858,25	10.214,48	0,00	Zusammengefasst aus Dach und Turnhalle Dach , abgeschlossen
Alfred-Delp-Schule					x			150.000,00	140.000,00	39.000,00	0,00	21.507,58	25.000,00	erledigt
Anton-Gruner-Schule			x					2.900.000,00	0,00	1.200.000,00	656.715,38	657.813,44	962.000,00	Verschoben zu KIP II
Blücherschule			x					206.000,00	140.000,00	110.000,00	131.385,08	6.155,48	0,00	erledigt
Blücherschule				x				145.000,00	238.000,00	126.000,00	178.043,95	8.829,13	0,00	erledigt
Blücherschule					x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Blücherschule		x						73.000,00	73.000,00	73.000,00	20.236,00	112.856,50	0,00	erledigt
Brüder-Grimm-Schule	x							1.976.000,00	738.000,00	475.000,00	66.621,71	586.821,00	0,00	Prio 2, in Abrechnung
Brüder-Grimm-Schule					x			300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.358,36	0,00	Auftrag über 90.000 Euro erteilt
Carlo-Mierendorff-Schule	x							937.000,00	492.000,00	261.000,00	387.341,27	80.983,00	0,00	Prio 2, in Abrechnung
Carlo-Mierendorff-Schule		x						40.000,00	41.000,00	40.000,00	18.951,57	6.279,93	0,00	Akustik, erledigt
Comeniuschule	x							2.110.000,00	499.000,00	319.000,00	94.696,89	93.113,00	0,00	Prio 2, Restarbeiten
Diesterwegschule						x		179.000,00	120.000,00	175.000,00	115.169,79	0,00	0,00	erledigt
Diltheyschule	x							2.369.000,00	766.000,00	656.000,00	269.109,36	211.086,00	0,00	Prio2, Restarbeiten
Elly-Heuss-Schule						x		272.000,00	273.000,00	35.000,00	133.390,61	254.809,24	40.000,00	erledigt
Elly-Heuss-Schule							x	140.000,00	108.000,00	125.000,00	57.236,75	0,00	0,00	Gesimssanierung erledigt
Erich-Kästner-Schule	x							23.000,00	1.800,00	23.000,00	1.797,13	0,00	0,00	Nur Prio 1 erledigt
Ernst-Göbel-Schule		x						57.000,00	47.000,00	60.000,00	47.208,35	0,00	0,00	Akustik erledigt
Friedrich-List-Schule				x				105.000,00	106.000,00	49.000,00	7.867,03	0,00	0,00	erledigt
Friedrich-List-Schule						x		1.650.000,00	869.000,00	0,00	415.586,04	68.943,29	387.000,00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt; wurde für 2021 beauftragt;
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule		x						178.000,00	153.000,00	178.000,00	152.289,44	0,00	0,00	Akustik erledigt
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule						x		1.240.000,00	1.190.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2021, noch in Planungsphase, Kostenberechnung liegt erheblich höher
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule				x				170.000,00	170.000,00	70.000,00	59.277,94	0,00	0,00	erledigt, II. BA steht aus
Friedrich-von-Schiller-Schule	x							941.000,00	444.000,00	287.000,00	133.920,76	72.402,00	0,00	Prio 2, Restarbeiten

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgabe 2018 + 2019	Ist-Ausgaben 2020 (Stand 30.11. bzw. 14.12.2020)	Ausgabeproggnose 2021	Anmerkungen
Friedrich-von-Schiller-Schule				x				158.000,00	159.000,00	56.000,00	17.349,61	161.676,27	20.000,00	erledigt
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule							x	1.904.000,00	0,00	700.000,00	2.787,07	0,00	5.500,00	Bewegungsbad SV 1. Quartal 2021
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule							x	285.000,00	487.000,00	200.000,00	198.042,32	80.664,42	0,00	Brandmeldeanlage Mittelabfluss 2019: Planungsmittel Gesamtkosten noch nicht absehbar, daher GK zunächst nur Planungsmittel; derzeit Plausi
Gerhart-Hauptmann-Schule				x				564.000,00	491.000,00	490.000,00	53.785,42	112.728,82	215.000,00	Außen-WC Abschluss in Kürze
Gerhart-Hauptmann-Schule					x			155.000,00	156.000,00	26.000,00	136.519,89	0,00	0,00	erledigt
Gerhart-Hauptmann-Schule			x					293.000,00	295.000,00	171.000,00	219.687,64	23.357,06	0,00	erledigt
Gerhart-Hauptmann-Schule		x						124.000,00	119.000,00	124.000,00	118.791,12	0,00	0,00	Akustik erledigt
Goetheschule	x							1.716.000,00	777.000,00	428.000,00	320.539,87	39.356,00	0,00	Prio 2 erledigt, Prio 3 neu beauftragt
Goetheschule		x						221.000,00	224.000,00	221.000,00	111.810,37	104.000,78	0,00	Akustik erledigt
GS Bierstadt							x	73.000,00	76.000,00	73.000,00	32.421,93	36.394,34	0,00	Einbau Kältetechnik erledigt
GS Bierstadt					x			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	doppelt zu Zeile 40
Gustav-Stresemann-Schule	x							1.900.000,00	1.009.000,00	679.000,00	247.467,48	274.179,00	0,00	Prio 2 in Arbeit
Gutenbergschule				x				113.000,00	118.000,00	98.000,00	133.504,28	10.237,10	0,00	erledigt
Gutenbergschule						x		101.250,00	97.000,00	170.000,00	62.813,45	21.769,88	0,00	erledigt
Gutenbergschule							x	265.000,00	265.000,00	230.000,00	31.405,42	94.385,18	0,00	Sanierung Zinnen erledigt
Gutenbergschule							x	621.000,00	122.000,00	540.000,00	23.183,98	27.855,78	58.810,00	Feuchtigkeitssanierung UG abgeschlossen, in Beobachtung
Gutenbergschule							x	170.000,00	207.000,00	200.000,00	117.832,95	97.934,20	0,00	Trinkwasser erledigt
Gutenbergschule		x						464.000,00	429.000,00	464.000,00	213.510,60	203.776,52	0,00	Akustik erledigt
Gutenbergschule	x							28.000,00	1.270,00	28.000,00	1.269,23	0,00	0,00	Nur Prio 1 erledigt
Gymnasium am Mosbacher Berg				x				125.000,00	125.000,00	196.000,00	84.688,14	43.782,98	0,00	erledigt
Gymnasium am Mosbacher Berg		x						186.000,00	175.000,00	186.000,00	165.014,76	0,00	0,00	Akustik erledigt
Hebbelschule	x					x		1.272.000,00	273.000,00	1.073.000,00	195.872,65	408.554,00	0,00	Prio 2 läuft noch
Hebbelschule		x						482.000,00	439.000,00	482.000,00	411.597,97	0,00	0,00	Akustik erledigt
Helen-Keller-Schule				x				300.000,00	633.000,00	266.000,00	156.027,59	301.586,84	331.324,00	Gesamtkosten bei rd. 800.000 E

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgabe 2018 + 2019	Ist-Ausgaben 2020 (Stand 30.11. bzw. 14.12.2020)	Ausgabeproggnose 2021	Anmerkungen
IGS Kastellstraße						x		0,00	13.000,00	280.000,00	12.981,61	0,00	0,00	Maßnahme wird zurückgestellt, da die Anlage noch in gutem Zustand ist.
IGS Kastellstraße			x					857.000,00	829.000,00	300.000,00	513.704,49	132.424,30	0,00	erledigt
IGS Kastellstraße				x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGS Kastellstraße							x	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.230,16	3.034,50	52.385,00	Sanierung Lehrküche, in Vorbereitung
IGS Rheingauviertel				x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
IGS Rheingauviertel	x							1.734.000,00	747.000,00	532.000,00	153.642,24	165.742,00	0,00	gestoppt, wird abgerissen
IGS Rheingauviertel			x					1.093.000,00	1.096.000,00	0,00	56.593,61	391.581,36	460.000,00	Abschluss 2020
Joseph-von-Eichendorffschule	x							800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nur Prio 1
Joseph-von-Eichendorffschule	x							155.000,00	155.000,00	70.000,00	76.386,07	3.533,08	0,00	Austausch Hallenboden erledigt
Johann-Hinrich-Wichern-Schule							x	738.000,00	733.000,00	200.000,00	24.138,97	0,00	0,00	Brandmeldeanlage, in Planung
Johann-Hinrich-Wichern-Schule			x					761.000,00	728.000,00	400.000,00	410.983,57	50.805,67	164.016,00	erledigt
Justus-von-Liebig-Schule	x							949.000,00	972.000,00	922.000,00	86.801,03	154.665,00	0,00	KIP I im Abschluss
Justus-von-Liebig-Schule		x						82.000,00	80.000,00	37.000,00	80.205,70	0,00	0,00	Akustik Ist 2018: Turnhalle erledigt
Karl-Gärtner-Schule	x							500.000,00	92.000,00	1.114.000,00	91.986,94	0,00	0,00	Mittel wurden für die Planung eines Neubaus umgesteuert. Gesamtkosten = Planungsmittel für Neubau
Karl-Gärtner-Schule					x			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenermittlung für 2020 wird durchgeführt
Kellerkopfschule			x					113.000,00	114.000,00	98.000,00	1.514,87	42.507,52	50.000,00	erledigt
Kerschensteinerschule				x				250.000,00	251.000,00	266.000,00	112.503,16	95.644,29	0,00	erledigt
Kerschensteinerschule							x	75.000,00	72.000,00	65.000,00	72.036,06	0,00	0,00	Kanalerneuerung , z.T. erledigt, neues Budget angefordert
Kohlheckschule					x			600.000,00	508.000,00	275.000,00	341.009,70	36.737,70	0,00	erledigt
Konrad-Duden-Schule			x					200.000,00	440.000,00	200.000,00	74.195,58	189.236,07	0,00	erledigt
Leibnizschule				x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Louise-Schroeder-Schule							x	106.000,00	115.000,00	115.000,00	65.380,06	4.317,08	0,00	Umbau Hausmeister-dienstwohnung erledigt
Mittelstufenschule Dichterviertel						x		290.000,00	257.000,00	290.000,00	257.337,25	2.964,41	0,00	erledigt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgabe 2018 + 2019	Ist-Ausgaben 2020 (Stand 30.11. bzw. 14.12.2020)	Ausgabeprognose 2021	Anmerkungen
Mittelstufenschule Dichterviertel	x							1.127.000,00	580.000,00	830.000,00	177.796,00	265.884,00	0,00	Prio 2 erledigt
Oranienschule							x	830.000,00	786.000,00	700.000,00	82.739,08	98.637,72	0,00	Akustik Turnhalle erledigt
Oranienschule				x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otto-Stückrath-Schule						x		102.000,00	54.000,00	102.000,00	53.845,69	5.523,05	0,00	erledigt
Pestalozzischule							x	28.763,00	29.000,00	116.000,00	28.762,92	0,00	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen (Neuer Hausanschluss)
Pestalozzischule			x					102.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	in Ausschreibung
Pestalozzischule		x						299.000,00	300.000,00	300.000,00	172.918,90	69.253,89	0,00	Akustik erledigt
Pestalozzischule	x							547.000,00	448.000,00	242.000,00	323.035,86	240.830,00	0,00	Prio 2
Philipp-Reis-Schule			x					800.000,00	1.000.000,00	0,00	172.405,49	374.466,15	550.000,00	in Abarbeitung, bis Mitte 2021
Riederbergschule	x							1.912.000,00	1.426.000,00	1.511.000,00	166.852,00	15.784,00	0,00	bis Prio 2 erledigt
Riederbergschule							x	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Austausch Böden, zum Teil erledigt, II. BA Sommer 2021
Riederbergschule							x	3.220.000,00	300.000,00	0,00	28.185,02	10.691,10	1.684.000,00	Stützmauer Planung läuft
Schulze-Delitzsch-Schule				x				155.000,00	155.000,00	196.000,00	92.084,38	18.615,52	15.916,00	in Abarbeitung, bis Februar 2021
Schulze-Delitzsch-Schule						x		0,00	27.000,00	0,00	26.525,03	0,00	0,00	erledigt; weitere Fenster notwendig, knapp 500.000 Euro
Theodor-Fliedner-Schule							x	126.000,00	109.000,00	248.000,00	108.514,00	0,00	0,00	Beseitigung Wasserschaden Maßnahme abgeschlossen
Turnhallen (Vorfelduntersuchungen und Priorität 1)	x							1.035.423,00	235.000,00	0,00	234.728,40	0,00	0,00	erledigt
Werner-von-Siemens-Schule	x							42.000,00	2.000,00	42.000,00	1.978,67	0,00	0,00	Nur Prio 1 erledigt
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule							x	39.540,00	39.540,00	15.000,00	39.540,25	0,00	0,00	Akustik Projekt ist abgeschlossen
Wilhelm-Leuschner-Schule			x					300.000,00	0,00	259.000,00	330.249,71	52,50	0,00	Versoben zu KIP II, erledigt

Sicherheit (Elektro, Trinkwasser, Lüftungstechnik/Brandschutz)
Schaffung 2. baulicher Flucht- und Rettungsweg (Planungsmittel)

1.150.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 922.770,89 427.219,67 450.000,00

1.064.000,00 1.000.000,00 200.000,00 131.387,81 460.401,33 700.000,00

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64							
	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 19-V-40-0013)	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Kassenwirksam bis Ende 2019 (Turnhallen Prio. 1-2)	Ist Ausgabe 2018 + 2019	Ist-Ausgaben 2020 (Stand 30.11. bzw. 14.12.2020)	Ausgabeproggnose 2021	Anmerkungen
Schule								51.405.976,00	31.861.099,00	27.458.000,00	12.225.152,40	7.522.974,08	7.380.951,00	
Gesamtsummen														