

Von: Berhe, Semhal
Gesendet: Donnerstag, 1. Juli 2021 14:50
An: Morbe, Ralf
Betreff: Ausschusses für Ehrenamt, Bürgerbeteiligung
und Sport am 01.07.2021
Anlagen: TO Ehrenamt-Bürger-Sport 01.07..pdf;
Einladung Ehrenamt-Bürger-Sport
01.07.2021.docx;
190311_Kransand_Wiesbaden-03klein.jpg;
20210617 Übersichtsplan Freizeitgelände
Kransand Bauabschnitte.jpg;
2021_06_28_Sachstandsbericht.pdf

Hallo Herr Morbe,

anbei der Sachstandsbericht von 67 zu TOP I / 16.1 (Sachstand
Freizeitflächen Projekt
Kransand).

An der Sitzung wird leider keiner teilnehmen können.

Bitte um kurze schriftliche Bestätigung.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Semhal Berhe

Landeshauptstadt Wiesbaden
- Der Magistrat -
Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr
Gustav-Stresemann-Ring 15
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611/31-4523
Fax: 0611/31-5959
E-Mail: Dezernat.V@wiesbaden.de

? SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT ?

Sachstandsbericht Projekt KranSand:

Nachdem die Stützmauer im hinteren Bereich des Baufeldes fertiggestellt wurde, konnte Amt 67 in diesem Jahr, zusammen mit dem beauftragten Planungsbüro aus Köln, die Ausschreibungen für die Arbeiten im Bereich des Freizeitgeländes weiter vorantreiben. Bedingt durch die zur Verfügung stehenden Mittel haben wir den zu bearbeitenden Planungsbereich in mehrere Abschnitte unterteilt.

- **erster Bauabschnitt (Finanzierung gesichert)**
der komplette Skatepark (Betonarbeiten) inkl. angrenzender Platzflächen und Vegetationsflächen

Auftragsvolumen Skatepark: 325.805,20€/brutto

Auftrag ist erteilt.

Baubeginn: Oktober 2021

Auftragsvolumen GaLaBau laut Kostenberechnung: 262.142,13€/brutto

Konkrete Bausumme ist noch unbekannt

Submission: 05. Juli 2021

Baubeginn: Okt./Nov. 2021

Die geplanten reinen Baukosten belaufen sich für dieses Jahr auf 587.947,33€/brutto.
Der Bauabschnitt soll 2021 abgeschlossen werden.

- **zweiter Bauabschnitt (Finanzierung über laufende SV)**
Calisthenics/Parcour/Spielplatz- Anlage
Ausführungsplanung ist in Arbeit
Finanzierung über „21-V-67-0009 - Kinderspielplatzprogramm WI 2021“
Summe: 283.000€
Baubeginn: Quartal 1 2022

- **dritter Bauabschnitt (Finanzierung über Haushaltsanmeldungen)**
Bereich um die Gastronomie (Amt23), Zusatzmaßnahmen oberhalb der Mauer (Bänke etc.), fehlende Treppenanlagen Richtung Rhein, Parkplätze, Beleuchtung, Bewässerungsanlage, Abgrenzung zu Nachbargrundstück, Aushub-, Arbeits- und Entsorgungskonzept für das RP Darmstadt, Ausgestaltung angrenzender Flächen des Bauabschnittes 2
Summe: 850.000€

Inkl. der Finanzierung über die laufende SV können die Bauabschnitte 1+2 soweit umgesetzt werden, dass die geplanten Maßnahmen aus den Beteiligungsworkshops realisierbar sind und zur Sommersaison 2022 zur Verfügung stehen. Alle weiteren Maßnahmen werden in Abhängigkeit der Haushaltverhandlungen bearbeitet.

Malte Loyal
670210
28.06.2021

Anhänge:
Übersichtsplan Bauabschnitte
3D-Visualisierung



