

Investitionen Schulbau (2020 - 2024)		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben						
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	5.431.890 €	6.730.079 €	6.000.000 €	- €	- €	- €	18.161.969 €	in Bau; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € zzgl. 1 Mio für Fachklassenausstattung zu Baubudget = 16,8 Mio € Aktuelle Mehrkosten 2.469.122,39 € (Stand 28.10.2021) Gesamtkosten Prognose 19.269.122,39 €
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	7.434.417 €	5.320.094 €	7.283.489 €	- €	- €	- €	20.038.000 €	in Bau Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von 4.000.000 Mio. € zu rechnen.
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	7.191.188 €	605.666 €	125.000 €	- €	- €	- €	7.921.854 €	abgeschlossen, beschlossene Gesamtkosten: 8.300.000 Euro
Wickerbach Grundschule (Rudolf-Dietz-Schule Neubau)	I.03756	8.651.733 €	2.945.532 €	485.000 €	435.000 €	- €	- €	12.517.265 €	in Bau; vermutete Mehrkosten 600.000 beschlossenes Baubudget: 12.385.000 €;
GS Nordenstadt - Turnhalle	I.04860	228.421 €	1.638.255 €	1.640.000 €	- €	- €	- €	3.506.676 €	in Ausführung beschlossenes Baubudget: 3.556.000 €
GS Breckenheim - Neubau	I.04868	94.055 €	19.920 €	481.000 €	- €	- €	- €	594.975 €	in Planung, Ausführung erfolgt als Mietmodell / Im Juli 2021 sind aus dem Projekt noch Prüf- und Genehmigungsgebühren iHv 20.554,68 € von BVS angewiesen worden. Für Abrechnung Planung bisher keine Schlussrechnung durch Wibau gestellt.
Investitionskostenzuschüsse WiBau	I.05591	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Veränderung in Mietvorauszahlungen, SV 21-V-40-0013
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-	- €	- €	1.366.500 €	1.366.500 €	- €	- €	2.733.000 €	
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05144	- €	235.322 €	773.327 €	1.500.000 €	3.200.000 €	707.963 €	6.416.612 €	Finanzierung aus Ansatz "Mietzuschüsse WiBau"; Planungsprozess läuft, SV ist im Geschäftsgang
Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung	I.05263	- €	- €	350.000 €	1.275.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	9.625.000 €	in Planung
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	I.05172	19.671 €	9.529 €	245.390 €	- €	- €	- €	274.590 €	Planungskosten, SV zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017), Projekt wird von 52 umgesetzt; Finanzierung 1,375 Mio. durch 40
Summe der Ausgaben		29.051.375 €	17.504.397 €	18.749.706 €	4.576.500 €	6.200.000 €	5.707.963 €		
Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren)		- €	52.522.885 €	48.854.488 €	34.904.782 €	35.128.282 €	33.728.282 €		
Restbudget (abzgl. Ausgaben)		- €	35.018.488 €	30.104.782 €	30.328.282 €	28.928.282 €	28.020.319 €		

KIP II		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Gesamtkosten (investive Baukosten)
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben						
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034	493.531 €	508.524 €	2.150.075 €	3.813.061 €	791.000 €	- €	7.756.191 €	Mehrkosten 300.000 Euro, Deckung aus Dach Anton-Gruner, zusätzlich Abriss WC-Gebäude und Neuerrichtung in HG; Zusatzaufnahme Lüftungsanlage und Brandschutztüren
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.05260	319.359 €	53 €		- €	- €	- €	319.412 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundscheule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
W.-Leuschner-Schule - Mensa	I.04879	69.080 €	113.387 €	542.214 €	360.000 €	- €	- €	1.084.681 €	in Ausführung, Mehrkosten 190.000 Euro zzgl. Eigenmittel
Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA	I.05296	470.078 €	979.193 €	1.175.000 €	- €	- €	- €	2.624.271 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	391.204 €	20.000 €	4.520.000 €	1.243.000 €	- €	6.174.204 €	in Ausführung
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule - Mensa	I.05459	- €	66.600 €	653.400 €	- €	- €	- €	720.000 €	in Ausführung, als Ersatzmaßnahme für Anton-Gruner-Schule

Summe der Ausgaben	1.352.048 €	2.058.960 €	4.540.689 €	8.693.061 €	2.034.000 €	- €	18.678.758 €	Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	--------------	--