

Tattersall

Terminschiene Fertigstellung Bürgersaal mit Trinkwassersanierung und HZG.-Ltg. Und Hk.

Lüftungstechnik, Trinkwassersanierung, Heizleitungen/Heizkörper

1. Planungsphase	4 KW
2. Zeitgleich Abstimmung mit Bauaufsicht	
3. Werkstatt- und Montageplanung	8 KW
4. Zeitgleich LV-Erstellung, und Angebotsphase	
5. Vertragsverhandlungen	4 KW
6. Fertigung und Lieferzeiten	4 KW
7. Montagen RLT, SAN, HZG	12 KW
8. Ausbuarbeiten nachlaufend Zeitgleich techn. Abnahmen und Inbetriebnahmen	4 KW
	<hr/>
	Summe 36 KW
Ausbuarbeiten nachlaufend im UG (nicht KUPA)	4 KW
	<hr/>
	Summe 40 KW

Zu 1. Planungsphase >> Wenn Freigabe zur Planung RLT, SAN, HZG bis 17.06.2000,

dann Planung vom 20.06.2022 bis 25.07.2022

Wenn Freigabe zur Planung RLT, SAN, HZG nach der Stadtv.-Sitzung

Dann Planung RLT, SAN, HZG erst ab Anfang November möglich.

09.06.2022 Freiberg/Bauschke