

Projektnummer: 20-21

### Bauezeitenplan Sanierung Sporthalle Breckenheim

Vorgang	Dauer	Start	Ende	2023									2024									2025									2026								
				2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.											
				Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
<b>1. BAUABSCHNITT</b>																																							
1 Bereich Ost und Nord EG / KG - Umbau	400at	Di, 02.05.23	Fr, 29.11.24	1 Bereich Ost und Nord EG / KG - Umbau																																			
1.1 Sanierung, Neuordnung KG	61at	Di, 02.05.23	Fr, 28.07.23	1.1 Sanierung, Neuordnung KG																																			
1.2 Neue Umkleideeinheit	65at	Mo, 31.07.23	Mo, 30.10.23	1.2 Neue Umkleideeinheit																																			
1.3 Sanierung Umkleiden- und Wasch 2	41at	Di, 31.10.23	Do, 28.12.23	1.3 Sanierung Umkleiden- und Wasch 2																																			
1.4 Sanierung Umkleiden- und Wasch 3	44at	Fr, 29.12.23	Do, 29.02.24	1.4 Sanierung Umkleiden- und Wasch 3																																			
1.5 Umbau südl. Umkleiden- u. Wasch	60at	Fr, 01.03.24	Fr, 31.05.24	1.5 Umbau südl. Umkleiden- u. Wasch																																			
1.6 Anbau Umkleiden gesamt - Flur,	65at	Mo, 03.06.24	Fr, 30.08.24	1.6 Anbau Umkleiden gesamt - Flur,																																			
1.7 Anbau Lagerraum Nordseite u. NA	64at	Mo, 02.09.24	Fr, 29.11.24	1.7 Anbau Lagerraum Nordseite u. NA																																			
<b>2. BAUABSCHNITT</b>																																							
2 Ber.West EG - Abriss/ Neubau Foyer	208at	Mo, 02.12.24	Di, 30.09.25	2 Ber.West EG - Abriss/ Neubau Foyer																																			
2.1 Abbr.+Neubau Foyer und Balkon	208at	Mo, 02.12.24	Di, 30.09.25	2.1 Abbr.+Neubau Foyer und Balkon																																			
<b>3. BAUABSCHNITT</b>																																							
3 Bereich Sporthalle / Innen - Sanierung	185at	Mi, 01.10.25	Di, 30.06.26	3 Bereich Sporthalle / Innen - Sanierung																																			
3.1 Halle - allgemeine Sanierungsmaß.	84at	Mi, 01.10.25	Fr, 30.01.26	3.1 Halle - allgemeine Sanierungsmaß.																																			
3.2 Hallendecke / Sicherheitstechnik	20at	Mo, 02.02.26	Fr, 27.02.26	3.2 Hallendecke / Sicherheitstechnik																																			
3.3 Neugestaltung "Betriebshof"	81at	Mo, 02.03.26	Di, 30.06.26	3.3 Neugestaltung "Betriebshof"																																			
<b>4. BAUABSCHNITT</b>																																							
4 Energetische Sanier. Dach +Fass.	104at	Mi, 01.10.25	Fr, 27.02.26	4 Energetische Sanier. Dach +Fass.																																			
4.1 Energetische Ert. Bestandsdaches	63at	Mi, 01.10.25	Mi, 31.12.25	4.1 Energetische Ert. Bestandsdaches																																			
4.2 Energetische Ertücht. Fassaden	41at	Fr, 02.01.26	Fr, 27.02.26	4.2 Energetische Ertücht. Fassaden																																			

Projektzeitrahmen von Mo, 01.05.23 bis Fr, 31.07.26  
 Kalender: Hessen (eingebettet)  
 Druckdatum: 25.03.2022 11:17  
 Filter:  
 Bearbeiter:

Architektur.SCHÖN  
 Venatorstr. 10  
 D-65191 Wiesbaden  
 Tel. +49 611 20480710  
 Fax +49 611 20480720  
 e-Mail: t.schoen@architektur-schoen.de