

Investitionen Schulbau (2020 - 2024)		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten bis 2024 (investive Baukosten)	Bemerkung
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	IST-Ausgaben	geplante Ausgaben/Prognosen				
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	6.123.301 €	5.919.506 €	5.416.931,99 €	465.000 €	1.900.000 €	- €	19.950.739 €	in Betrieb; Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von etwa 4.000.000 Mio. € zu rechnen. Obligos stehen noch dieser Höhe in SAP. Abbau in Klärung.
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	5.431.890 €	7.248.423 €	5.443.334,53 €	2.254.404 €	838.274 €	- €	21.216.325 €	in Betrieb; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € zzgl. 1 Mio für Fachklassenausstattung zu Baubudget = 16,8 Mio € Aktuelle Mehrkosten 5.000.000 €
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	7.191.188 €	581.344 €	49.471,59 €	4.179 €	102.285 €	- €	7.928.468 €	abgeschlossen, beschlossene Gesamtkosten: 8.300.000 Euro
GS Breckenheim - Neubau	I.04868	94.055 €	19.920 €	355.497,21 €	358.046 €	- €	- €	827.517 €	Baubeginn im Mai 2022; Ausführung erfolgt als Mietmodell / Im Juli 2021 sind aus dem Projekt noch Prüf- und Genehmigungsgebühren iHv 20.554,68 € von BVS angewiesen worden. Für Abrechnung Planung bisher keine Schlussrechnung durch Wibau gestellt. Grunderwerbkosten iHv 268.750 € + Ausgleich Grundstücksfond iHv 89.295,68 € in 2022
Boothaus	I.04869	- €	- €	0,00 €	167.195 €	350.000 €	3.500.000 €	4.017.195 €	3.40.0083.001. Gesamtkosten noch unklar. Schätzung beläuft sich auf 4 Mio. Kassenwirksamkeit vermutlich 2024
Brüder-Grimm-Schule-Erweiterung	I.04891	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	Machbarkeitsstudie ist noch nicht abgeschlossen
GS Schelmengraben-Sanierung	I.04892	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	Machbarkeitsstudie ist noch nicht abgeschlossen
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05144	- €	235.322 €	245.045,90 €	250.000 €	1.856.000 €	2.113.000 €	4.699.368 €	Finanzierung aus Ansatz "Mietzuschüsse WiBau"; Planungsprozess läuft, Bauantrag ist eingereicht; , SV Ausführung ist beschlossen; genehmigte Gesamtkosten 6.416.612 Euro
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	I.05172	19.671 €	9.529 €	- €	- €	- €	- €	29.200 €	Planungskosten, SV zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017), Projekt wird von 52 umgesetzt; Finanzierung 1,375 Mio. durch 40 - Fertigstellung 09/2022 erfolgt; üpl bereits in 2021 eingereicht
Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung	I.05263	- €	- €	150.630,51 €	1.500.379 €	4.474.508 €	8.661.969 €	14.787.487 €	SV Ende September beschlossen; genehmigte Gesamtkosten Bau 26,122 Mio. Euro
Naturwissenschaftliche Räume-Beschaffungen aus Mängelberichten	I.05275	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	64 hat keine Kapazitäten
Diltheyschule-Kunst- und Musikgebäude	I.05372	- €	- €	15.886,70 €	- €	- €	- €	15.887 €	Machbarkeitsstudie ist noch nicht abgeschlossen
Albrecht-Dürer-Schule	I.05373	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Machbarkeitsstudie ist noch nicht abgeschlossen
Karl-Gärtner-Schule-Turnhalle	I.05374	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	SEG steigt in das Projekt ein
Karl-Gärtner-Schule-Erweiterung	I.05375	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	SEG steigt in das Projekt ein

Stand 26.09.2022

Wickerbachgrundschule-Turnhalle	I.05376	- €	- €	9.942,88 €	34.220 €	256.000 €	215.000 €	515.163 €	Derzeit VGV-Verfahren. Ansatz 515.000 gilt nur für die Planungskosten.
Helene-Lange-Schule-Generalsanierung	I.05665	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Derzeit noch kein Projektstart mangels Kapazität bei 64
Kerschensteiner-Laborgebäude	I.05667	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Derzeit noch kein Projektstart mangels Kapazität bei 64
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-		- €	1.366.500,00 €	1.366.500,00 €	- €	- €	2.733.000 €	
Summe der Ausgaben		12.736.804 €	8.094.538 €	7.636.309 €	5.934.923 €	7.877.067 €	14.489.969 €	56.769.610 €	

KIP II		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkungen
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben				
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034/I.05213	493.531 €	288.037 €	2.468.781,04 €	2.516.000 €	2.516.000 €	- €	8.282.349 €	Mehrkosten durch notwendigen Abriss WC-Gebäude und Neuerrichtung in HG sowie notwendiger Ertüchtigung der Elektroversorgung, Zusatzaufnahme Lüftungsanlage und Brandschutztüren. Gesamtbudget: 8.282.000. Deckung durch Umschichtung der KIP I und II Fördermittel. Mittelabfluss geschätzt. Genauere Zahlen kommen erst Ende Oktober 2022.
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.05260	319.359 €	53 €	- €	- €	- €	- €	319.412 €	abgeschlossen, VN ist nachgewiesen
W.-Leuschner-Schule - Mensa	I.04879	39.661 €	113.386 €	866.999,27 €	217.407 €	- €	- €	1.237.454 €	abgeschlossen, VN wird derzeit geprüft
Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA	I.05296	679.631 €	1.456.145 €	191.236,01 €	3.099 €	- €	- €	2.330.111 €	abgeschlossen, VN ist nachgewiesen
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	391.205 €	396.434,56 €	631.121 €	4.755.496 €	- €	6.174.256 €	in Ausführung; Mehrkosten von rund 25% (rund 1,2 Mio. €) sind eingerechnet
Summe der Ausgaben		1.532.182 €	2.248.826 €	3.923.451 €	3.367.627 €	7.271.496 €	- €	18.343.581 €	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>