

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64			
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Gesamtausgaben	Anmerkungen 4003 zu Finanzbericht 2. Halbjahr
Adalbert-Stifter-Schule	x							17.000,00	9.552,24	erledigt
Adolf-Reichwein-Schule			x					336.994,00	308.714,44	erledigt
Adolf-Reichwein-Schule						x		174.495,00	173.102,15	erledigt
Alfred-Delp-Schule			x					305.000,00	235.072,73	Zusammengefasst aus Dach und Turnhalle Dach , abgeschlossen
Alfred-Delp-Schule					x			140.000,00	118.579,98	erledigt
Anton-Grüner-Schule			x					0,00	2.138.564,19	erledigt
Blücherschule			x					140.000,00	138.584,56	erledigt
Blücherschule				x				238.000,00	186.873,08	erledigt
Blücherschule					x			0,00	0,00	nicht erledigt
Blücherschule		x						73.000,00	111.789,89	erledigt
Brüder-Grimm-Schule	x							738.000,00	688.271,77	Prio 2, in Abrechnung, erledigt
Brüder-Grimm-Schule					x			0,00	49.330,24	erledigt
Carlo-Mierendorff-Schule	x							492.000,00	484.358,99	erledigt
Carlo-Mierendorff-Schule		x						41.000,00	25.231,50	Akustik, erledigt
Comeniuschule	x							499.000,00	194.038,82	Prio 2, Restarbeiten
Diesterwegschule						x		120.000,00	115.169,79	erledigt
Diltheyschule	x							766.000,00	460.474,50	Prio2, Restarbeiten
Elly-Heuss-Schule						x		273.000,00	436.011,37	erledigt
Elly-Heuss-Schule							x	108.000,00	57.236,75	Gesimssanierung erledigt
Erich-Kästner-Schule	x							1.800,00	1.797,13	Nur Prio 1 erledigt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64			
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Gesamtausgaben	Anmerkungen 4003 zu Finanzbericht 2. Halbjahr
Ernst-Göbel-Schule		x						47.000,00	47.208,35	Akustik erledigt
Friedrich-List-Schule				x				106.000,00	50.556,73	baulich erledigt, Abrechnung
Friedrich-List-Schule					x			869.000,00	567.902,48	nicht erledigt
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule		x						153.000,00	152.289,44	Akustik erledigt
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule					x			1.190.000,00	0,00	nicht erledigt
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule				x				170.000,00	59.277,94	nicht erledigt
Friedrich-von-Schiller-Schule	x							444.000,00	202.201,47	Prio 2, Restarbeiten
Friedrich-von-Schiller-Schule				x				159.000,00	194.617,04	erledigt
Friedrich-von-Bodenschwingh-Schule							x	0,00	3.799,17	Bewegungsbad gemäß SV 21-V-40-12. Laufendes Projekt
Friedrich-von-Bodenschwingh-Schule							x	487.000,00	278.706,74	Brandmeldeanlage nicht erledigt
Gerhart-Hauptmann-Schule				x				491.000,00	483.056,96	erledigt
Gerhart-Hauptmann-Schule					x			156.000,00	136.519,89	erledigt
Gerhart-Hauptmann-Schule			x					295.000,00	243.044,70	erledigt
Gerhart-Hauptmann-Schule		x						119.000,00	118.791,12	Akustik erledigt
Goetheschule	x							777.000,00	1.220.171,44	Prio 2 erledigt, Prio 3 neu beauftragt, 1.415.000 Euro ist der neue genehmigte Betrag ab 2021, in Abrechnung, fast erledigt
Goetheschule		x						224.000,00	112.112,63	Akustik erledigt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64			
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Gesamtausgaben	Anmerkungen 4003 zu Finanzbericht 2. Halbjahr
GS Bierstadt							x	76.000,00	68.816,27	Einbau Kältetechnik erledigt
GS Bierstadt					x			0,00	0,00	doppelt zu Zeile 40
Gustav-Stresemann-Schule	x							1.009.000,00	732.833,41	erledigt
Gutenbergschule				x				118.000,00	143.741,38	erledigt
Gutenbergschule						x		97.000,00	85.703,61	erledigt
Gutenbergschule							x	265.000,00	125.770,60	Sanierung Zinnen erledigt
Gutenbergschule							x	122.000,00	51.039,76	Feuchtigkeitssanierung UG abgeschlossen, in Beobachtung erledigt
Gutenbergschule							x	207.000,00	215.767,15	Trinkwasser erledigt
Gutenbergschule		x						429.000,00	436.872,82	Akustik erledigt
Gutenbergschule	x							1.270,00	729.614,23	Nur Prio 1 erledigt-KIP II-Neubau läuft (Neubaukosten gehören nicht in die Instandhaltung)
Gymnasium am Mosbacher Berg				x				125.000,00	141.783,54	erledigt
Gymnasium am Mosbacher Berg	x							175.000,00	217.925,73	Akustik erledigt
Hebbelschule	x					x		273.000,00	933.171,22	Prio 2 in Abrechnung, erledigt
Hebbelschule		x						439.000,00	416.777,00	Akustik erledigt
Helen-Keller-Schule				x				633.000,00	821.935,84	erledigt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64			
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Gesamtausgaben	Anmerkungen 4003 zu Finanzbericht 2. Halbjahr
IGS Kastellstraße						x		13.000,00	12.981,61	Maßnahme wird zurückgestellt, da die Anlage noch in gutem Zustand ist und damit erledigt
IGS Kastellstraße			x					829.000,00	658.300,36	erledigt
IGS Kastellstraße				x				0,00	0,00	Behinderten WC vorhanden, erledigt
IGS Kastellstraße							x	60.000,00	82.572,16	Sanierung Lehrküche erl.
IGS Rheingauviertel				x				0,00	0,00	nicht erledigt, in Bearbeitung bei 64, Budget 244.000 €
IGS Rheingauviertel	x							747.000,00	166.181,48	gestoppt, wird abgerissen
IGS Rheingauviertel			x					1.096.000,00	998.788,09	erledigt
Joseph-von-Eichendorffs	x							0,00	0,00	nur Prio 1, erledigt
Joseph-von-Eichendorffs	x							155.000,00	79.919,15	Austausch Hallenboden erledigt
Johann-Hinrich-Wichern-Schule							x	733.000,00	31.742,33	Brandmeldeanlage, nicht erledigt
Johann-Hinrich-Wichern-Schule			x					728.000,00	617.488,68	erledigt
Justus-von-Liebig-Schule	x							972.000,00	732.946,54	erledigt, kein KIP I
Justus-von-Liebig-Schule		x						80.000,00	80.205,70	Akustik Ist 2018: Turnhalle erledigt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64			
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Gesamtausgaben	Anmerkungen 4003 zu Finanzbericht 2. Halbjahr
Karl-Gärtner-Schule	x							92.000,00	111.169,30	Mittel wurden für die Planung eines Neubaus umgesteuert. Gesamtkosten = Planungsmittel für Neubau
Karl-Gärtner-Schule					x			0,00	0,00	nicht erledigt
Kellerkopfschule				x				114.000,00	131.379,49	erledigt
Kerschensteinerschule				x				251.000,00	208.290,25	erledigt
Kerschensteinerschule							x	72.000,00	114.861,19	erledigt
Kohlheckschule					x			508.000,00	377.747,40	erledigt
Konrad-Duden-Schule			x					440.000,00	263.431,65	erledigt
Leibnizschule				x				0,00	3.535,00	erledigt
Louise-Schroeder-Schule							x	115.000,00	69.697,14	Umbau Hausmeister-dienstwohnung erledigt
Mittelstufenschule Dichterviertel						x		257.000,00	260.301,66	erledigt
Mittelstufenschule Dichterviertel	x							580.000,00	349.710,59	Prio 2 erledigt
Oranienschule							x	786.000,00	181.376,80	Akustik Turnhalle erledigt
Oranienschule				x				0,00	0,00	Außen-WCs wurden abgebrochen. Einbau im HG im KIP II-Projekt, erledigt
Otto-Stückrath-Schule						x		54.000,00	59.368,74	erledigt
Pestalozzischule							x	29.000,00	28.762,92	Maßnahme ist abgeschlossen (Neuer Hausanschluss), erledigt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64			
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Gesamtausgaben	Anmerkungen 4003 zu Finanzbericht 2. Halbjahr
Pestalozzischule			x					0,00	182.661,89	in Umsetzung
Pestalozzischule		x						300.000,00	172.918,90	Akustik erledigt
Pestalozzischule	x							448.000,00	642.939,65	Prio 2, erledigt
Philipp-Reis-Schule			x					1.000.000,00	839.205,29	erledigt
Riederbergschule	x							1.426.000,00	178.434,46	bis Prio 2 erledigt
Riederbergschule							x	239.000,00	126.819,52	Austausch Böden, zum Teil erledigt, II. BA Sommer 2022, wurde von 64 geschoben, 112.000 Euro. Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen, nicht erledigt
Riederbergschule							x	300.000,00	96.438,88	Stützmauer Planung läuft, nicht erledigt
Schulze-Delitzsch-Schule				x				155.000,00	117.871,95	erledigt
Schulze-Delitzsch-Schule					x			27.000,00	26.525,03	erledigt; weitere Fenster notwendig, knapp 500.000 Euro
Theodor-Fliedner-Schule							x	109.000,00	108.514,00	Beseitigung Wasserschaden erledigt
Turnhallen (Vorfelduntersuchungen und Priorität 1)	x							235.000,00	234.728,40	erledigt

	WiBau	WiBau	64	64	64	64	64			
Schule	Turnhalle (Prio. 1 - 3)	Akustik	Dach	WC-Anlagen	Fenster	Heizung	Verschiedene Maßnahmen	Budget (Stand Beschluss 20-V-40-0001)	Gesamtausgaben	Anmerkungen 4003 zu Finanzbericht 2. Halbjahr
Werner-von-Siemens-Schule	x							2.000,00	1.978,67	Nur Prio 1 erledigt
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule							x	39.540,00	39.540,25	Akustik Projekt ist abgeschlossen
Wilhelm-Leuschner-Schule			x					0,00	330.302,21	Verschoben zu KIP II, erledigt

Sicherheit (Elektro,
Trinkwasser,
Lüftungstechnik/Brandschutz)

3.750.000,00 1.849.990,56 nicht erledigt

Schaffung 2. baulicher
Flucht- und
Rettungsweg
(Planungsmittel)

1.000.000,00 1.808.325,14 nicht erledigt

Gesamtsummen

31.861.099,00 27.302.715,81