

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
1	10	Vorplanung	-	I.05409 - BGH Igstadt Neubau		85.597
		Planung	-	I.05475 - BGH Kastel/Kostheim Neubau	1.650.000	720.648
		Bauende	07/2022	I.05443 - OV Auringen Bauhof Außenanlagen	233.000	97.958
	37	Ausführung	-	I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	927.943
			-	I.04375 - Neubau Abgasabsauganlagen FwH	259.464	263.358
			-	I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	22.370.960
		Bauende	-	I.05359 - Neue Zentr. Leitstelle Hessenstandard	221.972	221.972
	52	Vorplanung	-	I.05619 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
		Planung	-	5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	14.180.000	238.560
			08/2023	5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	52.473
			12/2024	5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	210.769
		Ausführung	10/2022	5.52.0018 - Neubau Sportfläche GS Breckenheim	1.375.000	185.388
			03/2023	I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	1.589.830
			04/2023	I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	835.907
			07/2023	5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	4.777.571
		Mietmodell	12/2023	I.03329 - SH - Wettinerstraße/BSZ 1 Neubau	20.810.000	346.350
			08/2024	I.04333 - SH Neubau SH Gerh.-Hauptmann-Schule	18.928.800	
		Bauende	01/2022	I.05618 - SH Schelmengraben Generalsanierung	5.150.000	5.043.312
1 Ergebnis					114.865.768	38.483.077

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
3	40	Vorplanung	-	I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		28.537
		Planung	-	I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	47.687
			-	I.04869 - Bootshaus		9.520
			02/2024	I.05393 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	6.144.029	
			08/2025	I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	26.809.591	856.797
			11/2025	I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	6.416.612	614.536
		Ausführung	-	I.05213 - KIP II Oranienschule	6.311.000	22.408
			07/2022	I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle	5.382.248	2.329.905
			12/2022	I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	12.205.830
			03/2023	I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa	600.000	711.272
			07/2025	I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad	2.080.000	3.798
		Mietmodell	08/2021	I.03588 - Fritz-Gansberg-Schule Neubau	21.500.000	48.352
			02/2023	I.04861 - Mosbacher Berg Neubau Verwaltung	19.527.400	
			10/2023	-- Friedrich-Ebert-Schule Neubau	46.989.419	
			02/2024	-- Friedrich-List-Schule Ersatzbau	54.155.473	
			02/2024	-- Erweiterung Hebbelschule / Mittelstufenschule Dichtervie	27.929.780	
			08/2024	I.04868 - Grundschule Breckenheim Neubau	13.181.607	823.655
			08/2024	I.04865 - Grundschule Bierstadt Erweiterung	19.448.822	
			08/2024	I.03767 - Johannes-Maaß-Schule II. BA	27.350.000	129.859
			09/2024	-- Elisabeth-Selbert-Schule Neubau	75.780.000	
			02/2025	I.04864 - Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	26.777.577	168.186
		Bauende	04/2021	I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	3.484.000	3.605.145
			08/2021	I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau	3.484.000	19.200.752
			11/2021	I.03762 - Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	23.872.000	20.485.331
			08/2022	I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens	1.000.000	419.854
	41	Ausführung	01/2023	I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	5.344.912
3	Ergebnis				438.574.558	67.056.337

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
4	36	Vorplanung	-	I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598
			-	I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		7.600
			12/2023	I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	50.362
		Planung	-	I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher		95.248
			-	I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		411.677
			12/2024	I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	91.576
		Ausführung	12/2022	I.04838 - Sanierung Bachkanalsystem	2.600.000	35.213
	67	Vorplanung	12/2023	I.05670 - KSP Prog. WI Pfingstbornanlage	400.000	
			12/2023	5.67.0026 - Grünfläche San Sebastian Platz	27.000	
12/2023			I.03228 - ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.		45.382	
12/2023			5.67.0032 - ZSG Grünfläche Sedanplatz	473.750		
12/2023			5.67.0031 - Quartiersplatz Bülowplatz		21.066	
12/2024			5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbeggstraße	160.000	2.505	
12/2025			I.03232 - KSP-Prog. WI - Wallufer Platz		109.705	
12/2025			5.67.0044 - Forsten Werkstatt Rambach		3.309	
12/2025			5.67.0042 - Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof	670.000	11.305	
12/2025			5.67.0023 - Grünfläche Elsässer Platz		12.707	
Planung		12/2023	I.05672 - KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	335.000		
		12/2023	I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	6.537	
		01/2024	I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	270.000		
Ausführung		02/2023	5.67.0053 - Fasanerie Eselsgehege	89.000		
		08/2023	I.05456 - KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str.	265.000	3.592	
		08/2023	I.03229 - KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße	320.000	121.933	
		12/2023	I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition	60.000	512	
		12/2023	5.67.0051 - Forsthaus Kohlheck Investitionen	280.000	319.931	
		12/2023	5.67.0050 - Fasanerie Erneuerung Spielbereich	330.000	242.731	
		12/2023	5.67.0021 - ZSG Funktionsgebäude am Kulturpark	505.000	8.187	
		12/2025	I.03264 - ZSG Kulturpark	5.129.274	3.711.570	
		Bauende	09/2021	I.05166 - KSP-Prog. WI Bertramstr. 1. BA	138.476	138.476
			12/2021	I.05572 - KSP-Prog. WI Dreiherrenstein Auringen	62.207	62.207
12/2021			I.05569 - KSP Prog. WI Kappesgarten/Dorfanger	33.356	33.356	
12/2021			I.05557 - KSP Pumptrack Nordenstadt	68.286	68.286	
12/2021			I.05556 - KSP Pumptrack Delkenheim	91.353	91.353	
12/2021			I.05455 - KSP-Prog. WI Hinkelhaus/Auf den Erlen	119.585	119.585	
12/2021			I.05197 - Stromversorgung Baumschule Klarenthal	34.778	34.778	
12/2021			I.05173 - Lindenplatz Igstadt	93.850	93.850	
12/2021			I.05160 - KSP-Prog. AKK Am Rinker	38.351	38.351	
12/2021			I.05156 - KSP-Prog. AKK Königsfloss	34.263	34.263	
12/2021			I.04624 - KIP KSP-Prog. WI - Adolfsallee	194.782	194.782	
12/2021			I.04604 - KSP-Prog. WI Kolberger Straße	218.694	218.694	
12/2021	I.04213 - KSP-Prog. WI Rambach Trompeterstraße		34.616	34.616		
12/2021	I.03774 - KIP KSP-Prog. WI Büdingenstraße		204.704	204.704		
12/2021	I.03234 - KSP-Prog. WI -Froschkönigplatz		320.178	320.178		
04/2022	I.05157 - KSP-Prog. AKK Steinern Straße		31.555	31.555		
05/2022	I.03227 - ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz		399.087	399.087		
11/2022	5.67.0039 - KSP WI Prießnitzstr. Calistenics Anl.		80.000	91.929		
12/2022	I.04924 - Platz Am Kransand AKK		1.724.000	1.417.527		
12/2022	I.05571 - KSP-Prog. WI Jagdweg Hessloch	20.716	20.716			
4 Ergebnis					20.391.861	9.130.539

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
5	23	Vorplanung	-	I.04799 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		46.849
		Planung	12/2026	I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	41.500.000	395.485
		Ausführung	12/2023	I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200	1.552.643
	66	Planung	03/2025	I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000	209.615
			12/2025	5.66.0063 - Yorckstraße	3.680.000	31.864
		Ausführung	10/2022	I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000	7.554.890
			05/2023	I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	2.079.351
			09/2023	I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	25.867
			06/2024	I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	443.190
			06/2024	I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	90.605
			12/2024	I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	30.333
			06/2025	I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	5.110.880	1.104.636
		Bauende	11/2021	I.05164 - DIGI-V	33.000.000	31.304.305
			12/2021	I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.646.493
5 Ergebnis					128.057.757	48.516.125

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
6	51	Ausführung	09/2020	I.05261 - 51 KT Heerstr., Anbau und Grundsanierung	1.800.000	1.796.103
			07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	10.133.191
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	2.898.489
			10/2022	I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	275.482
			01/2023	I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	4.225.479
			02/2023	I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753	
	Bauende	02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.628.804	
		01/2022	I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	611.014	
		02/2022	I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	730.176	
	6 Ergebnis					28.163.873
Gesamtergebnis					730.053.817	185.484.816