

Anlage 1 24-V-40-0015 Finanzbericht Schulamt

Titel (max. 80 Zeichen)	Erstes Planungsja	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 02.05.2024	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte Sitzungsvorlagennummer
Friedrich-v.-Bodelschwinghschule Therapiebad		Ausführung	07/2025	2.080.000	3.798		340.000			Verzögerung ; Maßnahme wird fast ausschließlich im Instand abgebildet; Gesamtkosten liegen bei über 11 Mio. Euro	21-V-40-0012
Bootshaus	2020	Ausführung	05/2025	4.598.000	9.520	2.720.000	1.878.000				22-V-40-0011; 24-V-40-0004
Brüder-Grimm-Schule	2021	Vorplanung			0	100.000	450.000			Machbarkeitsstudie, Ergebnis Ende Frühjahr 2023	Grundsatzvorlage in Vorbereitung
Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	2020	Ausführung	07/2025	6.416.612	1.166.717	1.300.000	4.565.000				21-V-40-0031
KIP II Gutenbergschule Turnhalle	2020	Ausführung	06/2024	5.382.248	4.203.187					Kostensteigerung auf 6.016.255 Euro; Inbetriebnahme der Turnhalle 09/2023 (Kosten in Prüfung, voraussichtlich günstiger); Außenanlagen sollen bis 06/2024 abgearbeitet werden; Vollständige Verausgabung der Fördermittel für 2024 vorgesehen und Kostenreduzierung auf 5.491.565,52	22-V-40-0019
KIP II Oranienschule	2020	Ausführung	06/2024	6.311.000	4.339.322					Mehrkosten und weitere erforderliche Maßnahmen berücksichtigt in KIP mit insgesamt 7.762.142,68 €, Prognose Gesamtkosten 9.328.638,54 €; Vollständige Verausgabung der Fördermittel für 2024 vorgesehen	SV 19-V-40-0020
Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	2020	Ausführung	08/2027	26.809.591	1.965.166	7.226.870	2.574.000	8.543.000	7.732.000		22-V-40-0003
Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude	2021	Vorplanung			28.537	100.000	547.500			Machbarkeitsstudie läuft	
Albrecht-Dürer-Schule - Generalsanierung	2021	Vorplanung			0	500.000	525.000				Grundsatzvorlage geht in Kürze in den Geschäftsgang
Karl-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle	2020	Planung			0	1.600.000	3.797.000			Projekt startet, SEG übernimmt	21-V-40-0016
Wickerbach GS - Turnhalle	2020	Planung		525.000	137.847	535.000	160.000	6.000.000	3.843.000	nur Planungskosten	
Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	2020	Ausführung	04/2025	6.144.029	218.603	3.916.000	2.445.000			Sanierung TH über 5.40.0036	SV 22-V-40-0010
Erich-Kästner-Schule - Umbau Bestand		Vorplanung			0				1.953.385	Umbau im Bestand wird ggf. teilweise Instand; Planung startet erst zu späterem Zeitpunkt; zuerst Fertigstellung Neubau notwendig	
GS Schelmengraben		Vorplanung			0	250.000	650.000	457.000		Grundsatzvorlage im Geschäftsgang; Start VgV im Sommer 24	23-V-40-0009
Kerschensteinerschule - Laborgeb.		Vorplanung			0	100.000	800.000	1.400.000	700.000	WiBau übernimmt Projekt, neue Grundsatzvorlage erforderlich	21-V-40-0017
Pestalozzischule - Mensa		Planung		4.400.000	0	300.000	1.500.000	2.200.000	316.000	Aktuell Kostenaktualisierung, Projekt soll starten, Anmeldung zum Förderprogramm Ganztag	22-V-40-0009

Anlage 1 24-V-40-0015 Finanzbericht Schulamt

Titel (max. 80 Zeichen)	Erstes Planungsja	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 02.05.2024	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte Sitzungsvorlagennummer
Helene-Lange-Schule		Planung			18.824	124.000	1.011.000	1.439.000	613.000	Planung bis Sommer 2027	21-V.40-0027
Gutenbergschule - Erweiterung		Planung		930.000	0	930.000	1.580.000			Vergaben laufen	23-V-40-0015