

Maßnahmenliste Rechtsanspruch ab 2026/27														Stand 26.02.2024	
Bestandsaufnahme Grundschulen															
Kategorie = Umsetzung bis 2026/27 unrealistisch, Raumdefizit!															
Kategorie = In der Umsetzung, Abschluss bis 2026															
Kategorie = Raumangebot, insbesondere Mittagessen															
Kate	Grundschule	Ganztag Sj. 2023/24	Ganztag Antrag oder Planung	Geplante Maßnahmen bis 2026 / voraussichtliche Fertigstellung	Voraus-sichtliche Zügigkeit 2026	Maximale Anzahl Plätze pro Jahrgang	Maximale Anzahl Plätze gesamt	Flächenbedarf Mensa in m² (Anzahl Kinder /3 Schichten x 0,8 x1,3 VF)	Ist-Fläche Mensa in qm	Flächenbedarf Küche und Nebenräume in m²	Ist-Fläche Küche und Nebenräume	Bemerkungen	Flächen-bedarfe für Mittagessen Entscheidung erfüllt/nicht erfüllt	Erforderliche bauliche Maßnahmen	Bemerkungen
	Geschwister-Scholl-Schule	1		Machbarkeitsstudie steht an, Interim erforderlich	6	150	600	208	123	85*	52	* tatsächliche Küchengröße im Planungsprozess zu prüfen	nicht erfüllt	zu prüfen	Änderung in der Zügigkeit perspektivisch von 5 auf 6, Ergebnisbericht in Endausarbeitung; Nächster Schritt: Machbarkeitsstudie
	Grundschule Sauerland			zu prüfen	3	75	300	104	42	85	16		nicht erfüllt	zu prüfen	Ergebnisbericht liegt im Entwurf vor
	Riederbergschule			Ausbau Differenzierungsräume an Flurenden ist erfolgt, weitere Maßnahmen zu prüfen, Umbau Küche Comeniussschule in Planung	5	125	500	173	92	85	33		nicht erfüllt	zu prüfen	Diffräume sind in Betrieb; Prüfung Cook&Hold bei Produktion in Comeniussschule läuft
	Carlo-Mierendorff-Schule			zu prüfen	3	75	300	104	ca. 50	85	in Essensraum integriert	2 Standorte (Betreuung 2 Standorte/ Mittagessen 1 Standort)	nicht erfüllt	zu prüfen	Ergebnisbericht im Entwurf fertig
	Krautgartenschule			zu prüfen	3	75	300	104	44	85	31		nicht erfüllt	zu prüfen	Dauerhaft kein Angebot im Neubau der Albert-Schweitzer-Schule möglich; Ergebnisbericht liegt im Entwurf vor
	Philipp-Reis-Schule		Antrag Profil 1 ab 2024/25, PfdG ab 2025/26 geplant	Interim Mensa in Vorbereitung, Machbarkeitsstudie startet	2	50	200	69	31 u. 17	85	9	2 Essensräume	nicht erfüllt	zu prüfen	Ergebnisbericht im Entwurf fertig , Interim in Vorbereitung
	Robert-Schumann-Schule			zu prüfen	3	75	300	104	49	85	13		nicht erfüllt	zu prüfen	
	Joseph-von-Eichendorff-Schule		Antrag PfdG ab 2024/25	Planung u.a. Vergrößerung Mensa, Übergangslösung erforderlich	3	75	300	104	62	85	17		nicht erfüllt	zu prüfen	Machbarkeitsstudie abgeschlossen; Planung kann nach Festlegung der Variante starten
	Goetheschule	PfdG		Weiterer Raum in UG vorhanden, der als Mensa genutzt werden kann. Herrichtung von Raum und Flur ist erforderlich.	3	75	300	104	76	85	37		nicht erfüllt	keine	
	Grundschule Schelmengraben			Planung und Baubeginn	4	100	500	173	0	85	0	Essen in der Mensa AvJawlenski	nicht erfüllt	Erweiterung und neue Mensa	Grundsatz-SV im Geschäftsgang; Planung 24/25; keine Fertigstellung bis 2026; frühestens 2028 zu erwarten bei Baustart 2026
	Brüder-Grimm-Schule	1		Grundsatzvorlage für Start Planung in Vorbereitung; keine Ausführung bis 2026 möglich	4	100	400	139	94	85	22,74		nicht erfüllt	Beginn Planung nach Genehmigung der SV	Erhöhung der Zügigkeit bis 2025; Grundsatzvorlage geht in Kürze in den Geschäftsgang; Planungsphase 24/25; Baustart frühestens 26; Sicherstellung des Schulraumes hat Vorrang, erst dann kann die Mensa neu platziert werden.
	Kohlheckschule			Erweiterung Zügigkeit von 3 auf 4, bauliche Erweiterung in Planung, Baustart 2025 geplant	4	100	400	139	Essen findet in Polizeischule statt (keine Mensa vorhanden)	85	Essen findet in Polizeischule statt (keine Küche vorhanden)	Essen findet in Polizeischule statt (keine Küche vorhanden)	nicht erfüllt	Erweiterung in Planung	Planung abgeschlossen; Baustart nicht vor 2025; Ausführungsvorlage geht in Kürze in den Geschäftsgang

Kate	Grundschule	Ganztag Sj. 2023/24	Ganztag Antrag oder Planung	Geplante Maßnahmen bis 2026 / voraussichtliche Fertigstellung	Voraus-sichtliche Zügigkeit 2026	Maximale Anzahl Plätze pro Jahrgang	Maximale Anzahl Plätze gesamt	Flächenbedarf Mensa in m² (Anzahl Kinder /3 Schichten x 0,8 x1,3 VF)	Ist-Fläche Mensa in qm	Flächenbedarf Küche und Nebenräume in m²	Ist-Fläche Küche und Nebenräume	Bemerkungen	Flächen-bedarfe für Mittagessen erfüllt/nicht erfüllt	Erforderliche bauliche Maßnahmen	Bemerkungen
	Ludwig-Beck-Schule	PfdG		Erweiterung Zügigkeit von 2 auf 4, bauliche Erweiterung in Planung, Baustart ca. Ende 2025	4	100	400	139	120 nach Erweiterung 2021	85	20	Interim Essensangebot wurde hergerichtet	nicht erfüllt	Erweiterung in Planung	Im Bestand provisorische Essensraumerweiterung hergerichtet; für 3 Züge ausreichend. Parallel: Neubau/Erweiterungsbau. Planung läuft; Baustart nicht vor 2025; Bauzeitenplan noch nicht fertig, Verlagerung der JVS im ersten Schritt und Abriss alte Turnhalle, damit längerer Zeitraum der Bauphase; Fertigstellung nicht vor 2027
	Justus-von-Liebig-Schule	PfdG		Erweiterung der Mensa Ziel fertigstellung 2027 (evtl. auch früher)	6	150	600	208	192	85 *	84	* tatsächliche Küchengröße im Planungsprozess zu prüfen	nicht erfüllt	Erweiterung in Planung	Erhöhung Zügigkeit auf 6. SV im Geschäftsgang; Lösung bis 2026 angestrebt (Modulbau zzgl. Erweiterung Mensa); Mensa als separate Maßnahme
	Hafenschule	1		Baustart für Neubau, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahme am Standort der Hafenschule ab ab 2027 in Planung, gleichzeitig Auslagerung in Interim an einen gemeinsamen Standort mit zwingend erforderlichen Flächen	3	75	300	104	54 + 60	85	in Mensa integriert	Derzeit: Warmanlieferung und Fullservice: Standort Schule im Modulbau, Fritz-Brüderlein-Haus mit Spülmaschine; Essen grundsätzlich abgebildet;	nicht erfüllt	zu prüfen	Planung ist gestartet, Baubeginn Neubau nicht vor 2026; Container-Interim soll zum Sj. 2026/27 in Betrieb gehen
	Friedrich-von-Schiller-Schule - Altbau	2		Umbau der Küche in der IGS Rheingauviertel in Planung; Umsetzung für 2025 vorgesehen	5 (3. und 4. Jahrgang plus 2 Klassen aus Neubau)	125	300	104	122	85	53	Umbau Aula zu Essensraum und Neubau Küche zur Warmausgabe in 2022;	erfüllt	perspektivisch Erweiterung zur 6Zügigkeit	Cluster mit IGS Rheingauviertel; Planung läuft, Umsetzung bis 2026 voraussichtlich möglich
	Pestalozzischule			Neubau Mensa geplant ab 2025, Umbau HMDW für Verwaltung ab 2024 geplant	2	50	200	69	106	85	in Mensa-fläche enthalten		nicht erfüllt	Neubau Mensa	Fertigstellung 2026 angestrebt
	Bertha-von-Suttner-Schule	PfdG		Bauliche Erweiterung in Planung	2	50	200	69	68	85	Caterer ab 01.08.2021		für 2-Zügigkeit erfüllt - bspw. in Container	Neubau 4(-6-zügig) geplant 2026, bis dahin Steuerung über Schulbezirks-grenzen	Aktuelle Ist-Fläche ausreichend für 2-Zügigkeit. Planung LPH 3 für Anfang 24; Baustart für 2025 angestrebt; Ziel Fertigstellung Sommer 2027
	Peter-Rosegger-Schule	PfdG			1,5	37,5	150	52	64	k. A.	Ausgabetheke und Kombidämpfer im Essensraum		erfüllt		
	Hebbelschule		Antrag PfdG ab 2025/26	Erweiterungsbau 2025	5	125	500	173	60	85	164	Nebau: gemeinsame Mensa mit Mittelstufenschule Dichterviertel, daher Ansatz von Gesamtfläche	erfüllt	Erweiterungsbau in Ausführung	Fertigstellung Erweiterungsbau vorgesehen für Frühjahr 2025;
	Grundschule Bierstadt			Erweiterungsbau 2025	5	125	500	173	97	85	85		erfüllt	Neubau läuft	Neubau Fertigstellung 2025; Inbetriebnahme Erweiterungs-gebäude mit Küche / Mensa in 2025; Umbaumaßnahmen im Bestand im Anschluss
	Karl-Gärtner-Schule	PfdG			3,5	87,5	350	121	135	85	37		erfüllt		Schule entwickelt sich statt zur 3 zur dauerhaften 3,5 Zügigkeit; Erweiterung notwendig und in Planung, neue Mensa mit Küche in 2023 in Betrieb genommen, Planung neue TH läuft
	Blücherschule	3		Küchenumbau 2024/2025	5	125	500	173	89	85	76,1	Umbau der Küche Planung läuft; Bauausführung ab 2024 geplant	nicht erfüllt	zu prüfen	Technische Ertüchtung läuft, Abschluss bis 2026 realistisch
	Adalbert-Stifter-Schule	PfdG			3	75	300	104	90	85	77	Erweiterung im angrenzenden Foyer möglich	Bei Mitnutzung Foyer erfüllt	keine	Unterschreitung Mensafläche ist tolerabel, Abweichung - 14 qm

Kate	Grundschule	Ganztag Sj. 2023/24	Ganztag Antrag oder Planung	Geplante Maßnahmen bis 2026 / voraussichtliche Fertigstellung	Voraussichtliche Zügigkeit 2026	Maximale Anzahl Plätze pro Jahrgang	Maximale Anzahl Plätze gesamt	Flächenbedarf Mensa in m ² (Anzahl Kinder /3 Schichten x 0,8 x1,3 VF)	Ist-Fläche Mensa in qm	Flächenbedarf Küche und Nebenräume in m ²	Ist-Fläche Küche und Nebenräume	Bemerkungen	Flächenbedarfe für Mittagessen erfüllt/nicht erfüllt	Erforderliche bauliche Maßnahmen	Bemerkungen
	Adolf-Reichwein-Schule				1	25	100	35	67	k.A. weil 1-zügig	18		erfüllt	keine	
	Alfred-Delp-Schule				1	25	100	35	57	k.A. weil 1-zügig	11,8		erfüllt	keine	Küche und Essensraum 2020 fertiggestellt, Ausgabe im Essensraum
	Anton-Gruner-Schule mit Eingangsstufe	PfdG			3	75	375	130	124	85	119	Unterschreitung Mensafläche ist tolerabel, Abweichung - 6 qm. Wasserschaden; Umfangreiche Sanierung läuft	erfüllt	keine	Neue Mensa und Küche in 2022 fertiggestellt
	Diesterwegschule mit Eingangsstufe				4	100	500	173	186	85	51,2		erfüllt	keine	Erweiterung mit Mensa in 2018, Umbau Altbau 2020
	Ernst-Göbel-Schule		Antrag Profil 1 ab 2024/25		2	50	200	69	61	85	18		erfüllt	keine	Unterschreitung Mensafläche ist tolerabel, Abweichung - 8 qm
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	1	PfdG ab 2026/27 geplant		3	75	300	104	198	85	59		erfüllt	keine	
	Friedrich-von-Schiller-Schule Neubau (Außenstelle Künstlerviertel)	2			5 (1. und 2. Jahrgang, davon 2 Klassen im Altbau)	100	200	69	76	85			erfüllt	keine	1. Stufe ab Sommer 24 mit 6 Klassenräumen im Neubau, 2 Klassen 2. Stufe im Neubau, Rest im Altbau
	Grundschule Nordenstadt		Start PfdG 2025/26		4	100	400	139	193	85	39		erfüllt	keine	Erweiterung in 2020 inkl. neuer Mensa mit Küche
	Gustav-Stresemann-Schule	1			4	100	400	139	194	85	91		erfüllt	keine	neues Mensagebäude in 2019 fertig gestellt
	Konrad-Duden-Schule				3	75	300	104	91	85	42	Unterschreitung Mensafläche ist tolerabel, Abweichung - 13 qm	erfüllt	keine	Schuki erweitert mit Küche und Mensa in 2020
	Otto-Stückrath-Schule		Antrag Profil 1 ab 2024/25		2	50	200	69	99	85	Versorgung über Küche der Waldorfschule (Warmanlieferung)		erfüllt	keine	Sollte sich Schule zur 3-Zügigkeit entwickeln, werden Maßnahmen erforderlich
	Ursula-Wölfel-Schule	PfdG			3	75	300	104	107	85	90		erfüllt	keine	Neubau und Sanierung in 2018