



Planung	von bis		Plausibilitätsprüfung	von bis		Politik/ Gremien	von bis	
<b>Grundlagenermittlung (LPH 1)</b>								
<b>Vorplanung (LPH 2)</b> ▶ Vorstellung LPH 2 SEG ▶ Vorstellung LPH 2 Nutzer		11.10.2023 13.10.2023						
<b>Entwurfsplanung (LPH 3)</b> ▶ Vorstellung LPH 3 SEG ▶ Vorstellung LPH 3 Nutzer Einarbeitung der Planungsänderungen Übergabe überarbeiteter Planstand		23.01.2024 26.01.2024 26.02.2024	▶ Kick-Off-Plausibilitätsprüfung	23.01.2024				
<b>Genehmigungsplanung (LPH 4)</b> ▶ Einreichung Bauantrag ▶ Baugenehmigung		04.06.2024 10.03.2025	▶ Plausibilitätsprüfung	01.03.2024 12.04.2024		▶ Ortbeirat Kastel ▶ Ausführungsbeschluss StVV	09.07.2024 26.09.2024	
<b>Ausführungsplanung (LPH 5)</b> 50tel und rohbaurelevante Details restliche Gewerke	07.2024 09.2024	11.2024 06.2025						
<b>Ausschreibung, Vergabe der Bauleistungen (LPH 6-7)</b> Rohbau + TGA restliche Gewerke	10.2024 03.2025	02.2025 11.2025						
<b>Ausführung</b>								
<b>Abbruch Kasernengebäude/ vorbereitende Maßnahmen</b>	12.2024	04.2025						
<b>Neubau, inkl. Außenanlagen Teil 1</b> ▶ Baubeginn ▶ Fertigstellung ▶ Übergabe an den Nutzer/ Umzug/ Ersteinrichtung ▶ Nutzungsbeginn	03.2025	08.2026 10.2026 (nach den Herbstferien)						
<b>Bestand Umbau</b> ▶ Baubeginn ▶ Fertigstellung ▶ Übergabe an den Nutzer/ Umzug/ Ersteinrichtung ▶ Nutzungsbeginn	10.2026	02.2027 04.2027 (nach den Osterferien)						
<b>Außenanlagen Teil 2/ Gesamtfertigstellung 4-Zügigkeit; Außenanlagen bis auf die Pkw-Stellplätze</b> ▶ Baubeginn ▶ Fertigstellung ▶ Übergabe an den Nutzer	04.2027	06.2027 Ende 06.2027						
<b>Außenanlagen Teil 3/ Fertigstellung im Bereich der Pkw-Stellplätze</b>	nach Fertigstellung Mobilitätshaus 3./4. Q 2028							