

Anlage 1 SV 25-V-40-0006

Schule	1. Planungsjahr	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 08.01.2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte SV-Nr.
Albert-Schweitzer-Schule Neubau	2014	Bauende	08/2021	3.484.000	20.000.353				16.804.000 + 19.200.752 alte Gen. Kosten, Finanzbericht 2021 2. Halbjahr	
Rudolf-Dietz-Schule	2018	Bauende	12/2022	12.385.000	13.185.881				in Betrieb seit 2020, Abriss erfolgt; kompletter Abschluss der Außenanlage erst nach Fertigstellung Sporthalle möglich; derzeit noch Rechtsstreit; ggf. werden nach Abschluss noch Kosten kommen	
Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	2016	Bauende	11/2021	23.872.000	21.068.194				18.895.000 alte Gen. Gesamtkosten	22-V-61-0015

Anlage 1 SV 25-V-40-0006

Schule	1. Planungsjahr	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 08.01.2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte SV-Nr.
Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	2019	Bauende	04/2021	3.484.000	3.606.741				schlussgerechnet	
Bodelschwingschule Therapiebad		Ausführung	07/2025	3.534.000	3.798				Verzögerung ; Maßnahme wird fast ausschließlich im Instand abgebildet	21-V-40-0012; 23-V-40-0022
Bootshaus	2020	Ausführung	05/2025	4.598.000	504.671				155.000 € + Miete	22-V-40-0011; 24-V-40-0004
Brüder-Grimm-Schule	2021	Vorplanung		1.024.335	0				Beschluss Grundsatzvorlage-STVV im September 2024; VGV in Vorbereitung	24-V-40-0003
Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	2020	Ausführung	07/2025	6.416.612	2.631.993					21-V-40-0031
KIP II Gutenberg-schule Turnhalle	2020	Ausführung	12/2023	5.382.248	5.172.684				schlussgerechnet	

Anlage 1 SV 25-V-40-0006

Schule	1. Planungsjahr	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 08.01.2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte SV-Nr.
KIP II Oranienschule	2020	Ausführung	12/2023	6.311.000	5.342.647				SV 19-V-40-0020, Mehrkosten und weitere erforderliche Maßnahmen berücksichtigt in KIP mit insgesamt 7.762.142,68 €, Prognose Gesamtkosten 10,235 Mi. Euro (Deckung durch verringerte Kosten bei KIP II Gutenbergschule); Abschluss für 3/25 geplant	
Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	2020	Ausführung	08/2027	26.809.591	3.170.072	2.574.000	8.543.000	7.732.000	Fertigstellung I. BA 8/25	22-V-40-0003

Anlage 1 SV 25-V-40-0006

Schule	1. Planungsjahr	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 08.01.2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte SV-Nr.
Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude	2021	Vorplanung			0				Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Raumprogramm muss angepasst werden; im Anschluss Grundsatzvorlage	
Albrecht-Dürer-Schule - Generalsanierung	2021	Vorplanung			0				Zahlen wurden aktualisiert, daher Verzögerung SV	Grundsatzvorlage geht in Kürze in den Geschäftsgang
Karl-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle	2020	Planung			2.499				Projekt startet, SEG übernimmt; 2.897.000 Euro zum HH 25 angemeldet weitere Bedarfe; Kostenberechnung liegt noch nicht vor	21-V-40-0016

Anlage 1 SV 25-V-40-0006

Schule	1. Planungsjahr	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 08.01.2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte SV-Nr.
Wickerbach GS - Turnhalle	2020	Planung		525.000	276.407	160.000			nur Planungskosten; 140.000 Euro für Ausführung des Projektes zu den weiteren Bedarfen HH 25 angemeldet; 112.000 Euro wurden berücksichtigt, 28.000 Euro als VE	
Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	2020	Ausführung	04/2025	6.144.029	218.603	2.445.000			Sanierung TH über 5.40.0036	SV 22-V-40-0010
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa		Bauende	12/2022	600.000	770.641					
Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mensa		Bauende	12/2022	1.000.000	546.692				Investitionsbeschleunigungsprogramm, gefördert	

Anlage 1 SV 25-V-40-0006

Schule	1. Planungsjahr	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Gen. Kosten	IST bis 08.01.2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte SV-Nr.
Erich-Kästner-Schule - Umbau Bestand		Vorplanung			0				Umbau im Bestand wird ggf. teilweise Instand; Planung startet erst zu späterem Zeitpunkt; zuerst Fertigstellung Neubau notwendig	
GS Schelmengraben	2024	Planung			0	650.000	457.000		Start VgV im Sommer 24; Planungs-kosten genehmigt: 520.000 im HH25 berücksichtigt, 587.000 Euro als VE	23-V-40-0009

Anlage 1 SV 25-V-40-0006

Schule	1. Planungs-jahr	Baufort-schritt	Inbetrieb-nahme	Gen. Kosten	IST bis 08.01.2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Bemerkung Fachbereich	Letzte SV-Nr.
Kerschensteiner-sc hule - Laborgeb.		Vorplanung			0	1.400.000			WiBau übernimmt Projekt, neue Grunsatz-vorlage erforderlich; 640.000 Euro im HH 25 berücksichtigt, 1.560.000 Euro als VE	21-V-40-0017
Pestalozzischule - Mensa	2021	Ausführung		4.400.000	0	1.500.000	2.200.000	316.000	Anmeldung zum Förderprogramm Ganzttag, derzeit LPH 5/6	22-V-40-0009
Helene-Lange-Schule	2023	Planung			93.381	1.011.000	1.439.000	613.000	Planung bis Sommer 2027; 808.000 Euro für HH25 berücksichtigt; weiterhin VE	21-V.40-0027
Gutenberg-schule - Erweiterung	2023	Planung		930.000	126.707	1.580.000				23-V-40-0015