

Dez.	Amt	Projekt	weitere Projekte (mit Altdatein)	Titel (max. 80 Zeichen)	Erstes Planungs-jahr	Baufort-schritt	Inbetrieb-nahme	Gen. Kosten	IST bis 17.06.2025	Bemerkung Fachbereich	Letzte Sitzungs-vorlage	Zuletzt aktualisiert am
3	40	I.03756		Rudolf-Dietz-Schule	2018	Bauende	12/2022	12.385.000	54.105	Umbenannt in Wickerbach-Grundschule 2020, in Betrieb seit 2020, Abriss ist erfolgt; Außenanlagen werden im Projekt Turnhalle abgebildet. Rechtsstreit wegen Heizung im Abschluss. Voraussichtlich weitere Kosten zu erwarten.		15.07.2025
3	40	I.04866		Bodelschwinghschule Therapiebad		Ausführung	07/2025	3.534.000	0	Verzögerung ; Maßnahme wird fast ausschließlich im Instand abgebildet	21-V-40-0012; 23-V-40-0022	15.07.2025
3	40	I.04869		Bootshaus	2020	Ausführung	05/2025	4.598.000	768.527	155.000 € + Miete	22-V-40-0011; 24-V-40-0004	15.07.2025
3	40	5.40.0029	I.04891	Brüder-Grimm-Schule	2021	Vorplanung		1.024.335	0	Vorplanung läuft. Vergabeverfahren läuft	24-V-40-0003	15.07.2025
3	40	I.05144		Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	2020	Ausführung	07/2025	6.416.612	393.390	Vorinbetriebnahme 10/25, Fertigstellung inkl. Außenanlagen 05/26	21-V-40-0031	15.07.2025
3	40	I.05213		KIP II Oranienschule	2020	Ausführung	12/2023	6.311.000	221.112	SV 19-V-40-0020, Mehrkosten und weitere erforderliche Maßnahmen berücksichtigt in KIP mit insgesamt 7.762.142,68 €, Prognose Gesamtkosten 11.577.000 € (Deckung durch verringerte Kosten bei KIP II Gutenbergschule); Abschluss für 6/25 geplant Weitere SV über die Mehrkosten in Vorbereitung.		15.07.2025
3	40	I.05263		Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	2020	Ausführung	08/2027	26.809.591	1.857.524	Fertigstellung I. BA 12/25	22-V-40-0003	15.07.2025
3	40	I.05372		Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude	2021	Vorplanung			0	Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Raumprogramm muss angepasst werden; im Anschluss Grundsatzvorlage		15.07.2025
3	40	5.40.0021	I.05373	Albrecht-Dürer-Schule - Generalsanierung	2021	Vorplanung			0	Zahlen wurden aktualisiert, daher Verzögerung SV	Grundsatzvorlage geht in Kürze in den Geschäftsgang	15.07.2025
3	40	5.40.0019	I.05374; I.05375	Karl-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle	2020	Planung			0	Projekt startet, SEG übernimmt; 2.897.000 Euro zum HH 25 angemeldet weitere Bedarfe; SV im Umlauf.	21-V-40-0016	15.07.2025
3	40	I.05376		Wickerbach GS - Turnhalle	2020	Planung		525.000	137.712	nur Planungskosten; 140.000 Euro für Ausführung des Projektes zu den weiteren Bedarfen HH 25 angemeldet; 112.000 Euro wurden berücksichtigt, 28.000 Euro als VE	Ausführungs vorlage geht in Kürze in den Geschäftsgang	15.07.2025
3	40	5.40.0038	I.05552	Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	2020	Ausführung	04/2025	6.144.029	1.440.275	Fertigstellung und Inbetriebnahme 04/2025. Sanierung/Neubau der anderen TH über 5.40.0036	SV 22-V-40-0010	15.07.2025
3	40	5.40.0056		Erich-Kästner-Schule - Umbau Bestand		Vorplanung			0	Planung Neubau und Umbau der Erich-Kästner-Schule wurde zugunsten des Kaufs des Rheingapalais und Umbaus gestoppt. Der Neubau einer 3 oder 4-Feld-Sporthalle auf dem derzeitigen Schulgelände ist weiterhin vorgesehen, erfolgt aber durch das Sportamt. Umbau im Bestand wird ggf. teilweise Instand; 500 T€ im Instandbudget vorgemerkt		15.07.2025
3	40	5.40.0028		GS Schelmengraben	2024	Planung			0	Start VgV im Sommer 24; Planungskosten genehmigt: 520.000 im HH25 berücksichtigt, 587.000 Euro als VE, derzeit Ausschreibung Planer und technische Gewerke	23-V-40-0009	15.07.2025
3	40	5.40.0016		Kerschensteinerschule - Laborggeb.		Vorplanung			0	WiBau übernimmt Projekt, neue Grundsatzvorlage erforderlich; 640.000 Euro im HH 25 berücksichtigt, 1.560.000 Euro als VE	21-V-40-0017	15.07.2025
3	40	5.40.0005		Pestalozzischule - Mensa	2021	Ausführung		4.400.000	0	Anmeldung zum Förderprogramm Ganztage, derzeit LPH 5/6	22-V-40-0009	15.07.2025
3	40	5.40.0017		Helene-Lange-Schule	2023	Planung			59.665	Planung bis Sommer 2027; 808.000 Euro für HH25 berücksichtigt; weiterhin VE	21-V-40-0027	15.07.2025
3	40	5.40.0018		Gutenbergschule - Erweiterung	2023	Planung		930.000	0	Projekt gestoppt. Vorerst keine Umsetzung	23-V-40-0015	15.07.2025