

Anlage zum Antwortschreiben an den Revisionsausschuss Beschluss Nr. 0245 Punkt 2

Firma	Auftragssumme Vergabe	Datum	Auftragssumme gesamt, einschl. Nachträge	Rechnungs datum	Vorerfassungs datum	a-conto zahlungen	Freigabe bei 64 Datum	Workflow genehmigung bei 640120	Rechnungs datum	Vorerfassungs datum	Restanweisung / Schlusszahlung	Freigabe bei 64 Datum	Workflow genehmigung bei 640120	Verausgabt gesamt	Bemerkung
Würtz, Wilhelm, Architekt BDA	35.226,45 €	08.08.2007	35.226,45 €	01.10.2007 06.11.2007 02.01.2008	08.10.2007 12.11.2007 04.01.2008	11.350,00 € 8.800,00 € 15.000,00 €	12.10.2007 20.11.2007	16.10.2007 26.11.2007			0,00 €			20.150,00 €	Die Auftragssumme wurde nicht an die anrechenbaren Kosten angepasst. Eine Auszahlung der dritten Abschlagsrechnung ist durch Amt 30 ausgesetzt.
Elektro Holl GmbH	5.000,00 €	06.11.2007	5.000,00 €			0,00 €			14.11.2007	03.12.2007	4.998,31 €	03.12.2007	06.12.2007	4.998,31 €	keine Restforderungen mehr offen
Elektro Holl GmbH	2.000,00 €	14.11.2007	2.000,00 €			0,00 €			15.11.2007	03.12.2007	1.999,18 €	04.12.2007	06.12.2007	1.999,18 €	keine Restforderungen mehr offen
SIGE - Koordination Spuhler & Wengenroth	3.373,65 €	22.08.2007	3.373,65 €	19.09.2007	01.10.2007	1.686,83 €	04.10.2007	05.10.2007	21.12.2007	31.12.2007	1.311,98 €	17.01.2008	18.01.2008	2.998,81 €	keine Restforderungen mehr offen
RIGA Mainz GmbH & Co.KG	4.522,00 €		4.522,00 €	11.10.2007 11.10.2007 06.12.2007	01.11.2007 01.11.2007 22.01.2008	1.349,46 € 1.051,46 € 1.492,53 €	05.11.2007 30.10.2007 28.01.2008	07.11.2007 06.11.2007 01.02.2008	06.12.2007	22.01.2008	1.268,24 €	28.01.2008	04.02.2008	5.161,69 €	keine Restforderungen mehr offen
Kolb & Kern Gerüstbau GmbH	1.558,31 €		1.558,31 €			0,00 €			21.12.2007	31.12.2007	1.558,31 €	08.01.2007	10.01.2007	1.558,31 €	keine Restforderungen mehr offen
Ewald Onnen	111.586,56 €		161.115,01 €	27.08.2007 05.10.2007 22.10.2007	03.09.2007 12.10.2007 20.11.2007	25.500,00 € 20.116,62 € 24.815,79 €	07.09.2007 18.10.2007 27.11.2008	07.09.2007 19.10.2007 03.12.2007	17.12.2007	23.01.2008	89.432,51 €	01.02.2008	01.02.2008	159.864,92 €	keine Restforderungen mehr offen
Hermann Schrörs GmbH-Heizung-sanitär-Solar	1.166,09 €	11.10.2007	1.166,09 €			0,00 €			03.12.2007	11.03.2008	955,22 €	26.03.2008	31.03.2008	955,22 €	keine Restforderungen mehr offen
Naturstein Balz	22.265,38 €		22.265,38 €			0,00 €			15.05.2008	02.06.2008	22.265,38 €	30.05.2008	06.06.2008	22.265,38 €	keine Restforderungen mehr offen
Böddeker & Schlichting GmbH	68.716,05 €	01.08.2007	112.810,92 €	06.08.2007 24.09.2007 16.10.2007 22.10.2007 15.11.2007	23.08.2007 04.10.2007 24.10.2007 07.11.2007 03.12.2007	14.314,27 € 16.843,06 € 25.162,23 € 10.531,21 € 27.342,37 €	31.08.2007 10.10.2007 31.10.2007 14.11.2007 05.12.2007	31.08.2007 10.10.2007 01.11.2007 20.11.2007 11.12.2007	25.12.1988	12.02.2008	32.502,77 €	10.03.2008	11.03.2008	126.695,91 €	keine Restforderungen mehr offen
Kolb & Kern Gerüstbau GmbH	168.686,61 €	31.07.2007	192.696,05 €	06.09.2007 09.10.2007 29.12.2007 07.11.2007	13.09.2007 18.01.2007 17.01.2008 08.07.2008	61.731,20 € 63.196,57 € 51.980,24 € 1.954,54 €	20.09.2007 31.10.2007 22.01.2008 08.07.2008	20.09.2007 01.11.2007 22.01.2008 06.12.2007	29.12.2007	16.07.2008	26.426,00 €	18.07.2008	18.07.2008	205.288,55 €	keine Restforderungen mehr offen
Heil-Bedachungen GmbH	49.327,40 €	11.10.2007	49.327,40 €	29.10.2007 27.11.2007	20.11.2007 06.12.2007	23.800,00 € 17.850,00 €	27.11.2007 14.12.2007	03.12.2007 17.12.2007	12.12.2007	17.07.2008	13.694,65 €	22.07.2008	22.07.2008	55.344,65 €	keine Restforderungen mehr offen
						425.868,38 €					196.412,55 €			607.280,93 €	