

RAHMENTERMIN - UND BUDGETPLAN BURG SONNENBERG 2017 - 2020

Aufgestellt: 06.04.2017 Hochbauamt 640310 Wolf

VORLAUF	Jahre Monate	2017												2018												2019												2020				VORHANDENE MITTEL	OFFENE MITTEL	BEMERKUNG	AMT 80	AMT 41									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4														
AUSWAHL BETREUNGSBURO VGV	5																																																						
AUSSCHREIBUNG	3																																																						
FREIGABE / AUFTRAG	2																																																						
AUSWAHL DES PLANUNGSBUROS	18																																																		60.000,00 €		60.000,00		
ERSTELLEN DER AUSSCHREIBUNG	4																																																						
LAUFZEIT DER AUSSCHREIBUNG	6																																																						
ABGABE DER ANGEBOTE	1																																																						
AUSWERTUNG DER ANGEBOTE / VERHANDLUNGSPHASE	5																																																						
VERGABE (VERDINGUNGSKOMMISSION)	2																																																						
AUFNAHME DER PLANUNGSARBEITEN																																																							
LPH 1 - 7 ZUFAHRT UND LEITUNGEN 7.1																																																				65.000,00 €	LPH 1 - 7	65.000,00 €	
LPH 1 - 7 RINGMAUER SÜD / WEST UNTERBURG 4.3																																																				91.000,00 €	LPH 1 - 7	91.000,00 €	
LPH 1 - 7 SÜDMAUER OBERBURG 6.1																																																				157.000,00 €	LPH 1 - 7	157.000,00 €	
LPH 1 - 7 BURGHOF OBERBURG 6.3																																																				40.900,00 €	LPH 1 - 7	40.900,00 €	
LPH 1 - 7 MAUERSCHLUSS 6.2																																																				33.500,00 €	LPH 1 - 7	33.500,00 €	
LPH 1 - 4 PALAS UNTERBURG 12																																																				30.000,00 €	LPH 1 - 4	30.000,00 €	
LPH 1 - 7 BURGHOF UNTERBURG 6.4																																																				81.500,00 €	LPH 1 - 7	54.300,00 €	
LPH 1 - 7 GOLLNERS SOCKELMAUER NORD UND WEST 4.1																																																				30.000,00 €	LPH 1 - 7	30.000,00 €	
VERGABEN DER BAULEISTUNGEN FÜR 2019																																																			60.000,00 €	528.900,00 €	PLANUNGSM.	149.300,00	439.600,00
SUMME PLANUNGSMITTEL VORH. UND NOCH BEREIT ZU STELLEN:								588.900,00 €																																															
AKTIVITÄT IN 2017/ 2018																																																							
FASSADE RESTAURANT GOLLNERS (LPH 5 - 9) 8																																																			150.000,00 €			150.000,00	
TERRASSE GOLLNERS (WERKPLANUNG / AUSSCHREIBUNG)																																																					OBEN ENTH.		
SCHLIESSZEIT GOLLNERS	59																																																						
BAUAKTIVITÄT WAHREND SCHLIESSZEIT 2019	59																																																						
ZUFAHRT UND LEITUNGEN 7.1																																																				132.000,00 €		132.000,00 €	
GOLLNERS KÜCHE / INNEN / HAUSANSCHLÜSSE 9																																																			324.000,00 €			324.000,00 €	
GOLLNERS SOCKELMAUER NORD UND WEST 4.1																																																				122.000,00 €		122.000,00 €	
GOLLNERS TERRASSE MIT STÜTZWAND UND BARRIEREFREI 4.2																																																			486.000,00 €	138.000,00 €		624.000,00 €	
RINGMAUER SÜD / WEST UNTERBURG 4.3																																																				159.000,00 €		159.000,00	
EVTL. BAUAKTIVITÄT ÜBER SCHLIESSZEIT HINAUS - 2020 FF																																																							
SÜDMAUER OBERBURG 6.1																																																			100.000,00 €	706.000,00 €		806.000,00	
BURGHOF UNTERBURG 6.4																																																				231.500,00 €		162.050,00	
MAUERSCHLUSS 6.2																																																				64.500,00 €		64.500,00	
BURGHOF OBERBURG 6.3																																																				107.100,00 €		107.100,00	
▶ VERFUGBARKEIT DER BAUMITTEL ZWINGEND ERFORDERLICH								1.060.000,00 €	1.660.100,00 €	BAUMITTEL	1.514.050,00	1.206.050,00																																											
AUFRAUM - UND RESTARBEITEN	4																																																						
WIEDERERÖFFNUNG GOLLNERS VORAUSS. 01.04.2020	1																																																						
NACHLAUF (Restarbeiten/ Abrechnung/ Gewährleistungsphase)																																																					SCHLIESSZEIT		
SUMME BAUMITTEL VORH. UND NOCH BEREIT ZU STELLEN:								2.720.100,00 €																																															
PERSPEKTIVISCH WEITERE MASSNAHMEN MIT PRIO 1 IN 2020 FF																																																							
PFEILER SÜDMAUER UNTERBURG 10																																																					?	?	
PALAS UNTERBURG 12																																																					?	?	