

Investitionen Schulbau (2019 - 2023)	Vorjahre		2020	2021	2022	2023	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	2019 Ist-Ausgaben							geplante Ausgaben
Brückenschule Sanierung	I.04226	4,719,546 €	1,525,954 €	- €	- €	- €	- €	6,245,500 €	abgeschlossen
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	2,395,013 €	2,732,157 €	9,024,000 €	2,700,000 €	- €	- €	16,851,170 €	in Bau; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € Aktuelle Mehrkosten nach Vergaben: 983.069,55 € brutto (Stand 11.04.2019). Aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse ist mit 1,2 Mio. € Mehrkosten zu rechnen. Mehrkosten in der Aufstellung berücksichtigt.
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	2,387,212 €	4,577,196 €	10,388,581 €	400,000 €	- €	- €	17,752,989 €	in Bau Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Aktueller Mehrkosten nach Vergaben: 1,8 Mio. €. Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von 2,4 Mio. € zu rechnen.
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	1,146,375 €	5,351,964 €	489,683 €	- €	- €	- €	6,988,022 €	abgeschlossen, beschlossene Gesamtkosten: 8.300.000 Euro
Rudolf-Dietz-Schule Neubau	I.03756	4,550,534 €	4,054,986 €	4,254,439 €	- €	- €	- €	12,859,959 €	in Bau; vermutete Mehrkosten 600.000; bisher jedoch über Ausschreibungen 345.000 Euro bekannt
Fritz-Gansberg-Schule	I.03588	4,975 €	- €	- €	- €	- €	- €	4,975 €	in Bau; Abwicklung über Mietmodell, bisher angefallene Planungskosten wurden in Instandhaltung gebucht. Ansatz 2018 in Höhe von 650 T € zur Deckung E. Kästner-Schule (Beschlossenes Gesamtbudget: 1.400.000 €)
GS Nordenstadt	I.04859	20,231 €	3,042,303 €	1,700,000 €	- €	- €	- €	4,762,534 €	in Planung; Ausführung startet in den Sommerferien; Außenanlagen verschieben sich nach 2020; Mehrkosten 500.000 Euro
Theodor-Fliedner-Schule	I.03440	16,308,176 €	1,443,935 €	- €	- €	- €	- €	17,752,111 €	abgeschlossen
Hafenschule Container	I.04725	953,526 €	63,890 €	- €	- €	- €	- €	1,017,416 €	abgeschlossen
GS Bierstadt - Erweiterung	I.04865	10,403 €	- €	644,000 €	- €	- €	- €	654,403 €	Planung gestartet, mit Haushalt 2020/21 Mietmodell
GS Breckenheim - Neubau	I.04868	- €	94,055 €	385,945 €	- €	- €	- €	480,000 €	in Planung, nur Planungsmittel
Gymnasium am Mosbacher Berg	I.04861	41,816 €	534,285 €	- €	- €	- €	- €	576,101 €	in Planung; bislang Planungsbudget von 1.300.000 € vorhanden; mit Haushalt 2020/21 Mietmodell
Hebbelschule	I.04953	- €	- €	300,000 €	500,000 €	- €	- €	800,000 €	in Planung, Mietmodell
Erich Kästner-Schule - Mietmodell	I.04397	- €	- €	300,000 €	750,000 €	- €	- €	1,050,000 €	Standort in Abstimmung
Friedrich-List-Schule - Mietmodell Neubau BFZ	I.04862	- €	- €	300,000 €	500,000 €	- €	- €	800,000 €	in Planung, Mietmodell
Johannes-Maaß-Schule	I.03767	332 €	702,674 €	12,000 €	- €	- €	- €	715,006 €	in Planung, mit Haushalt 2020/21 Mietmodell, SV für Mai 2020 geplant
Martin-Niemöller-Schule	I.04864	30,472 €	213,754 €	255,774 €	- €	- €	- €	500,000 €	in Planung; mit Haushalt 2020/21 Mietmodell
Investitionskostenzuschüsse WiBau		- €	- €	500,000 €	1,500,000 €	1,500,000 €	1,680,000 €	5,180,000 €	Es wurden die restlichen Zuschüsse der Jahre 2018 - 2021 zusammengefasst.
Nicht förderfähige Anteile KIP I	-	982,822 €	59,752 €	- €	- €	- €	- €	1,042,574 €	
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-	- €	- €	1,366,500 €	1,366,500 €	- €	- €	2,733,000 €	Konkretisierung mit Ausführungsvorlagen
Anton-Gruner-Schule	I.05181	- €	198,225 €	313,038 €	- €	- €	- €	511,263 €	Wurde als investive Maßnahme eingestuft
Alfred-Delp-Schule	I.05405	- €	- €	200,000 €	- €	- €	- €	200,000 €	Wurde als investive Maßnahme eingestuft
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	I.05172	- €	- €	300,000 €	- €	- €	- €	300,000 €	Planungskosten, Ausführungsvorlage zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017), Projekt wird von 52 umgesetzt.
Summe der Ausgaben		33,551,433 €	24,595,130 €	30,733,960 €	7,716,500 €	1,500,000 €	1,680,000 €		
Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren)		- €	49,840,512 €	40,298,382 €	23,400,422 €	20,483,922 €	23,783,922 €		* Budgets der Jahre 2020 ff. Es wurde der prognostizierte Überleitungsbetrag aus 2019.
Restbudget (abzgl. Ausgaben)		- €	25,245,382 €	9,564,422 €	15,683,922 €	18,983,922 €	22,103,922 €		

KIP I		Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben					
Diesterwegschule (Investition)	I.04472	2,786,422 €	19,197 €	583,134 €	- €	- €	- €	3,388,753 €	Gesamtkosten 4.947.030 €; Wi-Bau Honorare = 471.128 hiervon bereits finanziert 44.441,32 € Projekt in Abrechnung, ohne Ausstattung
Diesterwegschule (Instandhaltung)	I.04477	1,182,158 €	34,998 €	459,562 €	- €	- €	- €	1,676,718 €	
Peter-Rosegger-Schule (Investition)	I.04316	4,571,623 €	96,853 €	- €	- €	- €	- €	4,668,476 €	Gesamtkosten 5.150.070 €; WiBau Honorar = 526.444,71 € hiervon bereits finanziert 45.537,68 € Projekt in Abrechnung, ohne Ausstattung
Peter-Rosegger-Schule (Instandhaltung)	I.04477	260,661 €	3,897 €	- €	- €	- €	- €	264,558 €	
Gustav-Stresemann-Schule (Investition)	I.04596	169,183 €	1,679,217 €	61,646 €	- €	- €	- €	1,910,046 €	in Bau Gesamtkosten 1,831 Mio. € gegebenfalls Mehrkosten, ohne Ausstattung
Gustav-Stresemann-Schule (Instandhaltung)	I.04598	7,382 €	22,226 €	9,307 €	- €	- €	- €	38,915 €	
Justus-von-Liebig-Schule (Investition)	I.04474	4,468,381 €	392,735 €	163,838 €	- €	- €	- €	5,024,954 €	Gesamtkosten 6.338.100 € abzügl. bereits finanziert 303.540 € = 6.034.560 € Projekt in Abrechnung, ohne Ausstattung
Justus-von-Liebig-Schule (Instandhaltung)	I.04477	94,103 €	56,188 €	21,220 €	- €	- €	- €	171,511 €	
Konrad-Duden-Schule (Instandhaltung)	I.04477	41,108 €	350,533 €	334,428 €	- €	- €	- €	726,069 €	in Bau, genehmigtes Gesamtbudget für Altbau, Fertigstellung Ende Sommerferien 2019
Konrad-Duden-Schule (Zuschuss)	I.04473	900,000 €	- €	345,000 €	- €	- €	- €	1,245,000 €	Projekt abgeschlossen, Zuschuss einschl. Honorar SEG, ohne Ausstattung
Summe der Ausgaben		14,481,021 €	2,655,844 €	1,978,135 €	- €	- €	- €	19,115,000 €	

KIP II		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben			Gesamtkosten (investive Baukosten)	Gesamtkosten (investive Baukosten)	
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034	191,454 €	218,921 €	2,770,000 €	3,050,000 €	747,302 €	- €	6,977,677 €	
Anton-Grüner-Schule Dachsanierung	I.05265	261,150 €	630,565 €	2,008,285 €	- €	- €	- €	2,900,000 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.05260	10,890 €	319,359 €	- €	- €	- €	- €	330,249 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
W.-Leuschner-Schule - Mensa	I.04879	- €	69,080 €	400,000 €	330,920 €	- €	- €	800,000 €	in Planung
Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA	I.05296	- €	468,614 €	1,136,931 €	1,394,455 €	- €	- €	3,000,000 €	Gesamtkosten: 4.545.000 €; I. BA bereits umgesetzt
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05144	- €	- €	1,288,780 €	2,160,400 €	162,780 €	- €	3,611,960 €	(Planungskosten lt. Zahlungsplan der Verträge sind hinzugefügt)
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	- €	1,288,780 €	2,160,400 €	162,780 €	- €	3,611,960 €	(Planungskosten lt. Zahlungsplan der Verträge sind hinzugefügt)
Summe der Ausgaben		463,494 €	1,706,539 €	8,892,775 €	9,096,175 €	1,072,862 €	- €	21,231,845 €	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>