

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
I	10	Planung		I.05475 - BGH Kastel/Kostheim Neubau	1.650.000	573.063
		Ausführung	07/2022	I.05443 - OV Auringen Bauhof Außenanlagen	233.000	82.151
	37	Ausführung		I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	40.975
				I.04375 - Neubau Abgasabsauganlagen FwH	259.464	161.944
				I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	20.506.938
		Bauende		I.05359 - Neue Zentr. Leitstelle Hessenstandard	221.972	221.972
	52	Vorplanung		I.05619 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
		Planung		5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	9.543.000	298.136
			08/2023	5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	35.481
			12/2024	5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	210.769
		Ausführung	01/2023	5.52.0018 - Neubau Sportfläche GS Breckenheim	1.375.000	31.997
			03/2023	I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	254.386
			04/2023	I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	118.190
			07/2023	5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	1.606.163
		Mietmodell	12/2023	Miete - SH - Wettinerstraße/BSZ 1 Neubau	20.810.000	
			08/2024	Miete - SH Neubau SH Gerh.-Hauptmann-Schule	14.457.727	
		Bauende	01/2022	I.05618 - SH Schelmengraben Generalsanierung	5.150.000	4.523.404
I Ergebnis					105.757.695	29.180.050

III	40	Vorplanung	I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		24.758
			I.04869 - Bootshaus		9.520
		Planung	I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	22.492
			02/2024 I.05393 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	5.528.000	
			07/2024 I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	6.416.612	580.943
			08/2025 I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	26.809.591	442.720
		Ausführung	07/2022 I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa	600.000	181.827
			08/2022 I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens	180.000	118.883
			I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle	5.382.248	787.639
			10/2022 I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	11.987.603
			04/2023 I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad	2.080.000	3.798
		Mietmodell	08/2021 Miete - Fritz-Gansberg-Schule Neubau	21.500.000	
			02/2023 Miete - Mosbacher Berg Neubau Verwaltung	19.527.400	
			03/2023 Miete - Friedrich-List-Schule Ersatzbau	54.155.473	
			09/2023 Miete - Elisabeth-Selbert-Schule Neubau	75.780.000	
			02/2024 Miete - Erweiterung Hebbelschule / Mittelstufenschule Dicht	27.929.780	
			08/2024 Miete - Johannes-Maaß-Schule II. BA	27.350.000	
			Miete - Grundschule Breckenheim Neubau	13.181.607	
			Miete - Grundschule Bierstadt Erweiterung	400.000	
			09/2024 Miete - Friedrich-Ebert-Schule Neubau	46.989.419	
			02/2025 Miete - Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	26.777.577	
		Bauende	04/2021 I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	3.484.000	3.605.145
			08/2021 I.05181 - Anton-Gruner-Schule-Umbau Hausmeisterdienstwc		790.127
			I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau	16.804.000	18.869.727
			11/2021 I.03762 - Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	18.895.000	19.695.773
	41	Ausführung	01/2023 I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	4.864.467
III Ergebnis				420.121.707	61.985.423

IV	23	Vorplanung	I.04799 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		42.635
		Planung	12/2026	I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	41.500.000 297.711
		Ausführung	06/2023	I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200 1.054.665
IV Ergebnis					45.113.200 1.395.011

V	36	Vorplanung	I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen		4.784	
			I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598	
			I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		3.998	
	Planung	I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher		80.450		
		I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		374.716		
		12/2023	I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	43.968	
		12/2024	I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	22.823	
	Ausführung	12/2022	I.04838 - Sanierung Bachkanalsystem	2.600.000	25.315	
	66	Planung	06/2024	I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000	182.540
			Ausführung	10/2022	I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000
			12/2022	I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	25.867
			05/2023	I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	497.360
			12/2023	I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	30.333
			06/2024	I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	148.262
				I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	81.971
			06/2025	I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	5.110.880	1.034.606
Bauende		11/2021	I.05164 - DIGI-V	33.000.000	30.092.071	
		12/2021	I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.081.866	
67	Vorplanung	I.05400 - KSP Abeggstraße		160.000		
		I.05294 - Forsten Werkstatt Rambach		3.309		
		I.04791 - Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof		670.000	11.305	
		12/2023	I.05570 - KSP-Prog. WI - Schlosspark Biebrich	20.000		
			I.03228 - ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.	65.000	5.335	
	Planung		I.05395 - Quartiersplatz Bülowplatz	50.000		
		12/2023	I.05262 - ZSG Grünfläche Sedanplatz	473.750		
	Ausführung	I.04924 - Platz Am Kransand AKK		445.441		
		I.03264 - ZSG Kulturpark		3.597.177		
		04/2021	I.05166 - KSP-Prog. WI Bertramstr. 1. BA	90.000	138.476	
04/2022		I.05157 - KSP-Prog. AKK Steinern Straße	40.000	29.590		
12/2022		I.05456 - KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str.	265.000	2.628		
12/2022		I.05571 - KSP-Prog. WI Jagdweg Hessloch	30.000	20.716		
		I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	270.000			
		I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition	60.000	512		
		I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	6.537		
		I.03229 - KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße	300.000	70		
		I.03227 - ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz	250.000	324.498		
12/2023		I.05224 - Fasanerie Erneuerung Spielbereich	330.000	214.970		
		I.05140 - Forsthaus Kohlheck Investitionen	280.000	257.194		
	I.03775 - ZSG Funktionsgebäude am Kulturpark	505.000	8.187			
Bauende	12/2021	I.05584 - KSP Unterstand Bolzplatz Kölner Str.	3.500	2.111		
		I.05572 - KSP-Prog. WI Dreierherrenstein Auringen	35.000	62.207		
		I.05569 - KSP Prog. WI Kappesgarten/Dorfanger	20.000	33.356		
		I.05557 - KSP Pumptrack Nordenstadt	85.000	68.286		
		I.05556 - KSP Pumptrack Delkenheim	85.000	91.353		
		I.05455 - KSP-Prog. WI Hinkelhaus/Auf den Erlen	300.000	119.585		
		I.05197 - Stromversorgung Baumschule Klarenthal	26.778	34.778		
		I.05173 - Lindenplatz Igstadt	95.000	93.850		
	I.05160 - KSP-Prog. AKK Am Rinker	22.000	38.351			

V	67	Bauende	12/2021	I.05156 - KSP-Prog. AKK Königsfloss	30.000	34.263
				I.04624 - KIP KSP-Prog. WI - Adolfsallee	168.750	194.782
				I.04604 - KSP-Prog. WI Kolberger Straße	215.000	218.694
				I.04213 - KSP-Prog.WI Rambach Trompeterstraße	25.000	34.616
				I.03774 - KIP KSP-Prog. WI Büdingenstraße	200.000	204.704
				I.03234 - KSP-Prog. WI -Froschkönigplatz	345.000	320.178
V Ergebnis					91.914.335	48.949.786

VI	51	Ausführung	07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	8.925.502	
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	2.507.126	
			10/2022	I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	275.482	
			01/2023	I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	2.977.362	
			02/2023	I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753		
	Bauende	02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.627.077		
		01/2022	I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	605.614		
		02/2022	I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	549.174		
	VI Ergebnis					26.363.873	17.467.338
	Gesamtergebnis					689.270.810	158.977.608