

# Anlage 2

# Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
1	10	Vorplanung	-	I.05409 - BGH Igstadt Neubau		85.597
		Planung	-	I.05475 - BGH Kastel/Kostheim Neubau	1.650.000	673.793
		Ausführung	07/2022	I.05443 - OV Auringen Bauhof Außenanlagen	233.000	96.374
		Bauende	10/2020	I.05470 - BGH Delkenheim Generalsanierung	4.988.000	3.791.002
	37	Ausführung	-	I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	496.837
				I.04375 - Neubau Abgasabsauganlagen FwH	259.464	261.835
				I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	21.356.039
		Bauende	-	I.05359 - Neue Zentr. Leitstelle Hessenstandard	221.972	221.972
	52	Vorplanung	-	I.05619 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
		Planung	-	5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	9.543.000	149.068
			08/2023	5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	36.318
			12/2024	5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	210.769
		Ausführung	01/2023	5.52.0018 - Neubau Sportfläche GS Breckenheim	1.375.000	31.997
			03/2023	I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	254.386
			04/2023	I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	118.190
			07/2023	5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	2.395.346
		Mietmodell	12/2023	I.03329 - SH - Wettinerstraße/BSZ 1 Neubau	20.810.000	346.350
			08/2024	I.04333 - SH Neubau SH Gerh.-Hauptmann-Schule	14.457.727	
		Bauende	01/2022	I.05618 - SH Schelmengraben Generalsanierung	5.150.000	4.744.068
<b>1 Ergebnis</b>					<b>110.745.695</b>	<b>35.784.421</b>

# Anlage 2

# Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
3	40	Vorplanung	-	I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		24.758
				I.04869 - Bootshaus		9.520
		Planung	-	I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	37.358
			02/2024	I.05393 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	5.528.000	
			07/2024	I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	6.416.612	580.943
			08/2025	I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	26.809.591	513.132
		Ausführung	07/2022	I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle	5.382.248	1.418.760
			08/2022	I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens	180.000	205.033
			09/2022	- - Goetheschule Turnhalle Sanierung	1.580.000	
			12/2022	I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	12.020.373
			03/2023	I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa	600.000	293.288
			04/2023	I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad	2.080.000	3.798
		Mietmodell	08/2021	I.03588 - Fritz-Gansberg-Schule Neubau	21.500.000	40.278
			02/2023	I.04861 - Mosbacher Berg Neubau Verwaltung	19.527.400	-0
			08/2023	- - Friedrich-List-Schule Ersatzbau	54.155.473	
			09/2023	- - Friedrich-Ebert-Schule Neubau	46.989.419	
				- - Elisabeth-Selbert-Schule Neubau	75.780.000	
			02/2024	- - Erweiterung Hebbelschule / Mittelstufenschule Dichtervie	27.929.780	
			08/2024	I.04868 - Grundschule Breckenheim Neubau	13.181.607	469.472
			I.04865 - Grundschule Bierstadt Erweiterung	400.000		
			I.03767 - Johannes-Maaß-Schule II. BA	27.350.000	129.859	
			02/2025	I.04864 - Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	26.777.577	167.987
		Bauende	04/2021	I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	3.484.000	3.605.145
			08/2021	I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau	16.804.000	19.030.706
			11/2021	I.03762 - Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	18.895.000	20.089.633
	41	Ausführung	01/2023	I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	4.961.082
<b>3 Ergebnis</b>					<b>421.701.707</b>	<b>63.601.124</b>

# Anlage 2

# Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
4	23	Vorplanung	-	I.04799 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		42.635
		Planung	12/2026	I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	41.500.000	304.890
		Ausführung	09/2023	I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200	1.208.155
<b>4 Ergebnis</b>					<b>45.113.200</b>	<b>1.555.679</b>

# Anlage 2

# Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist	
5	36	Vorplanung	-	I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen		4.784	
				I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598	
				I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		7.600	
				12/2023	I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	43.968
		Planung	-	I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher		80.450	
				I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		374.716	
				12/2024	I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	47.546
		Ausführung	12/2022	I.04838 - Sanierung Bachkanalsystem	2.600.000	35.213	
		Bauende	03/2020	I.03214 - WRRL Wellritzal Landschaftspark	1.525.000	970.036	
		66		Planung	06/2024	I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000
12/2025	5.66.0063 - Yorckstraße				3.680.000	10.923	
Ausführung	10/2022			I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000	6.641.285	
	12/2022			I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	25.867	
	05/2023			I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	1.209.363	
	12/2023			I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	30.333	
	06/2024			I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	218.050	
				I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	89.704	
	06/2025			I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	5.110.880	1.104.636	
Bauende	11/2021			I.05164 - DIGI-V	33.000.000	31.313.683	
	12/2021	I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.151.706			
67		Vorplanung	-	I.05400 - KSP Abeggstraße	160.000		
				I.05294 - Forsten Werkstatt Rambach		3.309	
				I.04791 - Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof	670.000	11.305	
				12/2023	I.05395 - Quartiersplatz Bülowplatz	50.000	
				I.05262 - ZSG Grünfläche Sedanplatz	473.750		
				I.03228 - ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.	65.000	32.084	
		Planung	05/2023	I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	270.000		
			08/2023	I.03229 - KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße	320.000	2.343	
			12/2023	I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	6.537	
		Ausführung	-	I.03264 - ZSG Kulturpark		3.597.177	
12/2022	I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition		60.000	512			
01/2023	I.04924 - Platz Am Kransand AKK			587.531			
05/2023	I.05456 - KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str.		265.000	3.592			
12/2023	I.05224 - Fasanerie Erneuerung Spielbereich		330.000	242.731			
	I.05140 - Forsthaus Kohlheck Investitionen		280.000	283.803			
	I.03775 - ZSG Funktionsgebäude am Kulturpark		505.000	8.187			
Bauende	09/2021	I.05166 - KSP-Prog. WI Bertramstr. 1. BA	90.000	138.476			
	12/2021	I.05584 - KSP Unterstand Bolzplatz Kölner Str.	3.500	2.111			
		I.05572 - KSP-Prog. WI Dreiherrenstein Auringen	35.000	62.207			
		I.05569 - KSP Prog. WI Kappesgarten/Dorfanger	20.000	33.356			
		I.05557 - KSP Pumptrack Nordenstadt	85.000	68.286			
		I.05556 - KSP Pumptrack Delkenheim	85.000	91.353			
		I.05455 - KSP-Prog. WI Hinkelhaus/Auf den Erlen	300.000	119.585			
	I.05197 - Stromversorgung Baumschule Klarenthal	26.778	34.778				
	I.05173 - Lindenplatz Igstadt	95.000	93.850				
	I.05160 - KSP-Prog. AKK Am Rinker	22.000	38.351				

# Anlage 2

# Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
5	67	Bauende	12/2021	I.05156 - KSP-Prog. AKK Königsfloss	30.000	34.263
				I.04624 - KIP KSP-Prog. WI - Adolfsallee	168.750	194.782
				I.04604 - KSP-Prog. WI Kolberger Straße	215.000	218.694
				I.04213 - KSP-Prog. WI Rambach Trompeterstraße	25.000	34.616
				I.03774 - KIP KSP-Prog. WI Büdingenstraße	200.000	204.704
				I.03234 - KSP-Prog. WI -Froschkönigplatz	345.000	320.178
			04/2022	I.05157 - KSP-Prog. AKK Steinern Straße	40.000	29.590
			05/2022	I.03227 - ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz	250.000	369.963
			12/2022	I.05571 - KSP-Prog. WI Jagdweg Hessloch	30.000	20.716
		nicht durchgefü	-	I.05570 - KSP-Prog. WI - Schlosspark Biebrich	20.000	
<b>5 Ergebnis</b>					<b>97.139.335</b>	<b>52.600.970</b>

# Anlage 2

# Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
6	51	Ausführung	09/2020	I.05261 - 51 KT Heerstr., Anbau und Grundsanierung	1.800.000	1.796.103
			07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	9.159.067
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	2.765.290
			10/2022	I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	275.482
			01/2023	I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	2.977.362
			02/2023	I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753	
	Bauende	07/2019	I.02989 - Neugestaltung Rheinufer Biebrich	1.568.848	1.568.848	
		02/2020	I.03889 - Ev.KT Bierstadt Ersatzneubau	764.500	817.626	
		10/2020	I.05212 - 51 KT Auringen, Anbau Krippe, Pers.raum	693.500	716.167	
		02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.628.804	
		01/2022	I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	607.167	
		02/2022	I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	549.174	
		<b>6 Ergebnis</b>				
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>705.890.658</b>	<b>176.403.285</b>