

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
1	10	Vorplanung	(Leer)	I.05409 - BGH Igstadt Neubau		85.597
		Planung	(Leer)	I.05475 - BGH Kastel/Kostheim Neubau	1.650.000	750.316
		Bauende	07/2022	I.05443 - OV Auringen Bauhof Außenanlagen	233.000	97.958
	37	Ausführung	(Leer)	I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	1.025.470
			(Leer)	I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	22.819.294
	52	Vorplanung	(Leer)	I.05619 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
		Planung	08/2023	5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	118.391
			12/2024	5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	210.769
			(Leer)	5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	14.180.000	203.181
		Ausführung	10/2022	5.52.0018 - Neubau Sportfläche GS Breckenheim	1.375.000	1.600.890
			03/2023	I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	1.937.423
			04/2023	I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	835.907
			07/2023	5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	5.242.300
		Mietmodell	12/2023	I.03329 - SH - Wettinerstraße/BSZ 1 Neubau	20.810.000	279.445
			08/2024	I.04333 - SH Neubau SH Gerh.-Hauptmann-Schule	18.928.800	
		Bauende	01/2022	I.05618 - SH Schelmengraben Generalsanierung	5.150.000	5.081.439
1 Ergebnis					114.384.332	40.802.860

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
3	40	Vorplanung	(Leer)	I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		28.537
		Planung	02/2024	I.05393 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	6.144.029	
			08/2025	I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	26.809.591	977.457
			11/2025	I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	6.416.612	621.013
			(Leer)	I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	53.247
			(Leer)	I.04869 - Bootshaus		9.520
		Ausführung	07/2022	I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle	5.382.248	2.333.905
			12/2022	I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	12.249.831
			03/2023	I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa	600.000	756.783
			07/2025	I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad	2.080.000	3.798
			(Leer)	I.05213 - KIP II Oranienschule	6.311.000	2.211.188
		Mietmodell	08/2021	I.03588 - Fritz-Gansberg-Schule Neubau	21.500.000	48.352
			02/2023	I.04861 - Mosbacher Berg Neubau Verwaltung	19.527.400	
			10/2023	-- Friedrich-Ebert-Schule Neubau	46.989.419	
			02/2024	-- Friedrich-List-Schule Ersatzbau	54.155.473	
			02/2024	-- Erweiterung Hebbelschule / Mittelstufenschule Dichtervie	27.929.780	
			08/2024	I.04868 - Grundschule Breckenheim Neubau	13.181.607	823.655
			08/2024	I.04865 - Grundschule Bierstadt Erweiterung	19.448.822	
			08/2024	I.03767 - Johannes-Maaß-Schule II. BA	27.350.000	
			09/2024	-- Elisabeth-Selbert-Schule Neubau	75.780.000	
			02/2025	I.04864 - Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	26.777.577	
		Bauende	04/2021	I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	3.484.000	3.606.741
			08/2021	I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau	3.484.000	19.241.687
			11/2021	I.03762 - Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	23.872.000	20.500.310
			08/2022	I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens	1.000.000	502.327
	41	Ausführung	01/2023	I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	5.580.872
3 Ergebnis					438.574.558	69.549.224

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
4	36	Vorplanung	12/2023	I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	53.017
			(Leer)	I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen		4.784
			(Leer)	I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598
			(Leer)	I.04336 - ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz		9.384
	Planung	12/2024	I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	96.158	
		(Leer)	I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher		95.248	
		(Leer)	I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		440.671	
	Ausführung	12/2022	I.04838 - Sanierung Bachkanalsystem	2.600.000	138.948	
		(Leer)	(Leer)	I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		7.600
	67	Vorplanung	12/2023	I.05670 - KSP Prog. WI Pflingstbornanlage	400.000	26.410
			12/2023	5.67.0026 - Grünfläche San Sebastian Platz	27.000	
			12/2023	I.03228 - ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.		64.859
12/2023			5.67.0032 - ZSG Grünfläche Sedanplatz	473.750	22.050	
12/2023			5.67.0031 - Quartiersplatz Bülowplatz		26.602	
12/2024			5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abeggstraße	160.000	11.263	
12/2025			I.03232 - KSP-Prog. WI - Wallufer Platz		109.705	
12/2025			5.67.0044 - Forsten Werkstatt Rambach		3.309	
12/2025			5.67.0042 - Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof	670.000	11.305	
12/2025			5.67.0023 - Grünfläche Elsässer Platz		12.707	
Planung			12/2023	I.05672 - KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	335.000	8.199
			12/2023	I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	6.537
		01/2024	I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	270.000		
Ausführung		02/2023	5.67.0053 - Fasanerie Eselsgehege	89.000	82.314	
		08/2023	I.05456 - KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str.	265.000	313.462	
		08/2023	I.03229 - KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße	320.000	334.199	
		12/2023	I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition	60.000	512	
		12/2023	5.67.0051 - Forsthaus Kohlheck Investitionen	280.000	359.840	
	12/2023	5.67.0050 - Fasanerie Erneuerung Spielbereich	330.000	245.027		
	12/2023	5.67.0021 - ZSG Funktionsgebäude am Kulturpark	505.000	8.187		
	12/2025	I.03264 - ZSG Kulturpark	5.129.274	3.778.878		
Bauende	09/2021	I.05166 - KSP-Prog. WI Bertramstr. 1. BA	138.476	145.094		
	12/2021	I.05584 - KSP Unterstand Bolzplatz Kölner Str.	2.111	2.111		
	12/2021	I.05572 - KSP-Prog. WI Dreiherrenstein Auringen	62.207	62.207		
	12/2021	I.05569 - KSP Prog. WI Kappesgarten/Dorfanger	33.356	33.356		
	12/2021	I.05557 - KSP Pumptrack Nordenstadt	68.286	68.286		
	12/2021	I.05556 - KSP Pumptrack Delkenheim	91.353	91.353		
	12/2021	I.05455 - KSP-Prog. WI Hinkelhaus/Auf den Erlen	119.585	119.585		
	12/2021	I.05197 - Stromversorgung Baumschule Klarenthal	34.778	34.778		
	12/2021	I.05173 - Lindenplatz Igstadt	93.850	93.850		
	12/2021	I.05160 - KSP-Prog. AKK Am Rinker	38.351	38.351		
	12/2021	I.05156 - KSP-Prog. AKK Königsfloss	34.263	34.263		
	12/2021	I.04624 - KIP KSP-Prog. WI - Adolfsallee	194.782	194.782		
	12/2021	I.04604 - KSP-Prog. WI Kolberger Straße	218.694	218.694		
	12/2021	I.04213 - KSP-Prog. WI Rambach Trompeterstraße	34.616	34.616		
	12/2021	I.03774 - KIP KSP-Prog. WI Büdingenstraße	204.704	204.704		
	12/2021	I.03234 - KSP-Prog. WI -Froschkönigplatz	320.178	320.178		
	04/2022	I.05157 - KSP-Prog. AKK Steinern Straße	31.555	31.555		
	05/2022	I.03227 - ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz	399.087	399.087		
11/2022	5.67.0039 - KSP WI Prießnitzstr. Calistenics Anl.	80.000	91.929			

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
4	67	Bauende	12/2022	I.04924 - Platz Am Kransand AKK	1.724.000	1.660.711
			12/2022	I.05571 - KSP-Prog. WI Jagdweg Hessloch	20.716	20.716
4 Ergebnis					20.393.972	10.340.980

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
5	23	Vorplanung	(Leer)	I.04799 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		46.849
		Planung	12/2026	I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	41.500.000	588.217
		Ausführung	12/2023	I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200	1.789.954
	66	Planung	03/2025	I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000	214.951
			12/2025	5.66.0063 - Yorckstraße	3.680.000	38.495
		Ausführung	10/2022	I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000	7.725.197
			05/2023	I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	2.303.119
			09/2023	I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	632.356
			06/2024	I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	500.593
			06/2024	I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	121.782
			12/2024	I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	32.472
			06/2025	I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	5.110.880	1.104.636
		Bauende	11/2021	I.05164 - DIGI-V	33.000.000	31.303.937
			12/2021	I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.901.433
5 Ergebnis					128.057.757	50.303.992

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
6	51	Ausführung	09/2020	I.05261 - 51 KT Heerstr., Anbau und Grundsanierung	1.800.000	1.796.103
			07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	10.420.823
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	2.919.663
			10/2022	I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	275.482
			01/2023	I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	4.225.479
			02/2023	I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753	
	Bauende	02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.628.804	
		01/2022	I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	611.014	
		02/2022	I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	853.163	
	6 Ergebnis					28.163.873
Gesamtergebnis					729.574.492	193.727.586