

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
1	10	Vorplanung	(Leer)	I.05409 - BGH Igstadt Neubau		85.597
		Planung	(Leer)	I.05475 - BGH Kastel/Kostheim Neubau	1.650.000	830.974
	37	Ausführung	(Leer)	I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	1.032.684
			(Leer)	I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	23.347.632
	52	Vorplanung	(Leer)	I.05619 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
		Planung	08/2023	5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	127.517
			12/2024	5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	214.117
			(Leer)	5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	14.180.000	203.181
		Ausführung	10/2022	5.52.0018 - Neubau Sportfläche GS Breckenheim	1.375.000	1.600.240
			03/2023	I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	2.238.336
			04/2023	I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	838.127
			07/2023	5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	6.376.329
		Mietmodell	12/2023	I.03329 - SH - Wettinerstraße/BSZ 1 Neubau	20.810.000	279.445
			08/2024	I.04333 - SH Neubau SH Gerh.-Hauptmann-Schule	18.928.800	
		Bauende	01/2022	I.05618 - SH Schelmengraben Generalsanierung	5.150.000	5.116.799
1 Ergebnis					114.151.332	42.805.458

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
2	36	Vorplanung	12/2023	I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	57.565
			(Leer)	I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen		13.099
			(Leer)	I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598
			(Leer)	I.04336 - ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz		9.384
	Planung	12/2024	I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	122.599	
		(Leer)	I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher		95.248	
		(Leer)	I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		440.671	
	Ausführung	12/2022	I.04838 - Sanierung Bachkanalsystem	2.600.000	138.948	
		(Leer)	(Leer)	I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		7.600
	67	Vorplanung	12/2023	I.05670 - KSP Prog. WI Pflingstbornanlage	400.000	26.410
			12/2023	5.67.0026 - Grünfläche San Sebastian Platz	27.000	
			12/2023	I.03228 - ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.		80.555
			12/2023	5.67.0032 - ZSG Grünfläche Sedanplatz	473.750	68.010
			12/2023	5.67.0031 - Quartiersplatz Bülowplatz		30.978
			12/2024	5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbegegstraße	160.000	11.882
12/2025			I.03232 - KSP-Prog. WI - Wallufer Platz		109.705	
12/2025			5.67.0044 - Forsten Werkstatt Rambach		3.309	
12/2025			5.67.0042 - Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof	670.000	11.305	
12/2025			5.67.0023 - Grünfläche Elsässer Platz		53.296	
Planung			12/2023	I.05672 - KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	335.000	8.199
			12/2023	I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	6.537
		01/2024	I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	270.000		
Ausführung		02/2023	5.67.0053 - Fasanerie Eselsgehege	89.000	105.277	
		08/2023	I.05456 - KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str.	265.000	393.832	
		08/2023	I.03229 - KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße	320.000	376.528	
		12/2023	I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition	60.000	512	
		12/2023	5.67.0051 - Forsthaus Kohlheck Investitionen	280.000	361.767	
		12/2023	5.67.0050 - Fasanerie Erneuerung Spielbereich	330.000	245.027	
		12/2023	5.67.0021 - ZSG Funktionsgebäude am Kulturpark	505.000	8.187	
		12/2025	I.03264 - ZSG Kulturpark	5.129.274	3.782.229	
		Bauende	09/2021	I.05166 - KSP-Prog. WI Bertramstr. 1. BA	138.476	145.094
12/2021			I.05584 - KSP Unterstand Bolzplatz Kölner Str.	2.111	2.111	
12/2021			I.05572 - KSP-Prog. WI Dreierherrenstein Auringen	62.207	62.207	
12/2021			I.05569 - KSP Prog. WI Kappesgarten/Dorfanger	33.356	33.356	
12/2021	I.05557 - KSP Pumptrack Nordenstadt		68.286	68.286		
12/2021	I.05556 - KSP Pumptrack Delkenheim		91.353	91.353		
12/2021	I.05455 - KSP-Prog. WI Hinkelhaus/Auf den Erlen		119.585	119.585		
12/2021	I.05197 - Stromversorgung Baumschule Klarenthal		34.778	34.778		
12/2021	I.05173 - Lindenplatz Igstadt		93.850	93.850		
12/2021	I.05160 - KSP-Prog. AKK Am Rinker		38.351	38.351		
12/2021	I.05156 - KSP-Prog. AKK Königsfloss		34.263	34.263		
12/2021	I.04624 - KIP KSP-Prog. WI - Adolfsallee		194.782	194.782		
12/2021	I.04604 - KSP-Prog. WI Kolberger Straße		218.694	218.694		
12/2021	I.04213 - KSP-Prog. WI Rambach Trompeterstraße		34.616	34.616		
12/2021	I.03774 - KIP KSP-Prog. WI Büdingenstraße		204.704	204.704		
12/2021	I.03234 - KSP-Prog. WI -Froschkönigplatz		320.178	320.178		
04/2022	I.05157 - KSP-Prog. AKK Steinern Straße		31.555	31.555		
05/2022	I.03227 - ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz		399.087	399.332		
11/2022	5.67.0039 - KSP WI Prießnitzstr. Calistenics Anl.		80.000	91.929		
12/2022	I.04924 - Platz Am Kransand AKK		1.724.000	1.662.782		

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
2	67	Bauende	12/2022	I.05571 - KSP-Prog. WI Jagdweg Hessloch	20.716	20.716
2 Ergebnis					20.393.972	10.640.779

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
3	40	Vorplanung	(Leer)	I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		28.537
		Planung	02/2024	I.05393 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	6.144.029	
			08/2025	I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	26.809.591	1.004.376
			11/2025	I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	6.416.612	621.013
			(Leer)	I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	80.032
			(Leer)	I.04869 - Bootshaus		9.520
		Ausführung	07/2022	I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle	5.382.248	2.345.724
			12/2022	I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	12.380.641
			03/2023	I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa	600.000	760.538
			07/2025	I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad	2.080.000	3.798
			(Leer)	I.05213 - KIP II Oranienschule	6.311.000	2.375.595
		Mietmodell	08/2021	I.03588 - Fritz-Gansberg-Schule Neubau	21.500.000	48.352
			02/2023	I.04861 - Mosbacher Berg Neubau Verwaltung	19.527.400	-0
			10/2023	- - Friedrich-Ebert-Schule Neubau	46.989.419	
			02/2024	- - Friedrich-List-Schule Ersatzbau	54.155.473	
			02/2024	- - Erweiterung Hebbelschule / Mittelstufenschule Dichtervie	27.929.780	
			08/2024	I.04868 - Grundschule Breckenheim Neubau	13.181.607	823.655
			08/2024	I.04865 - Grundschule Bierstadt Erweiterung	19.448.822	
			08/2024	I.03767 - Johannes-Maaß-Schule II. BA	27.350.000	-0
			09/2024	- - Elisabeth-Selbert-Schule Neubau	75.780.000	
			02/2025	I.04864 - Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	26.777.577	-0
		Bauende	04/2021	I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	3.484.000	3.606.741
			08/2021	I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau	3.484.000	19.452.940
			11/2021	I.03762 - Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	23.872.000	20.520.111
			08/2022	I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens	1.000.000	546.692
	41	Ausführung	06/2024	I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	5.651.625
3 Ergebnis					438.574.558	70.259.891

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
5	23	Vorplanung	(Leer)	I.04799 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		46.849
		Planung	12/2026	I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	41.500.000	785.854
		Ausführung	12/2023	I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200	1.829.588
	66	Planung	03/2025	I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000	249.538
		Ausführung	06/2024	I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	591.850
			06/2024	I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	121.782
			12/2024	I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	32.472
			06/2025	I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	5.110.880	1.104.636
			12/2025	5.66.0063 - Yorckstraße	3.680.000	199.945
		Bauende	11/2021	I.05164 - DIGI-V	33.000.000	31.303.937
			12/2021	I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.901.433
			05/2023	I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	2.541.119
			05/2023	I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000	7.726.209
			06/2023	I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	1.371.707
5 Ergebnis					128.057.757	51.806.920

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
6	51	Ausführung	09/2020	I.05261 - 51 KT Heerstr., Anbau und Grundsanierung	1.800.000	1.796.103
			07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	10.981.539
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	2.919.663
			10/2022	I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	275.482
			01/2023	I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	4.225.479
			02/2023	I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753	
		Bauende	02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.628.804
			01/2022	I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	611.014
			02/2022	I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	853.163
6 Ergebnis					28.163.873	23.291.246
Gesamtergebnis					729.341.492	198.804.295