

Anlage 2

Investitionscontrolling

| Dez. | Amt | Baufortschritt | Inbetriebnahme | Maßnahme | Genehmigt | Ist |
|-------------------|-----|----------------|----------------|---|--------------------|-------------------|
| 1 | 10 | Vorplanung | (Leer) | (ab 2020) I.05409 - BGH Igstadt Neubau | | 267.545 |
| | | Planung | (Leer) | (ab 2021) I.05475 - BGH Kastel/Kostheim Neubau | 1.650.000 | 871.214 |
| | 37 | Ausführung | (Leer) | (ab 2020) I.05303 - FW1 Containeranbau | 1.192.532 | 1.069.929 |
| | | | (Leer) | (ab 2016) I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst | 25.036.000 | 23.939.083 |
| | 52 | Vorplanung | (Leer) | (ab 2015) I.05619 - SH Taunushalle Generalsanierung | | 514.481 |
| | | Planung | 08/2023 | (ab 2022) 5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen | 1.352.000 | 898.886 |
| | | | 12/2024 | (ab 2022) 5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH | 8.421.000 | 455.062 |
| | | | (Leer) | (ab 2022) 5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung | 14.180.000 | 345.459 |
| | | Ausführung | 10/2022 | (ab 2020) 5.52.0018 - Neubau Sportfläche GS Breckenheim | 1.375.000 | 1.600.280 |
| | | | 03/2023 | (ab 2020) I.05179 - SP Waldstraße Umbau | 3.295.000 | 2.655.845 |
| | | | 04/2023 | (ab 2020) I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude | 1.941.000 | 1.571.926 |
| | | | 07/2023 | (ab 2022) 5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau | 10.820.000 | 8.405.556 |
| | | Mietmodell | 12/2023 | (ab 2012) I.03329 - SH - Wettinerstraße/BSZ 1 Neubau | 20.810.000 | 238.371 |
| | | | 08/2024 | (ab 2021) I.04333 - SH Neubau SH Gerh.-Hauptmann-Schule | 18.928.800 | |
| | | Bauende | 01/2022 | (ab 2022) I.05618 - SH Schelmengraben Generalsanierung | 5.150.000 | 5.117.844 |
| 1 Ergebnis | | | | | 114.151.332 | 47.951.481 |

Anlage 2

Investitionscontrolling

| Dez. | Amt | Baufortschritt | Inbetriebnahme | Maßnahme | Genehmigt | Ist |
|------------|--|---|---|--|-----------|---------|
| 2 | 36 | Vorplanung | 12/2023 | (ab 2016) I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz | 585.000 | 62.804 |
| | | | (Leer) | (ab 2018) I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen | | 13.099 |
| | | | (Leer) | (ab 2016) I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf | | 169.598 |
| | | | (Leer) | (ab 2016) I.04336 - ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz | | 23.065 |
| | Planung | 12/2024 | (ab 2018) I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten | 3.600.000 | 135.113 | |
| | | (Leer) | (ab 2018) I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher | | 95.248 | |
| | | (Leer) | (ab 2016) I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim | | 440.671 | |
| | Ausführung | 12/2022 | (ab 2018) I.04838 - Sanierung Bachkanalsystem | 2.600.000 | 233.258 | |
| | | (Leer) | (ab 2016) I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz | | 7.600 | |
| | 67 | Vorplanung | 12/2025 | (ab 2021) I.03232 - KSP-Prog. WI - Wallufer Platz | | 109.705 |
| | | | (Leer) | (ab 2020) 5.67.0044 - Forsten Werkstatt Rambach | 160.000 | 3.309 |
| | | Planung | 04/2024 | (ab 2023) 5.67.0056 - Fasanerie Außenzaun | 420.000 | |
| | | | 06/2024 | (ab 2021) I.05672 - KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße | 335.000 | 50.572 |
| | | | 07/2024 | (ab 2020) I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße | 450.000 | |
| 08/2024 | | | (ab 2023) 5.67.0057 - KSP WI Hohenloheplatz | 490.000 | 350 | |
| 09/2024 | | | (ab 2022) 5.67.0031 - Quartiersplatz Bülowplatz | | 47.421 | |
| 11/2024 | | | (ab 2019) 5.67.0032 - ZSG Grünfläche Sedanplatz | 473.750 | 90.574 | |
| 12/2024 | | | (ab 2020) I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition | 60.000 | 512 | |
| 12/2024 | | | (ab 2020) 5.67.0043 - Neubau Trauerhalle Frauenstein | 334.000 | | |
| 05/2025 | | | (ab 2020) I.03228 - ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A. | | 109.488 | |
| 12/2025 | | | (ab 2022) 5.67.0023 - Grünfläche Elsässer Platz | | 70.329 | |
| Ausführung | | | 03/2024 | (ab 2020) I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str. | 350.000 | 16.321 |
| | | | 04/2024 | (ab 2021) I.05670 - KSP Prog. WI Pflingstbornanlage | 400.000 | 113.109 |
| | 06/2024 | (ab 2023) 5.67.0058 - Bolzplatz Krautgarten | 146.000 | 87.395 | | |
| | 12/2024 | (ab 2019) 5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbeggstraße | 160.000 | 11.977 | | |
| | 12/2024 | (ab 2021) 5.67.0021 - ZSG Funktionsgebäude am Kulturpark | 505.000 | 11.254 | | |
| | 12/2025 | (ab 2018) I.04924 - Platz Am Kransand AKK | 1.724.000 | 1.664.990 | | |
| | 12/2025 | (ab 2016) I.03264 - ZSG Kulturpark | 5.129.274 | 3.409.275 | | |
| Bauende | 09/2021 | (ab 2018) I.05166 - KSP-Prog. WI Bertramstr. 1. BA | 145.094 | 145.094 | | |
| | 12/2021 | (ab 2021) I.05197 - Stromversorgung Baumschule Klarenthal | 34.778 | 34.778 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.05584 - KSP Unterstand Bolzplatz Kölner Str. | 2.111 | 2.111 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.05572 - KSP-Prog. WI Dreiherrenstein Auringen | 62.207 | 62.207 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.05569 - KSP Prog. WI Kappesgarten/Dorfanger | 33.356 | 33.356 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.05557 - KSP Pumptrack Nordenstadt | 68.286 | 68.286 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.05556 - KSP Pumptrack Delkenheim | 91.353 | 91.353 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.05455 - KSP-Prog. WI Hinkelhaus/Auf den Erlen | 119.585 | 119.585 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.05173 - Lindenplatz Igstadt | 93.850 | 93.850 | | |
| | 12/2021 | (ab 2020) I.04624 - KIP KSP-Prog. WI - Adolfsallee | 194.782 | 194.782 | | |
| | 12/2021 | (ab 2019) I.05156 - KSP-Prog. AKK Königsfloss | 34.263 | 34.263 | | |
| | 12/2021 | (ab 2019) I.04213 - KSP-Prog. WI Rambach Trompeterstraße | 34.616 | 30.149 | | |
| | 12/2021 | (ab 2018) I.05160 - KSP-Prog. AKK Am Rinker | 38.351 | 38.351 | | |
| | 12/2021 | (ab 2018) I.04604 - KSP-Prog. WI Kolberger Straße | 218.694 | 218.694 | | |
| | 12/2021 | (ab 2018) I.03234 - KSP-Prog. WI -Froschkönigplatz | 320.178 | 320.178 | | |
| | 12/2021 | (ab 2017) I.03774 - KIP KSP-Prog. WI Büdingenstraße | 204.704 | 204.704 | | |
| | 04/2022 | (ab 2019) I.05157 - KSP-Prog. AKK Steinern Straße | 31.555 | 31.555 | | |
| | 05/2022 | (ab 2020) I.03227 - ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz | 399.332 | 399.332 | | |
| | 08/2022 | (ab 2019) 5.67.0050 - Fasanerie Erneuerung Spielbereich | 330.000 | 245.027 | | |
| | 11/2022 | (ab 2021) 5.67.0039 - KSP WI Prießnitzstr. Calistenics Anl. | 91.929 | 91.929 | | |
| | 12/2022 | (ab 2020) I.05571 - KSP-Prog. WI Jagdweg Hessloch | 20.716 | 20.716 | | |
| | 02/2023 | (ab 2022) 5.67.0053 - Fasanerie Eselsgehege | 89.000 | 105.277 | | |
| | 03/2023 | (ab 2019) I.05140 - Forsthaus Kohlheck Investitionen | 330.000 | 364.980 | | |
| 05/2023 | (ab 2020) I.03229 - KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße | 376.528 | 380.383 | | | |
| 06/2023 | (ab 2022) 5.67.0025 - Terrassonplatz | 120.000 | 120.000 | | | |
| 07/2023 | (ab 2020) I.05456 - KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str. | 452.436 | 482.872 | | | |

Anlage 2

Investitionscontrolling

| Dez. | Amt | Baufortschritt | Inbetriebnahm | Maßnahme | Genehmigt | Ist |
|-------------------|-----|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 2 | 67 | Bauende | 12/2023 | (ab 2022) 5.67.0040 - KSP WI Bolzplatz Bertramstraße | 200.000 | 112.594 |
| | | | 12/2023 | (ab 2022) 5.67.0026 - Grünfläche San Sebastian Platz | 27.000 | 13.013 |
| 2 Ergebnis | | | | | 22.086.727 | 11.036.455 |

Anlage 2

Investitionscontrolling

| Dez. | Amt | Baufortschritt | Inbetriebnahm | Maßnahme | Genehmigt | Ist |
|-------------------|-----|----------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| 3 | 40 | Vorplanung | (Leer) | (ab 2021) I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude | | 28.537 |
| | | Planung | 04/2025 | (ab 2020) I.05552 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle | 6.144.029 | 218.603 |
| | | | (Leer) | (ab 2020) I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle | 525.000 | 130.610 |
| | | | (Leer) | (ab 2020) I.04869 - Bootshaus | | 9.520 |
| | | Ausführung | 12/2022 | (ab 2018) I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule | 12.385.000 | 13.112.338 |
| | | | 12/2023 | (ab 2020) I.05213 - KIP II Oranienschule | 6.311.000 | 2.764.197 |
| | | | 12/2023 | (ab 2020) I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle | 5.382.248 | 3.364.732 |
| | | | 07/2025 | I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad | 2.080.000 | 3.798 |
| | | | 07/2025 | (ab 2020) I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle | 6.416.612 | 621.013 |
| | | | 12/2026 | (ab 2020) I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung | 26.809.591 | 1.276.423 |
| | | Mietmodell | 08/2021 | (ab 2018) I.03588 - Fritz-Gansberg-Schule Neubau | 21.500.000 | |
| | | | 09/2023 | (ab 2018) I.04861 - Mosbacher Berg Neubau Verwaltung | 19.527.400 | |
| | | | 12/2023 | (ab 2018) I.04868 - Grundschule Breckenheim Neubau | 13.181.607 | 823.655 |
| | | | 12/2023 | (ab 2014) I.03767 - Johannes-Maaß-Schule II. BA | 27.350.000 | |
| | | | 01/2024 | -- Friedrich-Ebert-Schule Neubau | 46.989.419 | |
| | | | 09/2024 | -- Erweiterung Hebbelschule / Mittelstufenschule Dichterviertel | 27.929.780 | |
| | | | 09/2024 | -- Elisabeth-Selbert-Schule Neubau | 75.780.000 | |
| | | | 02/2025 | (ab 2018) I.04865 - Grundschule Bierstadt Erweiterung | 19.448.822 | |
| | | | 04/2025 | (ab 2018) I.04864 - Martin-Niemöller-Schule Erweiterung | 26.777.577 | -0 |
| | | | 10/2025 | -- Friedrich-List-Schule Ersatzbau | 54.155.473 | |
| | | Bauende | 04/2021 | (ab 2019) I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle | 3.484.000 | 3.606.741 |
| | | | 08/2021 | (ab 2014) I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau | 3.484.000 | 19.612.095 |
| | | | 11/2021 | (ab 2016) I.03762 - Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau | 23.872.000 | 20.621.329 |
| | | | 12/2022 | I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens | 1.000.000 | 546.692 |
| | | | 12/2022 | I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa | 600.000 | 765.464 |
| | 41 | Ausführung | 06/2024 | (ab 2014) I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung | 7.441.000 | 5.822.340 |
| 3 Ergebnis | | | | | 438.574.558 | 73.328.088 |

Anlage 2

Investitionscontrolling

| Dez. | Amt | Baufortschritt | Inbetriebnahm | Maßnahme | Genehmigt | Ist |
|-------------------|-----|----------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| 5 | 23 | Vorplanung | (Leer) | (ab 2018) 5.23.0006 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf | | 46.849 |
| | | Planung | 12/2026 | (ab 2022) I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr | 41.500.000 | 1.605.334 |
| | | Ausführung | 06/2024 | (ab 2016) I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg | 3.613.200 | 2.009.474 |
| | 66 | Planung | 03/2025 | (ab 2019) I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4 | 7.563.000 | 254.308 |
| | | Ausführung | 06/2024 | (ab 2021) I.05533 - E-Mobility-Hub | 7.660.000 | 1.153.853 |
| | | | 06/2024 | (ab 2016) I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke | 3.400.000 | 157.872 |
| | | | 12/2024 | (ab 2020) I.05564 - Landwehrstraße | 1.681.677 | 32.472 |
| | | | 06/2025 | (ab 2019) I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord | 5.110.880 | 1.104.636 |
| | | | 12/2025 | (ab 2022) 5.66.0063 - Yorckstraße | 3.680.000 | 623.204 |
| | | Bauende | 11/2021 | (ab 2020) I.05164 - DIGI-V | 33.000.000 | 31.303.937 |
| | | | 12/2021 | (ab 2018) I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3 | 4.300.000 | 3.902.285 |
| | | | 05/2023 | (ab 2020) I.05194 - Boelckestraße 2. BA | 5.984.000 | 2.812.846 |
| | | | 05/2023 | (ab 2013) I.03479 - Boelckestraße 1. BA | 8.865.000 | 8.498.791 |
| | | | 06/2023 | (ab 2019) I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung | 1.700.000 | 1.552.772 |
| 5 Ergebnis | | | | | 128.057.757 | 55.058.633 |

Anlage 2

Investitionscontrolling

| Dez. | Amt | Baufortschritt | Inbetriebnahme | Maßnahme | Genehmigt | Ist |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|
| 6 | 51 | Ausführung | 07/2021 | I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub | 8.460.300 | 11.066.691 |
| | | | 03/2022 | I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe | 2.071.240 | 3.037.375 |
| | | | 10/2022 | (ab 2020) I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee | 3.708.904 | 3.938.858 |
| | | Bauende | 02/2021 | I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen | 1.102.676 | 1.628.804 |
| | | | 01/2022 | (ab 2016) I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug | 591.000 | 611.014 |
| | | | 02/2022 | I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc | 510.000 | 853.163 |
| | | | 08/2023 | I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co | 4.677.753 | 2.875.900 |
| | | | 08/2023 | I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau | 5.242.000 | 6.386.857 |
| 6 Ergebnis | | | | | 26.363.873 | 30.398.660 |
| Gesamtergebnis | | | | | 729.234.247 | 217.773.318 |