

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
1	10	Vorplanung	12/2026	(ab 2024) 5.10.0016 - 10 Neue Mitte Breckenheim	2.500.000	
		Planung	12/2026	(ab 2023) 5.10.0002 - 10 Bauhof Delkenheim	3.900.000	3.917
			12/2028	(ab 2021) 5.10.0003 - #5 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau	32.000.000	875.785
			(Leer)	(ab 2022) 5.10.0001 - #5 10 Rathaus Generalsanierung	2.200.000	2.626.768
		nicht durchgefü	(Leer)	(ab 2020) 5.10.0014 - #5 10 BGH Igstadt Neubau		285.203
	37	Ausführung	(Leer)	(ab 2020) I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	1.071.366
			(Leer)	(ab 2016) I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	24.052.948
	52	Planung	12/2025	(ab 2023) 5.52.0028 - SP Rambach Neubau Kunstrasenplatz	1.200.000	5.523
			12/2025	(ab 2022) 5.52.0027 - SP Biebrich Jürgen-Grabowski-Sportfeld	500.000	10.710
		Ausführung	05/2024	(ab 2022) 5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	1.332.182
			08/2024	(ab 2022) 5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	9.735.571
			12/2025	(ab 2022) 5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	810.152
			(Leer)	(ab 2022) 5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	14.180.000	479.311
		Bauende	03/2023	(ab 2020) I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	2.664.414
			10/2023	(ab 2020) I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	2.221.661
		nicht durchgefü	(Leer)	(ab 2015) 5.52.0029 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
1 Ergebnis					108.537.532	46.689.993

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
2	36	Vorplanung	12/2023	(ab 2016) I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	57.878
			(Leer)	(ab 2018) I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen		13.099
			(Leer)	(ab 2016) I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598
			(Leer)	(ab 2016) I.04336 - ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz		57.412
	Planung	12/2024	(ab 2018) I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	146.460	
		(Leer)	(ab 2018) I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher		95.248	
		(Leer)	(ab 2016) I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		440.671	
	Ausführung	12/2022	(ab 2018) I.04838 - Sanierung Bachkanalsystem	2.600.000	233.258	
		(Leer)	(ab 2016) I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		7.600	
	67	Vorplanung	10/2026	(ab 2021) I.03232 - KSP-Prog. WI - Wallufer Platz		109.705
			(Leer)	(ab 2020) 5.67.0044 - Forsten Werkstatt Rambach	160.000	3.309
		Planung	04/2025	(ab 2021) 5.67.0036 - KSP WI Phillip-Holl-Straße		6.418
			05/2025	(ab 2020) I.03228 - ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.	1.665.000	109.488
			07/2025	(ab 2022) 5.67.0037 - KSP-Prog. WI - Schlosspark Biebrich		9.268
12/2025			(ab 2022) 5.67.0023 - Grünfläche Elsässer Platz	7.600.000	291.708	
12/2025			(ab 2019) 5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbeeggstraße	160.000	11.977	
Ausführung		04/2024	(ab 2022) 5.67.0026 - Grünfläche San Sebastian Platz	27.000	18.025	
		05/2024	(ab 2021) I.05670 - KSP Prog. WI Pflingstbornanlage	400.000	390.406	
		06/2024	(ab 2023) 5.67.0061 - Jugendbereich Pflingstbornanlage	65.000		
		06/2024	(ab 2023) 5.67.0058 - Bolzplatz Krautgarten	210.000	106.018	
		06/2024	(ab 2023) 5.67.0056 - Fasanerie Außenzaun	420.000	137.998	
		06/2024	(ab 2020) I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	191.367	
		08/2024	(ab 2021) 5.67.0021 - ZSG Funktionsgebäude am Kulturpark	505.000	40.466	
		09/2024	(ab 2020) I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	450.000	71.144	
		10/2024	(ab 2023) 5.67.0057 - KSP WI Hohenloheplatz	490.000	63.205	
		10/2024	(ab 2021) I.05672 - KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	335.000	42.445	
		11/2024	(ab 2019) 5.67.0032 - Neugestaltung Grünfläche Sedanplatz	950.000	101.324	
		12/2024	(ab 2022) 5.67.0031 - Quartiersplatz Bülowplatz	370.000	49.791	
Bauende	03/2025	(ab 2020) I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition	60.000	1.000		
	05/2025	(ab 2020) 5.67.0043 - Sanierung Trauerhalle Frauenstein	334.000	5.946		
	(Leer)	(ab 2018) I.04924 - Platz Am Kransand AKK	1.724.000	1.664.990		
	(Leer)	(ab 2018) 5.67.0041 - Errichtung von Urnenwänden	1.230.000	1.203.197		
	(Leer)	(ab 2016) I.03264 - ZSG Kulturpark	5.129.274	3.922.092		
	01/2024	(ab 2022) 5.67.0040 - KSP WI Bolzplatz Bertramstraße	200.000	191.193		
2 Ergebnis					29.619.274	9.963.705

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
3	40	Vorplanung	(Leer)	(ab 2021) I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		28.537
		Planung	(Leer)	5.40.0018 - Gutenbergschule - Erweiterung	930.000	
			(Leer)	5.40.0017 - Helene-Lange-Schule		18.824
			(Leer)	5.40.0005 - Pestalozzischule - Mensa	4.400.000	
			(Leer)	(ab 2020) I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	137.847
		Ausführung	12/2023	(ab 2020) I.05213 - KIP II Oranienschule	6.311.000	4.339.322
			12/2023	(ab 2020) I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle	5.382.248	4.203.187
			04/2025	(ab 2020) 5.40.0038 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	6.144.029	218.603
			05/2025	(ab 2020) I.04869 - Bootshaus	4.598.000	9.520
			07/2025	I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad	2.080.000	3.798
			07/2025	(ab 2020) I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	6.416.612	1.166.717
			08/2027	(ab 2020) I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	26.809.591	1.965.166
		Bauende	04/2021	(ab 2019) I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	3.484.000	3.606.741
			08/2021	(ab 2014) I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau	3.484.000	19.884.928
			11/2021	(ab 2016) I.03762 - Carl-von-Ossietsky-Schule Neubau	23.872.000	20.994.346
			12/2022	I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens	1.000.000	546.692
			12/2022	I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa	600.000	767.289
			12/2022	(ab 2018) I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	13.154.468
	41	Ausführung	06/2024	(ab 2014) I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	5.985.392
3 Ergebnis					115.862.480	77.031.379

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
5	23	Vorplanung	(Leer)	(ab 2018) 5.23.0006 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		46.849
		Planung	12/2026	(ab 2022) I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	41.500.000	1.866.515
		Ausführung	06/2024	(ab 2016) I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200	2.033.916
	66	Vorplanung	(Leer)	(ab 2022) 5.66.0044 - Ferdinand-Knettenbrech-Weg 2. BA	100.000	3.688
			(Leer)	- Freudenbergstraße	100.000	
		Planung	03/2025	(ab 2019) I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000	274.067
			(Leer)	5.66.0085 - Holzstraße	100.000	
			(Leer)	(ab 2022) 5.66.0065 - Schlossplatz Vorplatz Marktkirche 1. BA	3.960.000	16.461
		Ausführung	06/2024	(ab 2021) I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	1.185.686
			12/2024	(ab 2020) I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	32.472
			12/2024	(ab 2016) I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	169.228
			05/2025	(ab 2022) 5.66.0063 - Yorckstraße	3.680.000	1.053.039
			06/2025	(ab 2019) I.05183 - Städtebaul. Vertrag Bierstadt Nord	5.980.880	1.104.636
		Bauende	11/2021	(ab 2020) I.05164 - DIGI-V	33.000.000	31.305.993
			12/2021	(ab 2018) I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.905.599
			05/2023	(ab 2020) I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	2.908.806
			05/2023	(ab 2013) I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000	8.681.303
			06/2023	(ab 2019) I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	1.552.772
5 Ergebnis					133.187.757	56.141.030

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
6	51	Ausführung	07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	11.169.920
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	3.071.965
			10/2022	(ab 2020) I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	4.270.397
		Bauende	02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.628.804
	01/2022		(ab 2016) I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	611.014	
	02/2022		I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	853.163	
	08/2023		I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753	2.875.900	
	08/2023		I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	6.386.857	
6 Ergebnis					26.363.873	30.868.020
Gesamtergebnis					413.570.916	220.694.126