

Anlage 2

Investitionscontrolling

Rein? JA

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
1	10	Vorplanung	12/2026	(ab 2024) 5.10.0016 - 10 Neue Mitte Breckenheim	2.500.000	
		Planung	12/2026	(ab 2023) 5.10.0002 - 10 Bauhof Delkenheim	3.900.000	18.466
			12/2028	(ab 2021) 5.10.0003 - #S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau	32.000.000	1.839.836
			(Leer)	(ab 2022) 5.10.0001 - #S 10 Rathaus Generalsanierung	2.200.000	3.558.841
		nicht durchgefü	(Leer)	(ab 2020) 5.10.0014 - #S 10 BGH Igstadt Neubau		285.203
	37	Ausführung	(Leer)	(ab 2020) I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	1.153.515
			(Leer)	(ab 2016) I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	24.124.328
	52	Planung	12/2025	(ab 2023) 5.52.0028 - SP Rambach Neubau Kunstrasenplatz	1.200.000	5.588
			12/2025	(ab 2022) 5.52.0027 - SP Biebrich Jürgen-Grabowski-Sportfeld	500.000	39.634
		Ausführung	05/2024	(ab 2022) 5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	1.488.685
			08/2024	(ab 2022) 5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	11.933.050
			12/2025	(ab 2022) 5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	2.290.229
			(Leer)	(ab 2022) 5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	14.180.000	1.579.206
		Bauende	03/2023	(ab 2020) I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	2.942.974
			10/2023	(ab 2020) I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	2.221.661
		nicht durchgefü	(Leer)	(ab 2015) 5.52.0029 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
1 Ergebnis					108.537.532	53.995.697

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist	
2	36	Vorplanung	(Leer)	(ab 2018) I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen		13.099	
			(Leer)	(ab 2016) I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598	
			(Leer)	(ab 2016) I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		7.600	
			Planung	06/2026	(ab 2018) I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	229.049
			Ausführung	03/2025	(ab 2018) I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher	1.152.500	641.395
		03/2025		(ab 2016) I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	342.420	
		12/2025		(ab 2016) I.04336 - ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz	400.000	81.044	
			nicht durchgeführt	(Leer)	(ab 2016) I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		440.671
	67	Vorplanung	09/2026	(ab 2020) 5.67.0044 - Forsten Werkstatt Rambach		160.000	3.309
			12/2026	(ab 2021) 5.67.0070 - KSP-Prog. WI - Wallufer Platz			109.705
				Planung	06/2025	(ab 2023) 5.67.0067 - KSP In den langen Ruten	350.000
			06/2025		(ab 2020) I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition	60.000	1.000
			07/2025		(ab 2022) 5.67.0027 - Rheinuferentwicklungskonzept	610.000	13.965
			07/2025		(ab 2021) 5.67.0036 - KSP WI Phillip-Holl-Straße	350.000	36.372
			08/2025		(ab 2020) 5.67.0043 - Sanierung Trauerhalle Frauenstein	334.000	10.016
		10/2025	(ab 2022) 5.67.0055 - KSP Quellbornstr. (Wi-Prog.)			95	
		10/2025	(ab 2022) 5.67.0054 - KSP Moabiter Str. (Wi-Prog.)			44.306	
		10/2025	(ab 2022) 5.67.0037 - KSP-Prog. WI - Schlosspark Biebrich		514.000	30.195	
		12/2025	(ab 2022) 5.67.0031 - Quartiersplatz Bülowplatz		370.000	49.791	
		03/2026	(ab 2019) 5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbeeggstraße		160.000	20.163	
		04/2026	(ab 2022) 5.67.0023 - Grünfläche Elsässer Platz		7.600.000	749.558	
		04/2026	(ab 2020) I.03228 - KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.		1.665.000	109.488	
		Ausführung	12/2024		(ab 2023) 5.67.0066 - KSP Warmer Damm	170.000	137.256
			12/2024		(ab 2016) I.03264 - ZSG Kulturpark	5.129.274	4.139.780
			02/2025	(ab 2023) 5.67.0063 - Separiergehege Wölfe	180.000	53.550	
			02/2025	(ab 2023) 5.67.0056 - Fasanerie Außenzaun	420.000	342.163	
			03/2025	(ab 2019) 5.67.0032 - Neugestaltung Grünfläche Sedanplatz	950.000	635.870	
			(Leer)	(ab 2018) 5.67.0041 - Errichtung von Urnenwänden		1.365.911	
		Bauende	12/2022	(ab 2018) I.04924 - Platz Am Kransand AKK	1.724.000	1.702.315	
			01/2024	(ab 2022) 5.67.0040 - KSP WI Bolzplatz Bertramstraße	200.000	191.193	
			05/2024	(ab 2021) I.05670 - KSP Prog. WI Pflingstbornanlage	400.000	442.772	
			05/2024	(ab 2020) I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	262.889	
			07/2024	(ab 2023) 5.67.0061 - Jugendbereich Pflingstbornanlage	65.000	70.653	
			07/2024	(ab 2022) 5.67.0026 - Grünfläche San Sebastian Platz	27.000	20.038	
			08/2024	(ab 2023) 5.67.0058 - Bolzplatz Krautgarten	210.000	219.291	
	08/2024		(ab 2021) 5.67.0021 - Funktionsgebäude im Kulturpark	505.000	480.635		
	10/2024		(ab 2023) 5.67.0057 - KSP WI Hohenloheplatz	490.000	375.298		
	10/2024		(ab 2020) I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	480.000	313.454		
		11/2024	(ab 2021) I.05672 - KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	335.000	412.821		
2 Ergebnis					29.545.774	14.295.465	

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
3	40	Vorplanung	(Leer)	(ab 2021) I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		28.537
			(Leer)	(ab 2021) 5.40.0029 - Brüder-Grimm-Schule	1.024.335	
		Planung	(Leer)	(ab 2023) 5.40.0018 - Gutenbergschule - Erweiterung	930.000	126.707
			(Leer)	(ab 2023) 5.40.0017 - Helene-Lange-Schule		108.256
			(Leer)	(ab 2020) I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	326.380
			(Leer)	(ab 2020) 5.40.0019 - Karl-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle		77.341
		Ausführung	12/2023	(ab 2020) I.05213 - KIP II Oranienschule	6.311.000	5.480.229
			12/2023	(ab 2020) I.05145 - KIP II Gutenbergschule Turnhalle	5.382.248	5.172.684
			04/2025	(ab 2020) 5.40.0038 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	6.144.029	3.130.602
			05/2025	(ab 2020) I.04869 - Bootshaus	4.598.000	504.671
07/2025	I.04866 - Bodelschwingschule Therapiebad		3.534.000	3.798		
07/2025	(ab 2020) I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle		6.416.612	2.631.993		
08/2027	(ab 2020) I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung		26.809.591	3.348.945		
	(Leer)	(ab 2021) 5.40.0005 - Pestalozzischule - Mensa	4.400.000			
		Bauende	04/2021	(ab 2019) I.04860 - Grundschule Nordenstadt - Neubau Turnhalle	3.484.000	3.606.741
			08/2021	(ab 2014) I.03722 - Albert-Schweitzer-Schule Neubau	3.484.000	20.000.353
			11/2021	(ab 2016) I.03762 - Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	23.872.000	21.068.194
			12/2022	I.05614 - Friedrich-von-Schiller-Schule Umw.Mens	1.000.000	546.692
			12/2022	I.05459 - Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule Mensa	600.000	770.641
			12/2022	(ab 2018) I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	13.187.867
	41	Ausführung	04/2025	(ab 2014) I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	6.528.711
3 Ergebnis					118.340.815	86.649.345

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
5	23	Vorplanung	(Leer)	(ab 2018) 5.23.0006 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		46.849
		Planung	12/2026	(ab 2022) I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	83.000.000	2.880.245
		Ausführung	06/2024	(ab 2016) I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200	2.133.356
	66	Vorplanung	(Leer)	(ab 2022) 5.66.0044 - Ferdinand-Knettenbrech-Weg 2. BA	100.000	3.688
			(Leer)	- Freudenbergstraße	100.000	
		Planung	12/2025	(ab 2020) I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	32.472
			12/2025	(ab 2019) I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000	278.515
			12/2027	5.66.0085 - Holzstraße	100.000	24.326
			(Leer)	(ab 2022) 5.66.0065 - Schlossplatz Vorplatz Marktkirche 1. BA	3.960.000	38.749
		Ausführung	12/2025	(ab 2019) I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	5.980.880	1.237.590
			12/2025	(ab 2016) I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	258.711
		Bauende	11/2021	(ab 2020) I.05164 - DIGI-V	33.000.000	31.303.937
			12/2021	(ab 2018) I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.684.081
			05/2023	(ab 2020) I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	3.205.758
			05/2023	(ab 2013) I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000	9.019.971
			06/2023	(ab 2019) I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	1.552.772
			06/2024	(ab 2021) I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	5.417.262
			11/2024	(ab 2022) 5.66.0063 - Yorckstraße	3.680.000	2.465.475
5 Ergebnis					174.687.757	63.583.755

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
6	51	Ausführung	07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	11.213.010
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	3.071.965
			10/2022	(ab 2020) I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	4.270.397
		Bauende	02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.628.804
	01/2022		(ab 2016) I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	611.014	
	02/2022		I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	853.163	
	08/2023		I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753	3.727.409	
	08/2023		I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	7.371.382	
6 Ergebnis					26.363.873	32.747.145
Gesamtergebnis					457.475.751	251.271.406