

Anzahl	Projekt/Liegenschaft	Maßnahme	Kosten			Prognose/Kostenfeststellung				Bemerkungen	Zahlungs-/Rechnungsstand WiBa-40 kumuliert BRUTTO	Bearbeitungsstand	gestoppte Fremdkosten	
			Kosteneinschätzung LPH 1-4 BRUTTO	Einschätzung/Prognose LPH 5-9 BRUTTO	Kostenschätzung Kostenberechnung LPH 5-9 BRUTTO	2023 brutto	2024 brutto	2025 brutto	2026 brutto					Gesamtkosten BRUTTO
1	Alexej-von-Jawlensky-Schule	Fenster Altbestand	35.700 €	1.650.000 €		0 €	5.872 €	57.929 €		63.800 €		63.800 €	pausiert	1.621.900 €
2	Anton-Gruner-Schule	Fassade	41.650 €	1.532.630 €		0 €	2.997 €	20.000 €		22.997 €		4.698 €	pausiert	1.551.283 €
3	Blücherschule	Fenster	59.500 €	4.000.000 €		0 €	0 €					0 €	pausiert	4.059.500 €
4	Blücherschule	Umbau Hausmeisterdienstwohnung	11.900 €		351.624 €	0 €	58.595 €	304.928 €		363.524 €		89.281 €		
5	Brüder-Grimm-Schule	Akustik	10.000 €		146.870 €	0 €	96.454 €	60.416 €		156.870 €		96.454 €		
6	Brüder-Grimm-Schule	WC-Anlagen	15.000 €	130.000 €		0 €	39.093 €	105.907 €		145.000 €		82.595 €		
7	Carlo-Mierendorff-Schule	STH Prio 3 und andere Maßnahmen	17.850 €	1.321.000 €			16.955 €	400.000 €	904.045 €	1.321.000 €		16.955 €		
8	Comeniuschule	STH Prio 3 und andere Maßnahmen	41.650 €		3.339.735 €	0 €	22.619 €	100.000 €		122.619 €		22.619 €	pausiert	3.258.766 €
9	Diesterwegschule	Akustik	11.400 €		178.836 €	0 €	8.790 €			8.790 €		19.307 €	pausiert	181.445 €
10	Diesterwegschule	Schulhofsanierung/gestaltung	34.000 €		666.000 €	0 €	51.439 €	648.561 €		700.000 €		51.439 €		
11	Diltheyschule	STH Prio 3 und andere Maßnahmen	35.700 €	3.787.570 €		0 €	0 €					0 €	pausiert	3.823.270 €
12	Diltheyschule	STH Gebäudeecke		500.000 €		0 €	269.819 €	230.181 €		500.000 €		325.173 €		
13	Diltheyschule	Kanalsanierungen	11.900 €		41.000 €	0 €	13.982 €	38.918 €		52.900 €		17.395 €		
14	Diltheyschule	Außentreppe	0 €		20.000 €		0 €	20.000 €		20.000 €		0 €		
15	Eily-Heuss-Schule	Akustik	10.700 €		17.000 €	0 €	15.956 €	11.744 €		27.700 €		15.956 €		
16	Fluxusschule	Akustik			30.000 €			30.000 €		30.000 €				
17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	Akustik	20.000 €		90.000 €	0 €	15.839 €	94.161 €		110.000 €		15.839 €		
18	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Akustik	14.800 €	241.570 €		0 €	0 €	256.370 €		256.370 €		5.552 €		
19	Gerhart-Hauptmann-Schule	Schließanlagen	11.900 €	72.000 €			6.422 €	77.478 €		83.900 €		64.971 €		
20	Geschwister-Scholl-Schule	WC-Anlagen	45.000 €	700.000 €			90.430 €	654.570 €		745.000 €		90.430 €		
21	Geschwister-Scholl-Schule	Außenmauer	25.000 €		126.183 €	0 €	1.563 €	149.619 €		151.183 €		116.449 €		
22	Grundschule Bierstadt	Fassadensanierung Altbau	53.550 €	400.000 €			4.225 €	49.000 €		53.225 €		4.225 €	pausiert	400.325 €
23	Grundschule Nordenstadt	WC-Anlagen	45.000 €	540.000 €			71.063 €	513.937 €		585.000 €		71.063 €		
24	Grundschule Sauerland	Akustik	8.500 €	0 €	1.728 €	0 €	6.576 €	3.653 €		10.228 €		6.576 €		
25	Gutenbergschule	Akustik	13.000 €	151.000 €		0 €	0 €	0 €				11.781 €	pausiert	164.000 €

Anzahl	Projekt/Liegenschaft	Maßnahme	Kosten			Prognose/Kostenfeststellung				Gesamtkosten BRUTTO	Bemerkungen	Zahlungs-/Rechnungsstand WiBa-40 kumuliert BRUTTO	Bearbeitungsstand	gestoppte Fremdkosten
			Kosteneinschätzung LPH 1-4 BRUTTO	Einschätzung/Prognose LPH 5-9 BRUTTO	Kostenschätzung Kostenberechnung LPH 5-9 BRUTTO	2023 brutto	2024 brutto	2025 brutto	2026 brutto					
26	Hebbelschule/ MSSDViertel	Kanalsanierungen außerhalb Baufeld Neubau	15.000 €	130.000 €			0 €	145.000 €		145.000 €		0 €		
27	Hebbelschule/ MSSDViertel	Umstrukturierung Bestand					0 €	0 €		0 €		0 €		
28	Helen-Keller-Schule	Kanalsanierungen	11.900 €	20.000 €			9.744 €	22.156 €		31.900 €		9.744 €		
29	Helen-Keller-Schule	Außenmauer Naturstein	25.000 €		255.726 €	0 €	7.377 €	273.349 €		280.726 €		27.655 €		
30	Helen-Keller-Schule	Außenmauer Beton	17.850 €	225.000 €				242.850 €		242.850 €		1.178 €		
31	Hermann-Ehlers-Schule	Akustik	13.000 €	350.000 €		0 €	0 €					0 €	pausiert	363.000 €
32	IGS Rheingauviertel	Akustik	16.800 €	560.000 €		0 €	0 €					0 €	pausiert	576.800 €
33	Johann-Hinrich-Wiechern-Schule	Brandschutzmaßnahmen	120.000 €		0 €	0 €	33.173 €	86.827 €		120.000 €		49.089 €		
34	Joseph-von-Eichendorff-Schule	Umbau Kantine/Küche	9.520 €		157.080 €		92.258 €	74.342 €		166.600 €	Planung: 8T€ netto Küchenmöbel: 100T€ netto Bau: 20T€ netto UV: 12T€ netto	130.134 €		
35	Joseph-von-Eichendorff-Schule	Umbau Hausmeisterdienstwohnung	17.850 €		350.610 €		0 €	20.000 €	348.460 €	368.460 €		0 €		
36	Joseph-von-Eichendorff-Schule	Umbau Bestand	40.000 €		620.979 €	0 €	0 €	40.000 €	620.979 €	660.979 €		0 €		
37	Justus-von-Liebig Schule	STH Prio 3 und andere Maßnahmen	20.000 €		558.000 €		13.407 €			13.407 €		14.565 €	pausiert	564.593 €
38	Kerschensteinerschule	Kanalsanierungen	11.900 €	40.698 €	12.	0 €	0 €	52.598 €		52.598 €		25.711 €		
39	Konrad-Duden-Schule	Fassadensanierung und Sonnenschutz	7.500 €	650.000 €		0 €	24.565 €	0 €		24.565 €		24.565 €	pausiert	632.935 €
40	Konrad-Duden-Schule	Akustik	19.040 €	187.425 €			11.443 €	195.022 €		206.465 €		11.443 €		
41	Leibnizschule	Kanalsanierungen/Schulhofsanierung	30.000 €	402.000 €			21.099 €	410.901 €		432.000 €		46.476 €		
42	Louise-Schroeder-Schule	Akustik	12.300 €		69.115 €	0 €	55.732 €	25.683 €		81.415 €		55.732 €		
43	Otto-Stückrath-Schule	WC-Anlagen	11.900 €	160.000 €			47.970 €	123.930 €		171.900 €		111.595 €		
44	Otto-Stückrath-Schule	Akustik	15.000 €	256.000 €			0 €					0 €	pausiert	271.000 €

Anzahl	Projekt/Liegenschaft	Maßnahme	Kosten			Prognose/Kostenfeststellung					Bemerkungen	Zahlungs-/Rechnungsstand WiBau-40 kumuliert BRUTTO	Bearbeitungsstand	gestoppte Fremdkosten
			Kosteneinschätzung LPH 1-4 BRUTTO	Einschätzung/Prognose LPH 5-9 BRUTTO	Kostenschätzung Kostenberechnung LPH 5-9 BRUTTO	2023 brutto	2024 brutto	2025 brutto	2026 brutto	Gesamtkosten BRUTTO				
45	Pestalozzischule	Fenster + Sonnenschutz	13.000 €		999.264 €	0 €	55.259 €		957.005 €	1.012.264 €		55.259 €		
46	Pestalozzischule	Umbau Hausmeisterdienstwohnung	9.265 €		363.125 €	0 €	293.317 €	79.073 €		372.390 €		293.317 €		
47	Pestalozzischule	Umsetzung Brandschutzkonzept	44.469 €		918.626 €	0 €	86.119 €	876.976 €		963.094 €		86.119 €		
48	Riederbergschule	Akustik	?	658.322 €			0 €	50.000 €	608.322 €	658.322 €		0 €		
49	Ursula-Wölfel-Schule	Fenstersanierung Verwaltung	7.800 €		349.032 €	0 €	15.010 €	341.822 €		356.832 €		70.003 €		
50	Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	Akustik	16.900 €	0 €	237.405 €	0 €	17.612 €	0 €	236.693 €	254.305 €		26.143 €		
ERLEDIGT oder INVESTIV														
1	Grundschule Bierstadt	Akustik	15.000 €	40.000 €			0 €	0 €	55.000 €	55.000 €				
2	Brüder-Grimm-Schule	STH Prio 3 und andere Maßnahmen	7.208 €				7.208 €			7.208 €		7.208 €		
11	Joseph-von-Eichendorff-Schule	STH Prio 2 und 3 und andere Maßnahmen	29.750 €			0 €	40.480 €			40.480 €		40.480 €		
12	Theodor-Fließner-Schule	STH	30.590 €			0 €	30.590 €			30.590 €		30.590 €		
13	Kohlheckschule	Konzeptstudie Maßnahmen im Bestand (Hochbau, Elektro, HLS)	60.321 €	0 €			60.321 €			60.321 €		60.321 €		
14	Joseph-von-Eichendorff-Schule	Machbarkeitsstudien und Maßnahmen Ganztage 2026	47.792 €				47.792 €			47.792 €		47.792 €		
15	Justus-von-Liebig Schule	Kanalsanierungen	11.900 €			6.024 €	0 €			6.024 €		6.024 €		
16	Martin-Niemöller-Schule	Lehrerzimmer		14.918 €			14.918 €			14.918 €		14.918 €		
17	Goetheschule	Kanalsanierungen		22.000 €			16.429 €			16.429 €	ohne pausierte Maßnahmen	16.429 €		
Summe Projektkosten angepasst an Instandbudget 2025 nach E						6.024 €	1.800.511 €	6.887.900 €	3.730.505 €	#####	0 €	2.455.047 €		#####
Genehmigtes Gesamtbudget Beschluss Nr 410 vom 29.09.2022 von 20 Mio.€										#####				

Anzahl	Projekt/Liegenschaft	Maßnahme	Kosten			Prognose/Kostenfeststellung				Gesamtkosten BRUTTO	Bemerkungen	Zahlungs- /Rechnungssta nd WiBau-40 kumuliert BRUTTO	Bearbeitungsst and	gestoppte Fremdkosten
			Kosteneinschät zung LPH 1-4 BRUTTO	Einschätzung/P rognose LPH 5- 9 BRUTTO	Kostenschätzu ng Kostenberechn ung LPH 5-9 BRUTTO	2023 brutto	2024 brutto	2025 brutto	2026 brutto					
										-7.575.060 €	Unterschrei tung des Vergabebud gets			
	Projektsteuerungskosten Wibau					600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	2.400.000 €	WiBau Pauschale Vertrag			