

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
1	10	Planung	12/2027	(ab 2023) 5.10.0002 - 10 Bauhof Delkenheim	3.900.000	156.304
			12/2028	(ab 2024) 5.10.0016 - 10 Neue Mitte Breckenheim	2.500.000	
			12/2029	(ab 2021) 5.10.0003 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau	32.000.000	2.031.096
		nicht durchgefü	(Leer)	(ab 2022) 5.10.0001 - 10 Rathaus Generalsanierung	5.200.000	4.433.727
			(Leer)	(ab 2020) 5.10.0014 - #5 10 BGH Igstadt Neubau		285.203
	37	Ausführung	(Leer)	(ab 2020) I.05303 - FW1 Containeranbau	1.192.532	1.239.897
			(Leer)	(ab 2016) I.03302 - Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	25.036.000	24.125.936
	52	Planung	12/2026	(ab 2023) 5.52.0028 - SP Rambach Neubau Kunstrasenplatz	1.500.000	41.948
			12/2026	(ab 2023) 5.52.0027 - SP Biebrich Jürgen-Grabowski-Sportfeld Sanierung + I	2.700.000	79.683
		Ausführung	05/2024	(ab 2022) 5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.352.000	1.817.676
			08/2024	(ab 2022) 5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	10.820.000	12.508.917
			03/2026	(ab 2022) 5.52.0012 - KA Biebrich Generalsanierung SH	8.421.000	4.004.016
			(Leer)	(ab 2022) 5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung	14.180.000	2.864.266
		Bauende	08/2022	(ab 2019) I.04342 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung	5.150.000	5.134.356
			03/2023	(ab 2020) I.05179 - SP Waldstraße Umbau	3.295.000	2.944.138
			08/2023	(ab 2022) 5.52.0018 - Neubau Sportfläche Breckenheim	1.375.000	1.581.747
			10/2023	(ab 2020) I.04772 - SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	1.941.000	2.221.661
			09/2024	(ab 2022) 5.52.0016 - SP Erbenheim Sanierung Kunstrasen	769.000	722.020
		nicht durchgefü	(Leer)	(ab 2015) 5.52.0029 - SH Taunushalle Generalsanierung		514.481
1 Ergebnis					121.331.532	66.707.074

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
2	36	Vorplanung	(Leer)	(ab 2018) I.04854 - HWS Maßnahmen an offenen Bächen		13.099
			(Leer)	(ab 2016) I.04406 - HWS Rambach Kurpark Oberlauf		169.598
			(Leer)	(ab 2016) I.04337 - ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz		7.600
		Planung	06/2026	(ab 2018) I.04853 - HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	3.600.000	235.468
		Ausführung	04/2025	(ab 2016) I.04340 - ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	585.000	447.270
			05/2025	(ab 2018) I.04855 - HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher	1.152.500	1.071.051
			03/2026	(ab 2016) I.04336 - ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz	400.000	86.651
			12/2027	(ab 2023) 5.36.0037 - WRRL Renaturierung Gehrner Bach	974.620	66.842
		nicht durchgeführt	(Leer)	(ab 2016) I.03075 - Gr. Kiesgrube Delkenheim		440.671
	67	Vorplanung	(Leer)	(ab 2024) 5.67.0068 - Neugestaltung Kochbrunnenplatz	330.000	14.330
			(Leer)	(ab 2022) 5.67.0035 - Grünfläche Lindequartier Kostheim	520.000	
		Planung	12/2025	(ab 2020) I.05142 - Forsthaus Frauenstein Investition	60.000	1.000
			12/2025	(ab 2020) 5.67.0043 - Sanierung Trauerhalle Frauenstein	334.000	10.016
			01/2026	(ab 2022) 5.67.0027 - Rheinuferentwickl.Konzept Entree Regi	610.000	18.253
			03/2026	(ab 2022) 5.67.0055 - KSP Quellbornstr. (Wi-Prog.)	424.000	2.737
			03/2026	(ab 2022) 5.67.0031 - Quartiersplatz Bülowplatz	370.000	49.791
			05/2026	(ab 2019) 5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abeggstraße	160.000	20.163
			09/2026	(ab 2020) 5.67.0044 - Forsten Werkstatt Rambach	160.000	3.309
			12/2026	(ab 2021) 5.67.0070 - KSP-Prog. WI - Wallufer Platz		145.662
			(Leer)	(ab 2024) 5.67.0069 - Brückenpark unterh.Schierstein.Brücke	280.000	4.303
			Ausführung	08/2025	(ab 2023) 5.67.0063 - Separiergehege Wölfe	180.000
		08/2025		(ab 2023) 5.67.0056 - Fasanerie Außenzaun	420.000	408.538
		10/2025		(ab 2021) 5.67.0036 - KSP WI Phillip-Holl-Straße	350.000	36.372
		12/2025		(ab 2022) 5.67.0037 - KSP-Prog. WI - Schlosspark Biebrich	514.000	60.842
		01/2026		(ab 2022) 5.67.0054 - KSP Moabiter Str. (WI-Prog.)		57.399
		04/2026		(ab 2024) 5.67.0059 - Anlage Grabfeld Syrisch-Orthodox	124.900	
		07/2026		(ab 2020) I.03228 - KSP-Prog. WI Herbert-Reisinger-A.	1.665.000	156.399
		09/2026		(ab 2022) 5.67.0023 - Grünfläche Elsässer Platz	7.600.000	1.426.521
		(Leer)		(ab 2018) 5.67.0041 - Errichtung von Urnenwänden		1.365.911
		Bauende	12/2022	(ab 2018) I.04924 - Platz Am Kransand AKK	1.724.000	1.702.315
			01/2024	(ab 2022) 5.67.0040 - KSP WI Bolzplatz Bertramstraße	200.000	191.193
			05/2024	(ab 2021) I.05670 - KSP Prog. WI Pfingstbornanlage	442.772	442.772
			05/2024	(ab 2020) I.04176 - KSP-Prog. AKK Rudolf-Dyckerhoff-Str.	350.000	262.889
			07/2024	(ab 2023) 5.67.0061 - Jugendbereich Pfingstbornanlage	72.144	70.653
			07/2024	(ab 2022) 5.67.0026 - Grünfläche San Sebastian Platz	27.000	20.038
			08/2024	(ab 2023) 5.67.0058 - Bolzplatz Krautgarten	219.291	219.291
			08/2024	(ab 2021) 5.67.0021 - Funktionsgebäude im Kulturpark	505.000	493.362
			10/2024	(ab 2023) 5.67.0057 - KSP WI Hohenloheplatz	490.000	403.699
			10/2024	(ab 2020) I.05482 - KSP-Prog. WI Wörterseestraße	480.000	313.454
			11/2024	(ab 2021) I.05672 - KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	412.821	412.821
			12/2024	(ab 2023) 5.67.0066 - KSP Warmer Damm	170.000	137.256
			12/2024	(ab 2016) I.03264 - ZSG Kulturpark	5.129.274	3.926.796
			05/2025	(ab 2023) 5.67.0067 - KSP In den langen Ruten	350.000	340.125
			05/2025	(ab 2019) 5.67.0032 - Neugestaltung Grünfläche Sedanplatz	950.000	873.531
2 Ergebnis					32.336.323	16.264.477

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
3	40	Vorplanung	(Leer)	(ab 2021) I.05372 - Diltheyschule Musik- und Kunstgebäude		28.537
			(Leer)	(ab 2021) 5.40.0029 - Brüder-Grimm-Schule	1.024.335	
		Planung	(Leer)	(ab 2023) 5.40.0018 - Gutenbergschule - Erweiterung	930.000	126.707
			(Leer)	(ab 2023) 5.40.0017 - Helene-Lange-Schule		309.789
			(Leer)	(ab 2020) I.05376 - Wickerbach GS - Turnhalle	525.000	469.443
			(Leer)	(ab 2020) 5.40.0019 - Karl-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle		77.341
		Ausführung	12/2023	(ab 2020) I.05213 - KIP II Oranienschule	6.311.000	5.808.354
			04/2025	(ab 2020) 5.40.0038 - Adalbert-Stifter-Schule Neubau Turnhalle	6.144.029	5.134.973
			05/2025	(ab 2020) I.04869 - Bootshaus	4.598.000	1.792.076
			07/2025	I.04866 - Bodelschwinghschule Therapiebad	3.534.000	3.798
			07/2025	(ab 2020) I.05144 - Werner-von-Siemens-Schule Turnhalle	6.416.612	3.607.292
			08/2027	(ab 2020) I.05263 - Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	26.809.591	6.178.330
			(Leer)	(ab 2021) 5.40.0005 - Pestalozzischule - Mensa	4.400.000	
		Bauende	12/2022	(ab 2018) I.03756 - Rudolf-Dietz-Schule	12.385.000	13.205.813
	41	Ausführung	04/2025	(ab 2014) I.03757 - Kunsthaus Generalsanierung	7.441.000	6.647.178
3 Ergebnis					80.518.567	43.389.632

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahm	Maßnahme	Genehmigt	Ist
5	23	Vorplanung	(Leer)	(ab 2018) 5.23.0006 - Heimfall Gaststätte Schläferskopf		46.849
		Planung	12/2026	(ab 2022) I.05548 - Bau Verwaltungsstandort Weidenbornstr	83.000.000	2.880.245
		Ausführung	06/2024	(ab 2016) I.04446 - Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	3.613.200	2.380.636
	66	Vorplanung	(Leer)	5.66.0115 - Freudenbergstraße	100.000	
			(Leer)	(ab 2022) 5.66.0044 - Ferdinand-Knettenbrech-Weg 2. BA	100.000	3.688
		Planung	12/2025	(ab 2020) I.05564 - Landwehrstraße	1.681.677	32.472
			12/2025	(ab 2019) I.05205 - Bierstadt Nord Baufeld 4	7.563.000	278.515
			12/2027	(ab 2022) 5.66.0065 - Schlossplatz Vorplatz Marktkirche 1. BA	3.960.000	112.293
		Ausführung	12/2025	(ab 2019) I.05183 - Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	5.980.880	1.328.132
			12/2027	(ab 2025) 5.66.0085 - Holzstraße	4.900.000	221.494
			12/2027	(ab 2016) I.04614 - Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	3.400.000	294.408
		Bauende	11/2021	(ab 2020) I.05164 - DIGI-V	33.000.000	31.303.937
			12/2021	(ab 2018) I.05024 - Bierstadt Nord Baufeld 3	4.300.000	3.684.081
			05/2023	(ab 2020) I.05194 - Boelckestraße 2. BA	5.984.000	3.224.077
			05/2023	(ab 2013) I.03479 - Boelckestraße 1. BA	8.865.000	9.700.215
			06/2023	(ab 2019) I.05338 - P & R Kahle Mühle Erweiterung	1.700.000	1.570.952
			06/2024	(ab 2021) I.05533 - E-Mobility-Hub	7.660.000	5.430.907
			11/2024	(ab 2022) 5.66.0063 - Yorckstraße	3.680.000	2.744.701
5 Ergebnis					179.487.757	65.237.602

Anlage 2

Investitionscontrolling

Dez.	Amt	Baufortschritt	Inbetriebnahme	Maßnahme	Genehmigt	Ist
6	51	Ausführung	07/2021	I.04464 - Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	8.460.300	11.226.176
			03/2022	I.05485 - 51 KT Münchener Str. Anbau Krippe	2.071.240	3.071.965
			10/2022	(ab 2020) I.05369 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee	3.708.904	4.270.787
		Bauende	02/2021	I.04796 - KT Parkfeld Anbau 2 Krippengruppen	1.102.676	1.628.804
			01/2022	(ab 2016) I.03746 - AWA Sophienstraße - Aufzug	591.000	611.014
			02/2022	I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	510.000	859.314
			08/2023	I.05594 - Neubau Anbau und Sanierung Kita Betty Co	4.677.753	3.727.409
			08/2023	I.05345 - 51 KT Hainweg I Neubau	5.242.000	7.371.382
6 Ergebnis					26.363.873	32.766.851
Gesamtergebnis					440.038.052	224.365.636