

Vorgezogene Maßnahmen

			2025												2026																																											
			SEP	OKT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP																																											
von	bis	Dauer	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Vorgezogene Maßnahmen 2025/26																																																										
Planung und Abstimmung vorgezogene Maßnahmen II	01.03.25 – 24.07.25	21 WO	Planung VM 3																																																							
Ausschreibung vorgezogene Maßnahmen II	02.06.25 – 13.08.25	10 WO	Ausschreibung VM 3																																																							
Vergabe LV Schadstoffsanierung und nicht konstruktiver Abbruch	14.09.25 – 14.11.25	9 WO																																																								
Vergabe LV Baustelleneinrichtung	14.09.25 – 14.11.25	9 WO																																																								
Vergabe LV Restauratorische Maßnahmen	17.11.25 – 19.01.26	9 WO																																																								
Teilprojektbeschluss	17.12.25																																																									
Vergabe LV Abbruch Anbau West	05.01.25 – 31.03.26	64 WO																																																								
Ausführung Vorgezogene Maßnahmen II	01.12.25 – 12.08.26	36 WO																																																								
Baustelleneinrichtung	01.12.25 – 19.12.25	3 WO																																																								
Schadstoffsanierung + nicht konstruktiver Abbruch	05.01.25 – 31.05.25	21 WO																																																								
Ausführung Vorgezogene Maßnahmen III	01.04.26 – 12.08.26	19 WO																																																								
Auszug Mieter Erdgeschoss	31.03.26																																																									
Abbruch Innenausbau Ladengeschäft	01.04.26 – 17.04.26	2 WO																																																								
Abbruch Anbau West	01.04.26 – 12.08.26	19 WO																																																								