

Tagesordnung II Punkt 6.1 der öffentlichen Sitzung am 04. Februar 2009

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0047

**Rudolf-Dietz-Schule - Grundsatzvorlage -
Aufstellung von Containern; Genehmigung des Raumprogrammes; Freigabe von Planungsmitteln**

Beschluss Nr. 0008

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 das 1. OG des Schulgebäudes entlang der Rudolf-Dietz-Straße zum Schuljahresbeginn 2008 / 2009 gesperrt werden musste, da statische Gutachten aufgrund sich verändernder Setzrisse ergeben haben, dass die weitere Nutzung nicht verantwortbar sei.
 - 1.2 unabdingbar notwendige Räume des 1. OG in Containern auf dem Schulhof ersetzt werden sollen, bis eine endgültige Lösung geschaffen wurde.
 - 1.3 die Container für voraussichtlich 36 Monate gemietet werden sollen und monatliche Mietkosten in Höhe von 4.700 Euro zu erwarten sind, sowie einmalige Aufstellungskosten in Höhe von 36.100 Euro.
 - 1.4 ein Gutachten zu erstellen ist, mit dem die wirtschaftlichste Lösung zur weiteren baulichen Vorgehensweise gefunden werden soll (ggf. verschiedene Varianten). Hierbei wird die gesamte Bausubstanz der Schule inkl. energetischer Betrachtung aller Gebäude berücksichtigt.
 - 1.5 für die Gutachtenerstellung das Raumprogramm überarbeitet wurde, um den Raumbestand zu optimieren.
 - 1.6 für die Gutachtenerstellung Honorarkosten in Höhe von 27.000 Euro entstehen.
2. Das aktualisierte Raumprogramm wird genehmigt.
3. Es wird zugestimmt, dass
 - 3.1 auf dem Schulhof für voraussichtlich 36 Monate Container aufgestellt werden.
 - 3.2 ein Gutachten erstellt wird.
- 4.1 Bei Projekt I.00729.905 (Rudolf-Dietz-Schule SNB2 - Container) werden üpl. 36.100 Euro bereitgestellt.
- 4.2 Bei Projekt I.02193 (Sanierung / Erweiterung der Rudolf-Dietz-Schule) werden üpl. 27.000 Euro bereitgestellt.

- 4.3 Die jährliche Miete für die Containeranlage i. H. v. 56.400,- Euro wird in 2008 und 2009 bei der Kostenstelle 15000119 verausgabt. Für das Jahr 2010 wird der Betrag i. H. v. 56.400,- Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2010/2011 berücksichtigt. Die Deckung der Mietkosten im Ergebnisplan des Dezernates VIII in Höhe von jährlich 56.400,- Euro erfolgt innerhalb des Dezernatsbudgets VIII.
- 4.3 Die Deckung der Kosten erfolgt
- für die Planungsmittel in Höhe von 27.000 Euro aus dem Projekt I.01041 in 2008.
 - für die Einmalkosten / Aufstellungskosten der Container im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 in Verbindung mit Dez I / 20.
5. Das Ergebnis des Gutachtens ist mit allen notwendigen Unterlagen den Gremien im Rahmen einer Ausführungsvorlage zur Entscheidung vorzulegen.
- Der Magistrat (Dezernat VIII / 40 in Verbindung mit Dezernat III / 80) wird beauftragt, die Abtrennung bzw. Veräußerung eines Teils des Grundstücks und somit die Refinanzierung der Maßnahme zu prüfen.

(antragsgemäß Magistrat 03.02.2009 BP 0134)

(antragsgemäß Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 03.02.2009 BP 0033)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .02.2009

Horschler
Vorsitzender