

Tagesordnung Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 17. Februar 2011

Vorlagen-Nr. 11-V-40-0003

Friedrich-List-Schule - Containeraufstellung -

Beschluss Nr. 0038

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 mit Beschluss des Magistrates Nr. 0343 vom 11.05.2010 und der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0258 vom 24.06.2010 140.000 Euro für Baumaßnahmen zugunsten der Friedrich-List-Schule bewilligt wurden, da die Schülerzahlen ansteigen.
 - 1.2 der Betrag in Höhe von 140.000 Euro für brandschutztechnische Maßnahmen im E-Bau der Schulze-Delitzsch-Schule herangezogen werden sollte, um nach dem Auszug der Schulze-Delitzsch-Schule das Gebäude der Friedrich-List-Schule zur Verfügung zu stellen.
 - 1.3 konkrete Planungsgespräche mit der Feuerwehr und dem Hochbauamt das Ergebnis hatten, dass der Aufwand für die Ertüchtigung erheblich höher ist als 140.000 Euro, um das Gebäude zur weiteren Nutzung bereitstellen zu können.
 - 1.4 alternativ zur Umbaumaßnahme im E-Bau der Schulze-Delitzsch-Schule auf dem Gelände der Friedrich-List-Schule 10 Klassenräume durch Aufstellung von Containern befristet für 2 Jahre geschaffen werden.
 - 1.5 die Aufstellungskosten inklusive Baunebenkosten 130.515 Euro betragen.
 - 1.6 zusätzlich nun Mietkosten für zwei Jahre in Höhe von insgesamt 242.000 Euro anfallen, die aus CO bei Kostenstelle 15000006 zu finanzieren sind.
 - 1.7 die Bauabwicklung durch die SEG erfolgt.
 - 1.8 die Einrichtungskosten 47.000 Euro betragen. Der Differenzbetrag in Höhe von 37.515 Euro gegenüber den noch zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 9.485 Euro erfolgt in Vorfinanzierung durch das Schulamt auf das Schulbudget der Friedrich-List-Schule.
- 2.1 Die Gesamtbau und -einrichtungskosten in Höhe von 177.515 Euro werden genehmigt.
- 2.2 Die Mietkosten für 24 Monate in Höhe von 242.000 Euro werden genehmigt.
- 2.3 Die Mittel für die Baukosten inkl. Nebenkosten in Höhe von 130.515 Euro werden auftrags- und kassenmäßig bei Projekt I.03037 (Friedrich-List-Schule - Container) bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.02901 (Schulze-Delitzsch-Schule E-Bau). Eine Teildeckung in Höhe von 16.000 Euro ist bereits erfolgt, so dass der Restbetrag von 114.515 Euro noch zu verschieben ist.
- 2.4 Die Finanzierung der Mietkosten erfolgt bei Kostenstelle 15000006.

- 2.5 Die Finanzierung der Einrichtungskosten in Höhe von 47.000 Euro erfolgt in 2011 aus dem Projekt I.03037. Die Mittel werden auftrags- und kassenmäßig freigegeben. Der Betrag in Höhe von 9.485 wird aus dem Projekt I.02901 gedeckt. Der Differenzbetrag in Höhe von 37.515 Euro erfolgt in Vorfinanzierung auf das Schulbudget der Schule bei I.00048.211 und 600.002 und wird ab 2011 jährlich in Höhe von rd.10.000 Euro abgegolten.
- 2.6 Die haushaltstechnische Umsetzung erfolgt in Absprache mit Dezernat I/ 20.
- 2.7 Die in der Kostenaufteilung des Schulamtes vom 26.01.2011 bezifferten Gesamtkosten (IM und CO) i. H. v. 419.515,- € stellen die Kostenobergrenze dar.

(antragsgemäß Magistrat 15.02.2011 BP 0200 Ziffer I)

Tagesordnung III

Wiesbaden, .02.2011

Spruch
stellvertretende Vorsitzende