

	Wasserturm	Schlachthofhalle	Summe	Verbindungselement	Summe
Budget	4,505,456.00	6,710,906.00	<b>11,216,362.00</b>		
zusätzliche Förderung	<u>105,272.76</u>	<u>0.00</u>	<b>105,272.76</b>		
Zwischensumme	4,610,728.76	6,710,906.00	<b>11,321,634.76</b>		
Prognose 06.11.2014 ohne Verbindungselement	4,781,375.30	6,519,615.07	<b>11,300,990.37</b>		
Prognose 06.11.2014 mit Gesamtkosten Verbindungselement			<b>11,300,990.37</b>	272,196.64	<b>11,573,187.01</b>
Abweichung zum Budget			<b>20,644.39</b>		<b>(251,552.25)</b>
Prognose 15.09.2016 mit Teilkosten (Fundamente) Verbindungselement	4,776,693.57	6,529,083.93	<b>11,305,777.50</b>	78,392.04	<b>11,384,169.54</b>
Abweichung zum Budget	<b>(165,964.81)</b>	181,822.07	<b>15,857.26</b>		<b>(62,534.78)</b>
Prognose 15.09.2016 mit Gesamtkosten Verbindungselement	4,776,693.57	6,529,083.93	<b>11,305,777.50</b>	279,589.59	<b>11,585,367.09</b>
Abweichung zum Budget	<b>(165,964.81)</b>	181,822.07	<b>15,857.26</b>		<b>(263,732.33)</b>

In der Tabelle sind die angefallenen Kosten für Ersatzvornahmen (bislang 67.483€) nicht enthalten, da diese in jedem Fall von dem Honorar des Generalunternehmers abgezogen werden und in der Aufstellung schon die Maximalforderung berücksichtigt wurde.

	Abriss Schlachthofhalle
Budget (brutto)	660,000.00
Prognose 15.09.2016 (brutto)	450,000.00
Abweichung	210,000.00