

| Anlage zur SV 17-V-06-0009 | | | Schulbauliste 2017 | | Stand: Juni 2017 | |
|----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|--------|------------------|-----------------|
| Nr. | Auft.N | Objekt / Name | Objekt / Bauteil / Maßnahme | Kosten | Bemerkung | Erforderlich ab |

| Erledigte Projekte aus der Schulbauliste 2015 | | | | | | |
|---|-------|---|------------------------------|-----------|---|--|
| | WIBau | Friedrich-Ebert-Schule / (3/3) | Werkstattgebäude / Bauteil C | | Mietmodell - Grundsatzbeschluss liegt vor, Planung in Arbeit Einweihung im Sommer 2016 erfolgt | |
| | WIBau | Adalbert-Stifter-Schule / Hauptschule / (1/2) / Bauteil A | Altbau | 4.100.000 | Umbau des Altgebäudes für die Brückenschule: I. BA fertiggestellt Sommer 2015 Weitere BA s. Nr. 10+20 | |
| | WIBau | Blücherschule | | 4.632.702 | Neubau eines Multifunktionsgebäudes für Betreuung und Ganztagsangebote, Erweiterung von 4 auf 5 Züge. Herstellung der Außenanlagen | |
| | WIBau | Adalbert-Stifter-Schule / Grundschule | | 3.258.371 | Erweiterung um einen Zug, Herstellung der Außenanlagen, Einrichtung 25.000 €, Maßnahmen im Bestand 147.264 €, Gesamtkosten 3.430.635 € | |
| | 64 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule | | 2.220.000 | Anbau Wandelgang für Betreuung, Umstrukturierung bestehender Raumgefüge für die Schule, Einrichtung 65.000 €, Maßnahmen im Bestand 265.000 €, Gesamtkosten 2.550.000 € | |

| Modul 1a - In Abarbeitung aus der Schulbauliste 2015/ Finanzierung gesichert im Rahmen des Verfahrens "Kassenwirksamkeit" | | | | | | |
|---|-------|---|--|------------|---|------|
| Die Maßnahme in die "KIP-Mittel" fließen sind mit "KIP" gekennzeichnet | | | | | | |
| 1 | 64 | Albert-Schweitzer-Schule | Neubau inkl. Turnhalle auf einem Gelände neben der Krautgartenschule | 15.804.748 | Ausführungsvorlage 12/2016 beschlossen Einrichtungskosten: 1 Mio. € Gesamtkosten: 16.804.000 € | 2014 |
| 2 | WIBau | Diesterwegschule inkl. Esatz für Villa Kunterbunt KIP | Neubau Betreuung, im schulischen Teil Bestandsoptimierung | 4.747.030 | Ausführungsvorlage 3/2016 beschlossen - Baubeginn 4/2017 Einrichtung: 200.000 € Gesamtkosten: 4.974.030 | 2014 |
| 3 | WIBau | Freiherr-vom-Stein-Schule / ehem.W.-H.-von-Riehl-Schule | Neubau inkl. Turnhalle auf dem Gelände der ehemaligen "kleinen" W.-H.-von-Riehl-Schule | | Mietmodell - im Bau | 2015 |
| 4 | WIBau | Theodor-Fliedner-Schule | | 17.812.000 | Im Bau Einrichtung: 1 Mio. € Container: 276.000 € Gesamtkosten: 19.088.000 € | 2015 |

| Anlage zur SV 17-V-06-0009 | | | Schulbauliste 2017 | | Stand: Juni 2017 | |
|----------------------------|--------|---|--|--|---|-----------------|
| Nr. | Auft.N | Objekt / Name | Objekt / Bauteil / Maßnahme | Kosten | Bemerkung | Erforderlich ab |
| 5a | WIBau | Konrad-Duden-Schule KIP | Erweiterung der Mensa | 1.200.000 | Ausführungsvorlage 11/2016 beschlossen - Baubeginn Anfang 2017 Baukostenzuschuss: 1,2 Mio. € Einrichtung: 49.500 € Honorar SEG: 45.000 € Gesamtkosten: 1.294.500 € | 2015 |
| 5b | 64 | Konrad-Duden-Schule KIP | Erweiterung von 2 auf 3 Züge | 710.000 | Baubeginn nach Fertigstellung Nr. 5a Einrichtung: 51.500. € Gesamtkosten: 761.500 € | 2015 |
| 6 | 64 | Justus-von-Liebig-Schule KIP | Erweiterung von 4 auf 5 Züge, Neubau/Anbau für Schule und Betreuung | 6.152.100 | Ausführungsvorlage 3/2016 beschlossen - Baubeginn 1/2017 Einrichtung: 186.000 € Gesamtkosten: 6.338.100 € | 2015 |
| 7 | WIBau | Peter-Rosegger-Schule KIP | Ausbau der Schule zu einer 1,5 zügigen Grundschule, Ausbau für Betreuung, Ablösung des Provisoriums mit Containern. | 4.960.070 | Ausführungsvorlage 3/2016 beschlossen - Baubeginn 4/2017 Einrichtung: 190.000 € Gesamtkosten: 5.150.070 € | 2015 |
| 8 | 64 | Ursula-Wölfel-Grundschule | Auf dem Teilgelände der August-Hermann-Francke- Schule wird eine neue 3-zügige Grundschule errichtet. Herrichtung von Gebäudeteilen der August-Hermann- Francke-Schule zur Nutzung als neue Innenstadtgrundschule + Neubau | 6.450.000 | Provisorium seit Schuljahr 2016/17 in Betrieb Ausführungsvorlage im Geschäftsgang | 2016 |
| 9 | 64 | Rudolf-Dietz-Schule | Neubau der Schule ohne Turnhalle. | 12.385.000 | Ausführungsvorlage 7/2016 beschlossen - Baubeginn November 2017 Einrichtung: 687.000 € Gesamtkosten: 13.072.000 € | 2016 |
| 10 | WIBau | Adalbert-Stifter-Schule / ehemalige Hauptschule | Altbau | 845.310 | Umbau des Altgebäudes für die Brückenschule Bauabschnitte 2 + 3 in Abarbeitung | 2017 |
| 11 | 64 | Helene-Lange-Schule - KIP | Brandschutztechnische Ertüchtigung | 700.000 | Planungen in Arbeit | 2018 |
| 12 | 64 | Gustav-Stresemann-Schule - KIP | Bau einer Mensa | 1.500.000 | Planungen in Arbeit | 2018 |
| 13 | 64 | Carl-von-Ossietsky-Schule | Hauptgebäude | 15.024.000 € + Abrisskosten, Grundstücks- erwerb und Einrichtungskosten Fachräume | Grundsatzbeschluss liegt vor, Planungen abgeschlossen, Ausführungsvorlage im 3. Quartal 2017 | 2018 |
| 14 | WIBau | Grundschule Nordenstadt | Erweiterung um einen Zug Durch neue Wohnbaugebiete, (Teil-)Refinanzierung durch Gebietsentwickler | 2.850.000 | Grundsatzvorlage 12/2016 beschlossen, Planungen starten | 2019 |

Modul 1b - Weitere Schulbaumaßnahmen die im Rahmen des Verfahrens "Kassenwirksamkeit" finanziert werden müssen - Planungen teilw. beauftragt.

| Anlage zur SV 17-V-06-0009 | | | Schulbauliste 2017 | | Stand: Juni 2017 | |
|----------------------------|--------|---|---|------------|---|-----------------|
| Nr. | Auft.N | Objekt / Name | Objekt / Bauteil / Maßnahme | Kosten | Bemerkung | Erforderlich ab |
| 15 | WIBau | Hebbelschule/Mittelstufenschule im Dichterviertel | Mit dem Bau der Mensa und zusätzlichen Klassenräumen sollen zusätzliche Raumreserven an der Hebbelschule für die Kapazitätsspitzen geschaffen werden. Ebenso Ersatz für den abgängigen Pavillon und die dadurch notwendige Räume der Mittelstufenschule im Dichterviertel. Nutzung der Mensa auch durch die Mittelstufenschule im Dichterviertel. | 5.250.000 | Grundsatzbeschluss liegt vor - Langer Abstimmungsprozess mit Stadtplanung und Denkmalschutz abgeschlossen. | 2014 |
| 16 | 64 | Fritz-Gansberg-Schule | Erweiterung von 2 auf 3,5 Züge | 17.850.000 | Wegen steigender Schülerzahlen und steigender Betreuung erforderlich. Ausbau am alten Standort nicht möglich. Planungen müssen aufgrund der langen Pause geprüft werden. Sollte es zu einem Mietmodell kommen, müsste Amt 64 durch die WIBau ersetzt werden. Einrichtung 650.000 € Gesamtkosten: 18.500.000 € | 2015 |
| 17 | 64 | Hafenschule / Erich Kästner-Schule | Neubau der Hafenschule mit Erweiterung von 2 auf 3 Züge - Ausbau der Betreuung und Ersatz für die Pavillons der Erich Kästner-Schule | 35.000.000 | Kosten inkl. 3 Felder-Halle | 2015 |
| 18 | WIBau | Grundschule Breckenheim | Sicherstellung der Räume für zwei Züge + Ausbau der Betreuung | 7.500.000 | Es gibt verschiedene Varianten für den Standort des Neubaus. Es wurde noch keine finale Entscheidung über den Standort getroffen. zzgl. Einrichtungskosten | 2015 |
| 19 | WIBau | Berufsschulzentrum | Schaffung von 25 – 30 Klassenräumen + Neubau Aula | 12.000.000 | Bedingt durch dauerhaft höhere Schülerzahlen, Machbarkeitsstudie für Klassenbau liegt vor. Aula nur eingeschränkt nutzbar, Neubau sinnvoll. zzgl. Einrichtungskosten | 2016 |
| 20 | WIBau | Adalbert-Stifter-Schule / ehemalige Hauptschule | Altbau | 1.300.000 | Umbau des Altgebäudes für die Brückenschule, 4. BA Gesamtkosten: 6.245.310 € | 2018 |
| 21 | 64 | Martin-Niemöller-Schule | Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen für die Sekundarstufe I | 6.000.000 | Die Anzahl von Klassenräumen mit ausreichender Raumgröße für 30er-klassen muss geschaffen werden. zzgl. Einrichtungskosten | 2019 |

| Anlage zur SV 17-V-06-0009 | | | Schulbauliste 2017 | | Stand: Juni 2017 | |
|---|--------|--|--|------------|--|-----------------|
| Nr. | Auft.N | Objekt / Name | Objekt / Bauteil / Maßnahme | Kosten | Bemerkung | Erforderlich ab |
| 22 | 64 | Gymnasium am Mosbacher Berg / (4/6) Bauteil D | Verwaltung + Ergänzugsbau für zusätzliche Klassen | 13.000.000 | Zweiter baulicher Rettungsweg nicht uneingeschränkt erreichbar, Mehrbedarf an Klassenräumen wegen der Rückkehr zu G9. Machbarkeitsstudie liegt vor. zzgl. Einrichtungskosten | 2020 |
| 23 | WIBau | Grundschule Bierstadt | Erweiterung um einen Zug | 5.000.000 | Demografischer Wandel und neues Siedlungsgebiet machen dies erforderlich. zzgl. Einrichtungskosten | 2020 |
| Modul 1c Finanzierung momentan nicht gesichert | | | | | | |
| 24 | | Jahreskontingent 2014 zur Abarbeitung von Sicherheitsmängeln | Diverse Schulen, siehe Auflistung am Ende der Schulbauliste nach Modul 2 | 5.000.000 | | 2014 |
| 25 | | Jahreskontingent 2015 zur Abarbeitung von Sicherheitsmängeln | Diverse Schulen, siehe Auflistung am Ende der Schulbauliste | 5.000.000 | | 2015 |
| 26 | | Jahreskontingent 2016 zur Abarbeitung von Sicherheitsmängeln | Diverse Schulen, siehe Auflistung am Ende der Schulbauliste nach Modul 2 | 5.000.000 | | 2016 |
| 27 | | Jahreskontingent 2017 zur Abarbeitung von Sicherheitsmängeln | Diverse Schulen, siehe Auflistung am Ende der Schulbauliste nach Modul 2 | 5.000.000 | | 2017 |
| 28 | | Jahreskontingent 2018 zur Abarbeitung von Sicherheitsmängeln | Diverse Schulen, siehe Auflistung am Ende der Schulbauliste nach Modul 2 | 5.000.000 | | 2018 |
| 29 | | Jahreskontingent 2019 zur Abarbeitung von Sicherheitsmängeln | Diverse Schulen, siehe Auflistung am Ende der Schulbauliste nach Modul 2 | 5.000.000 | | 2019 |
| 30 | | Johannes-Maaß-Schule / (2/3) / Bauteil B | Pavillons / WC-Bau | 7.700.000 | | 2019 |
| 31 | | Neues 4-zügiges Gymnasium | | *1) | Durch neue Wohnbaugebiete und steigende Schülerzahlen. | 2019 |
| 32 | | Neue 3-4-zügige Grundschule in Mainz-Kastel | Ausbau der Aussenstelle Kastel-Housing zu einer eigenständigen Grundschule | *1) | Durch höhere Schülerzahlen und neue Wohnbaugebiete | 2019 |
| 33 | | Rudolf-Dietz-Schule / (3/5) | Turnhalle | *1) | In Abhängigkeit vom Neubau der Schule | |

| Anlage zur SV 17-V-06-0009 | | | Schulbauliste 2017 | | Stand: Juni 2017 | |
|--|--------|---|-----------------------------|--------|---------------------------|-----------------|
| Nr. | Auft.N | Objekt / Name | Objekt / Bauteil / Maßnahme | Kosten | Bemerkung | Erforderlich ab |
| Modul 1d (Refinanzierung durch die Investoren der neuen Siedlungsgebiete) | | | | | | |
| Die nachfolgenden Schulerweiterungen/Schulneubauten werden durch neue Siedlungsgebiete verursacht. Wenn die 100 % Refinanzierung durch die Investoren nicht gegeben ist, sind diese Maßnahmen in das Modul 1b zu verschieben. Es sind nur Grundschulen aufgeführt, weiterführende Schulen fallen nicht unter die Refinanzierung durch Investoren und stehen im Modul 1b. | | | | | | |
| 34 | | Kohlheckschule | Erweiterung um einen Zug | *1) | Durch neue Wohnbaugebiete | *2) |
| 35 | | Neue 4-zügige Grundschule im Bereich Mainzer Straße | | *1) | Durch neue Wohnbaugebiete | *2) |
| 36 | | Brüder-Grimm-Schule | Erweiterung um zwei Züge | *1) | Durch neue Wohnbaugebiete | *2) |
| 37 | | Neue 3-zügige Grundschule in Erbenheim | | *1) | Durch neue Wohnbaugebiete | *2) |
| 38 | | Ludwig-Beck-Schule | Erweiterung um einen Zug | *1) | Durch neue Wohnbaugebiete | *2) |

Die Reihenfolge der Schulen in den einzelnen Bedarfsjahren stellt **keine** Priorisierung dar, sie dient **nur** der Nummerierung, d.h. sie gelten in der Dringlichkeit als gleichwertig !!!

- *1) Kostenschätzungen liegen noch nicht vor.
- *2) Fertigstellung muss in Abhängigkeit von dem Bezug des jeweiligen Neubaugebietes gesehen werden.