



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Soziales, Gesundheit,
Integration, Kinder und Familie -

Tagesordnung II Punkt 10 der öffentlichen Sitzung am 20. März 2019

Vorlagen-Nr. 19-V-51-0007

Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90, Kita Dyckerhoff Villa Bambini e. V., Bestandssicherung durch Aufstellen einer Containeranlage und Erweiterung um eine Elementargruppe

Beschluss Nr. 0066

- I. Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
 1. Es wird zur Kenntnis genommen:
 - 1.1 Die Stadtverordnetenversammlung hat am 21.12.2017 mit Beschluss Nr. 0526 bestätigt, das Versorgungsziel von 48 % für Kinder unter 3 Jahren beizubehalten und das Versorgungsziel für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt von 85 % auf 90 % anzuheben und den Ausbau zur Erreichung dieses Zieles beschlossen (Anlagen 1 und 2 *zur Sitzungsvorlage*).
 - 1.2 In der Kindertagesstätte Villa Bambini in Trägerschaft von Dyckerhoff Villa Bambini e. V. werden aktuell 25 Kinder in einer Krippen- und einer Elementargruppe betreut. Dyckerhoff GmbH verfügt in dieser Kindertagesstätte über 12 Belegplätze, welche in voller Höhe durch diese finanziert werden.
 - 1.3 Die Kindertagesstätte Villa Bambini liegt innerhalb des Störfallradius, in welchem gemäß der SEVESO-Richtlinie III keine Kita betrieben werden darf. Die Baugenehmigung ist abgelaufen und wird nicht verlängert.
 - 1.4 Zur Sicherung der Betreuungsplätze soll eine Containeranlage auf Teilen des ehemaligen Werksparkplatzes der Firma Dyckerhoff GmbH in der Biebricher Straße in Amöneburg für die Dauer von 24 Monaten errichtet werden.
 - 1.5 Zusätzlich kann eine weitere Elementargruppe zur Bedarfsdeckung in den Ortsbezirken Amöneburg und Kastel eingerichtet werden.
 - 1.6 In der Zwischenzeit wird die Planung zur Umsetzung für eine neue Kita als Investorenmodell auf demselben Grundstück weitergeführt. Ziel ist die Inbetriebnahme einer 6-gruppigen Kita ab 2021.
 - 1.7 Die Kosten für Aufstellen, Herrichten, Ausstattung und Einfriedung des Grundstückes der Containeranlage belaufen sich auf insgesamt 178.870 € in 2019. Für die Demontage fallen Kosten in Höhe von 20.370 € in 2021 an.
 - 1.8 Die Containermiete beläuft sich für 24 Monate auf insgesamt 262.632 €. Dyckerhoff GmbH beteiligt sich anteilig an der Finanzierung der Mietkosten für die in der Kita angebotenen Belegplätze in Höhe von 63.032 €. Die verbleibenden Mietkosten in Höhe von 199.600 € werden durch einen städtischen Zuschuss gedeckt.

- 1.9 Die Kosten für den laufenden Betrieb für die zusätzliche Gruppe belaufen sich auf jährlich 57.365 €, unterjährig in 2019 auf 28.152 € (Betriebsbeginn August 2019/1 Monat Vorlauf). In dem ausgewiesenen Zuschussbedarf sind die zu erwartenden Kosten für die Zahlungen der Beitragszuschüsse berücksichtigt.
2. Es wird beschlossen:
 - 2.1 Zur Sicherung des Platzangebotes der Kindertagesstätte Dyckerhoff Villa Bambini e. V. wird eine Interimslösung als Containeranlage auf Teilen des ehemaligen Werksparkplatzes der Firma Dyckerhoff GmbH in der Biebricher Straße für die Dauer von 24 Monaten errichtet.
 - 2.2 Die Kosten für die Aufstellung und Herrichtung der Containeranlage belaufen sich auf 178.870 € in 2019 und für die Demontage auf 20.370 € in 2021. Die Deckung der IM-Kosten in Höhe von insgesamt 199.240 € erfolgt aus dem städtischen Ausbauprogramm 48/90 für 2018/2019 im Budget des Dezernates VI/51.
 - 2.3 Die Gesamtkosten für die Anmietung der Containeranlage belaufen sich auf 262.632 €. Die Anmietung erfolgt durch den Träger. Die Dyckerhoff GmbH finanziert anteilig für die Betriebsplätze einen Mietanteil in Höhe von 63.032 €. Die verbleibende Miete in Höhe von 199.600 € verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 (2019/58.217 €, 2020/99.800 €, 2021/41.583 €) Die CO-Mittel in Höhe von 58.217 € in 2019 werden aus dem Ausbauprogramm 48/90 gedeckt. Die zusätzlichen CO-Mittel in 2020 in Höhe von 99.800 € und 2021 in Höhe von 41.583 € werden als zusätzlicher Bedarf zum Haushalt 2020/21 von Dez. VI/51 angemeldet. Dezernat VI/51 wird beauftragt, einen Zuschussvertrag mit Dyckerhoff Villa Bambini e. V. für die gesamte Mietdauer von 24 Monaten abzuschließen.
 - 2.4 In der Containeranlage wird eine zusätzliche Gruppe (Elementar) ab 01.08.2019 (1 Monat Vorlauf) in Betrieb genommen. Die Finanzierung erfolgt als Pauschalfinanzierung für Elterninitiativen und -vereine und andere Träger. Dezernat VI/51 wird beauftragt einen Zuschussvertrag mit Dyckerhoff Villa Bambini e. V. abzuschließen.
 - 2.5 Die Deckung der CO-Mittel für die zusätzliche Gruppe in Höhe von 28.152 € für 2019 erfolgt aus dem Ausbauprogramm 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 in 2019. Die CO-Mittel in Höhe von 57.365 € jährlich werden als zusätzlicher Bedarf zum Haushalt 2020/21 von Dez. VI/51 angemeldet.
 - 2.6 Dezernat VI/51 wird beauftragt, in Verbindung mit Dezernat III/20 die haushaltstechnische Umsetzung vorzunehmen.

(antragsgemäß Magistrat 12.03.2019 BP 0181)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .03.2019

Rutten
Vorsitzender