



Tagesordnung II Punkt 24 der öffentlichen Sitzung am 2. Juli 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-37-0003

Anbau Bürocontainer Feuerwache 1 - Mehrbedarf

Beschluss Nr. 0141

1. Es wird zur Kenntnis genommen:
 - 1.1. Mit Beschluss Nr. 0565 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.19 wurden zur kurzfristigen Behebung der akuten Raumnot auf der Feuerwache 1 (FW 1) Mittel zum Anbau eines Bürocontainers in Höhe von 587.000 € auf dem Projekt I.05303 bereitgestellt und vorab der Genehmigung des Haushalts 2020/21 freigegeben.
 - 1.2. Laut überarbeiteter Kostenschätzung der LRM Architekten (im Auftrag des Hochbauamts) vom 20.04.2020 betragen die Kosten für die Containeranlage auf der FW 1 brutto 812.487 €.
 - 1.3. Die Mehrkosten entstehen u. a. durch die Anbindung der Containeranlage in das bestehende Gebäude, die Integration des Werkstattcontainers und den für eine längerfristige Nutzung benötigten Ausstattungsmerkmalen.
 - 1.4. Im Hinblick auf die noch unbekanntenen finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Haushalt der LHW und die bereits in den nächsten Haushalten geplanten Großprojekte wird ein Neubau der Feuerwache 1 in den nächsten Jahren als unrealistisch eingeschätzt. Der Ausbau der Containeranlage ist daher eine alternativlose und längerfristige Lösung.
2. Zur kurzfristigen Behebung der akuten Raumnot auf der FW 1 werden nach aktueller Kostenschätzung für den Anbau eines Bürocontainers 225.487 € an zusätzlichen Mitteln bei dem Projekt I.05303 „37 FW1 Containeranbau“ bereitgestellt und freigegeben. Die Deckung erfolgt aus IM-Projekten der Feuerwehr.
3. Mit der haushaltstechnischen Umsetzung wird Dezernat III/20 beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 16.06.2020 BP 0382)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2020
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .07.2020
im Auftrag

Dezernat I/37
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock