

Investitionen Schulbau (2020 - 2024)	Vorjahre		2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	2020 Ist-Ausgaben							geplante Ausgaben
C.-v.-Ossietzky-Schule	1.03762	5.431.890 €	6.730.079 €	6.000.000 €	- €	- €	- €	18.161.969 €	in Bau; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € Aktuelle Mehrkosten nach Vergaben: 1.341.000 € brutto (Stand 12/20).
Albert-Schweitzer-Schule	1.03722	7.434.417 €	5.320.094 €	7.050.000 €	- €	- €	- €	19.804.511 €	in Bau Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von 4.000.000 Mio. € zu rechnen.
Ursula-Wölfel-Schule	1.04357	7.191.188 €	605.666 €	120.933 €	- €	- €	- €	7.917.787 €	abgeschlossen, beschlossene Gesamtkosten: 8.300.000 Euro
Wickerbach Grundschule (Rudolf-Dietz-Schule Neubau)	1.03756	8.651.733 €	2.945.532 €	1.423.000 €	- €	- €	- €	13.020.265 €	in Bau; vermutete Mehrkosten 600.000 beschlossenes Baubudget: 12.385.000 €;
GS Nordenstadt - Turnhalle	1.04860	228.421 €	1.638.255 €	1.689.324 €	- €	- €	- €	3.556.000 €	in Ausführung beschlossenes Baubudget: 3.556.000 €
GS Breckenheim - Neubau	1.04868	94.055 €	19.920 €	481.000 €	- €	- €	- €	594.975 €	in Planung, Ausführung erfolgt als Mietmodell
Investitionskostenzuschüsse WiBau	1.05591	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Veränderung in Mietvorauszahlungen, SV 21-V-40-0013
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-	- €	- €	1.366.500 €	1.366.500 €	- €	- €	2.733.000 €	
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	1.05144	- €	235.322 €	773.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	91.678 €	5.600.000 €	Finanzierung aus Ansatz "Mietzuschüsse WiBau"; Planungsprozess läuft, SV geht im August in den Geschäftsgang
Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung	1.05263	- €	- €	625.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	9.625.000 €	in Planung
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	1.05172	19.671 €	9.529 €	1.375.000 €	- €	- €	- €	1.404.200 €	Planungskosten, SV zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017), Projekt wird von 52 umgesetzt; Finanzierung 1,375 Mio. durch 40
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>29.051.375 €</b>	<b>17.504.397 €</b>	<b>20.903.757 €</b>	<b>3.866.500 €</b>	<b>6.000.000 €</b>	<b>5.091.678 €</b>		* Budgets der Jahre 2021 ff. Es wurde der prognostizierte Überleitungsbetrag aus 2020 zugerechnet.
<b>Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren)</b>		<b>- €</b>	<b>52.522.885 €</b>	<b>48.854.488 €</b>	<b>32.750.731 €</b>	<b>33.684.231 €</b>	<b>32.484.231 €</b>		
<b>Restbudget (abzgl. Ausgaben)</b>		<b>- €</b>	<b>35.018.488 €</b>	<b>27.950.731 €</b>	<b>28.884.231 €</b>	<b>27.684.231 €</b>	<b>27.392.553 €</b>		

KIP I	Vorjahre		2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung	
	Ist-Ausgaben	2020 Ist-Ausgaben							geplante Ausgaben
Diesterwegschule (Investition)	1.04472	2.805.619 €	572 €	- €	- €	- €	- €	2.806.191 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Diesterwegschule (Instandhaltung)	1.04477	1.217.156 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.217.156 €	
Peter-Rosegger-Schule (Investition)	1.04316	4.668.476 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.668.476 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Peter-Rosegger-Schule (Instandhaltung)	1.04477	264.558 €	- €	- €	- €	- €	- €	264.558 €	
Gustav-Stresemann-Schule (Investition)	1.04596	1.848.400 €	127.942 €	- €	- €	- €	- €	1.976.342 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Gustav-Stresemann-Schule (Instandhaltung)	1.04598	29.608 €	33.854 €	- €	- €	- €	- €	63.462 €	
Justus-von-Liebig-Schule (Investition)	1.04474	4.861.116 €	30.988 €	- €	- €	- €	- €	4.892.104 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Justus-von-Liebig-Schule (Instandhaltung)	1.04477	150.291 €	18.295 €	- €	- €	- €	- €	168.586 €	
Konrad-Duden-Schule (Instandhaltung)	1.04477	391.641 €	535.181 €	- €	- €	- €	- €	926.822 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Konrad-Duden-Schule (Zuschuss)	1.04473	900.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	1.200.000 €	abgeschlossen

<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>17.136.865 €</b>	<b>1.046.832 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>18.183.697 €</b>	
<b>KIP II</b>		<b>Vorjahre</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Gesamtkosten (investive Baukosten)</b>
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben				(investive Baukosten)	
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034	493.531 €	299.106 €	3.850.000 €	1.872.625 €	- €	- €	6.515.262 €	Mehrkosten 300.000 Euro, Deckung aus Dach Anton-Gruner, zusätzlich Abriss WC-Gebäude und Neuerrichtung in HG
Anton-Gruner-Schule Dachsanierung	I.05265	665.227 €	657.813 €	962.000 €	- €	- €	- €	2.285.040 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.05260	319.359 €	53 €	- €	- €	- €	- €	319.412 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
W.-Leuschner-Schule - Mensa	I.04879	69.080 €	34.796 €	895.124 €	- €	- €	- €	999.000 €	in Ausführung, Mehrkosten 190.000 Euro zzgl. Eigenanteil
Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA	I.05296	470.078 €	979.193 €	1.169.000 €	- €	- €	- €	2.618.271 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	391.204 €	1.799.484 €	2.737.975 €	- €	- €	4.928.663 €	in Ausführung
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>2.017.274 €</b>	<b>2.362.165 €</b>	<b>8.675.608 €</b>	<b>4.610.600 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>17.665.647 €</b>	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>