

Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 02. Juli 2009

Vorlagen-Nr. 08-V-51-0059

Errichtung eines Provisoriums für die Kindertagesstätte Geschwister-Stock-Platz und die Ausrichtung eines Architektenwettbewerbs für den Ersatzneubau

Beschluss Nr. 0264

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1 - dass für die Unterbringung der Kindertagesstätte mehrere Alternativen geprüft wurden. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile wird die Option Friedrich-Ebert-Allee gewählt. Das Provisorium soll als Containeranlage auf der nördlichen Herbert-Anlage erstellt werden,
- dass für das Provisorium von einer Dauer um fünf Jahre auszugehen ist.
- 1.2 Nach umfangreichen Abstimmungen zwischen den beteiligten Ämtern wurde die Bauvoranfrage mit Bescheid vom 25.11.2008 genehmigt.
- 1.3 Der mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0269 vom 12.06.2008 beauftragte Architektenwettbewerb für den Ersatzneubau und seine Einpassung in die Grünanlage wird in die Wege geleitet. Bezüglich des Ersatzneubaus wird zum gegebenen Zeitpunkt eine gesonderte Sitzungsvorlage eingebracht.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Der Magistrat (Dezernat VI/64 in Verbindung mit Dezernat VI/51) wird beauftragt, das Provisorium gemäß beiliegender Planung (Anlage 1 *zur Vorlage*) zu errichten.
- 2.2 Zur Deckung der bauseitigen Kosten (Vorbereitung der Fläche, Anlegen der Außenanlage, Einfriedung der Anlage und zur Verbesserung des Raumklimas, für Wärme und Schallisolation) in Höhe von 459.460 € stehen auf dem IM-Projekt I.01664 „51 KT Geschwister-Stock-Platz Sanierung und Erweiterung“ 277.410 € (Ansatz 2008 270.000€ und aus Ansatz 2009 7.410 € bereit. Aus dem IM-Projekt I.00277 „51 Teilsanierung und Erweiterung der KT Geschwister-Stock-Platz“ werden 182.050 € überplanmäßig bei I.01664 zur Verfügung gestellt.
- 2.3 Die Mietkosten für die Containeranlage betragen bei einer Mietdauer von 3 Jahren und einer Anmietung im Juni 2009 in

2009	93.018 €
2010	159.460 €
2011	159.460 €
2012	66.442 €.

Die Mietkosten für 2009 sind aus dem Budget Dezernat VI zu finanzieren. Die Mittel für die folgenden Jahre sind von Dezernat VI/51 für den Haushalt 2010/2011 innerhalb der vorgegebenen Eckdaten des Dezernates anzumelden.

- 2.4 Der Magistrat (Dezernat VI/64 in Verbindung mit Dezernat VI/51) wird beauftragt, den Zeitplan nach Erteilung der Baugenehmigung zu überarbeiten und ggf. anzupassen.
- 2.5 Dezernat VI/64 in Verbindung mit Dezernat VI/51 *51 sowie Dezernat IV/61* wird beauftragt, *nach der Grundsatzbeschlussfassung der Rhein-Main-Hallen GmbH einen Wettbewerb für den Ersatzneubau vorzusehen.* ~~einem Wettbewerb für den Ersatzneubau am Geschwister-Stock-Platz und alternativ in Abstimmung mit den Rhein-Main-Hallen im Zuge der Neubeplanung des Messegeländes vorzusehen.~~
Die Ausschreibungsunterlagen sind vor der Veröffentlichung mit dem zuständigen Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr abzustimmen.
Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird bei 1.01.01.037 „96 Querschnittssammler Dez. VI/Budgetüberleitung D-Plan“ ein Betrag in Höhe von 120.000 Euro aus den Mitteln der Pauschalüberleitung 2007 nach 2008 in das Jahr 2009 übergeleitet und freigegeben.
- a. 2.6 Die haushaltstechnische Umsetzung erfolgt durch Dezernat I/20 in Verbindung mit Dezernat VI/51.

(antragsgemäß Magistrat 16.06.2009 BP 0538, Ziffer 2.5. geändert durch den Ausschuss für Soziales)

Tagesordnung III

Wiesbaden, .07.2009

Horschler
Vorsitzender