

Kostenübersicht BVH "Freizeitgelände KranSand"

BVH "Freizeitgelände Kransand"	Begründung bei Kostensteigerung	Baukosten Stand 30.05.2022	
1. Bauabschnitt Skatepark (fertiggestellt, Galabau in der Umsetzung)			
Skatepark		325.000,00 €	
Landschaftsgärtnerische Arbeiten	Kostensteigerung durch vorbereitende Arbeiten für Beleuchtung, Bewässerung und Bepflanzung sowie Bodenentsorgung	285.000,00 €	
Summe Baukosten brutto			610.000,00 €
2. Bauabschnitt Fitnessfläche (in der Umsetzung)			
Fitnessfläche (Calisthenics, Parkour)		210.000,00 €	
Landschaftsgärtnerische Arbeiten		250.000,00 €	
Summe Baukosten brutto			460.000,00 €
Planungskosten			
Gutachten	vorher nicht enthalten gewesen	30.000,00 €	
Planungskosten für ursprüngliche Maßnahme 67		120.000,00 €	
Summe Planungskosten brutto			150.000,00 €
3. Bauabschnitt Platzfläche und Stellplätze (Umsetzung in 2022)			
Platzfläche		295.000,00 €	
Stellplätze		9.000,00 €	
erwartete Kostensteigerung (2. und 3. BA)	Bodenentsorgung; allgemeine Kostensteigerung	150.000,00 €	
Summe Baukosten brutto 3. BA			454.000,00 €
Weitere Maßnahmen (Treppenanlage, Sitzflächen Stützmauer)			
Planungskosten für zusätzliche Maßnahmen	Planung in 2022	50.000,00 €	
<i>Treppenanlage im Böschungsbereich an der Rheinuferstraße</i>	<i>Umsetzung in 2023, Ausführungsvorlage erforderlich</i>	<i>111.000,00 €</i>	
<i>Sitzflächen Stützmauer an der Rampenstraße</i>	<i>Umsetzung in 2023, Ausführungsvorlage erforderlich</i>	<i>125.000,00 €</i>	
Summe Baukosten brutto 3. BA			50.000,00 €
Finanzierung			
1. Bauabschnitt	Skatepark fertig gestellt, Galabau in der Umsetzung	610.000,00 €	
2. Bauabschnitt	in der Umsetzung	460.000,00 €	
Planungskosten	bis Ende 2022	150.000,00 €	
3. Bauabschnitt	Umsetzung in 2022	454.000,00 €	
Planungskosten weitere Maßnahmen	Planung in 2022, Realisierung in 2023	50.000,00 €	
Budget Dez. V/ 67			818.000,00 €
SV 21-V-67-0009			283.000,00 €
Budgetzusetzung Handlungsprogramm Jugend			80.000,00 €
Freigabe Finanzmittel SV 22-V-67-0006			543.000,00 €
Gesamtsumme		1.724.000,00 €	1.724.000,00 €

aufgestellt am 30.05.2022

670210 G. Teufer