Rahmenterminplan **- Neubau STZ - Schelmengraben + Abriss Bestandsgebäude -**

Stand: 12.09.2017

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	VOF- und Interessenbekundungs- Verfahren	Mo 20.07.15	Fr 26.02.16
2	Planung LPH 1+ Erstellen der Bauvoranfrage	Mo 29.02.16	Fr 15.04.16
3	**Bauvoranfrage einreichen**	Do 21.04.16	Do 21.04.16
4	Bauvoranfrage prüfen	Mo 25.04.16	Fr 21.10.16
5	Abstimmung Grundsatzvorlage (51, 64) + Unterschriften + Stellungnahme 20	Mo 25.04.16	Fr 10.06.16
6	Artenschutzrechtliche Überprüfung	Mo 02.05.16	Fr 02.09.16
7	Magistratsbeschluß TO C Grundsatzvorlage	Di 21.06.16	Di 21.06.16
8	Ortsbeiratsbeschluß Grundsatzvorlage	Mi 29.06.16	Di 29.11.16
9	Magistratsbeschluß TO A Grundsatzvorlage	Di 05.07.16	Di 05.07.16
10	**Stadtverordnetenbeschluß Grundsatzvorlage**	Do 14.07.16	Do 14.07.16
11	Magistratsbeschluß Vorlage Bauvoranfrage TO A	Di 06.09.16	Di 06.09.16
12	Ortsbeiratsbeschluß Bauvoranfrage	Mi 07.09.16	Mi 07.09.16
13	**Ausschuss Planung, Bau und Verkehr Bauvoranfrage**	Di 13.09.16	Di 13.09.16
14	**Genehmigung Bauvoranfrage Bauaufsicht**	Fr 28.10.16	Fr 28.10.16
15	Planung LPH 2+3	Mo 24.10.16	Fr 11.08.17
16	Bauantrag erstellen	Mo 21.08.17	Fr 27.10.17
17	Baufachliche Prüfung WI - Bank + Plausibilitätsprüfung + Stellungnahme Revisionsamt	Mo 28.08.17	Fr 22.09.17
18	Abstimmung Ausf. Vorlage (51, 64) + Unterschriften + Stellungnahme 20	Mo 25.09.17	Fr 13.10.17
19	Abgabe Vorlage im Magistratsbüro	Mo 16.10.17	Mo 16.10.17
20	**Magistratsbeschluß TO C Ausführungsvorlage**	Di 24.10.17	Di 24.10.17
21	Ortsbeiratsbeschluß Sondersitzung	Do 02.11.17	Do 02.11.17
22	**Magistratsbeschluß TO A Ausführungsvorlage**	Di 28.11.17	Di 28.11.17
23	**Bauantrag einreichen**	Mo 30.10.17	Mo 30.10.17



Die Endtermine sind abhängig von den Beschlußterminen Magistrat, Ortsbeirat und Stadtverordnetenversammlung

Rahmenterminplan **- Neubau STZ - Schelmengraben + Abriss Bestandsgebäude -**

Stand: 12.09.2017

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
24	Bauantrag prüfen, Bauaufsicht	Mo 30.10.17	Fr 18.05.18
25	**Stadtverordnetenbeschluß Ausführungsvorlage**	Do 21.12.17	Do 21.12.17
26	Beauftragung LPH 5-9	Di 02.01.18	Mo 15.01.18
27	Ausführungsplanung / Ausschreibungen / Vergabe	Di 02.01.18	Mo 25.02.19
28	**Baugenehmigung Neubau**	Mo 21.05.18	Mo 21.05.18
29	Baumfällung + Baustelleneinrichtung	Mo 15.10.18	Fr 02.11.18
30	**Baubeginn Neubau**	Mo 05.11.18	Mo 05.11.18
31	Ausführung	Mo 05.11.18	Fr 10.07.20
32	Inbetriebnahme, Haustechnik etc.	Mo 13.07.20	Fr 21.08.20
33	**Übergabe Gebäude**	Mo 24.08.20	Mo 24.08.20
34	Umzug	Mo 24.08.20	Fr 11.09.20
35	Baustelleneinrichtung Abbruch	Mo 14.09.20	Fr 18.09.20
36	**Abbruch Bestandsgebäude**	Mo 21.09.20	Mi 23.12.20
37	**Fertigstellung Aussenanlagen (je nach Witterung)**	Mo 25.01.21	Fr 30.04.21



Die Endtermine sind abhängig von den Beschlußterminen Magistrat, Ortsbeirat und Stadtverordnetenversammlung